

(様式1)

広野町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

広野町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	33,750	0
24	1,085,887	167,936	
25	1,483,924	1,020,065	
26	670,045	715,093	
27	546,239	444,139	
28	580,683	912,315	
29	31,927	228,980	
30	0	104,829	
31	0	0	
合 計		4,432,455	3,593,357

<参考>	広野町東日本大震災 復興交付金基金残高	広野町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	広野町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		407,773	3,726

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	16,000	0
24	260,000	34,836	
25	1,056,801	542,579	
26	1,142,166	1,134,324	
27	2,232,200	1,158,298	
28	18,000	961,456	
29	0	31,221	
30	0	0	
31	0	0	
合 計		4,725,167	3,862,714

交付実績 **7,852,203**

※平成30年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2A)

広野町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
17	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財試掘調査事業 (被災個人住宅試掘・記録保存調査)	広野町全 域	町	町	直接	廃止	13,050	24	~	29	23					
																	24	9,787	0	-		
																	25		0	-		
																	26		0	-		
																	27		0	-		
																	28		0	-		
																	29		0	9,787		
																	30					
																	31					
																	累計	9,787	0	0	9,787	
																	22	A	-	4	-	2
24																						
25	2,268	1,106	-	25年11月から埋蔵文化財試掘調査を開始																		
26	0	0	-																			
27	0	100	1,062	27年4月から埋蔵文化財に係る調整を開始、調査不要となる																		
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	2,268	0	1,206	1,062																		

(様式2A)

広野町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																																										
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	0	0	0	0	25	2,268	0	1,106	0	26	0	0	0	0	27	0	0	100	1,062	28	0	0	0	0	29	0	0	0	0	30	0	0	0	0	31	0	0	0	0	3,024	都道府県交付分 計	2,268	0	1,206	1,062				
			市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	9,787	0	0	0	25	0	0	0	0	26	0	0	0	0	27	0	0	0	0	28	0	0	0	0	29	0	0	0	9,787	30	0	0	0	0	31	0	0	0	0	13,050	市町村交付分 計	9,787	0	0	9,787		
					都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	9,787	0	0	0	25	2,268	0	1,106	0	26	0	0	0	0	27	0	0	100	1,062	28	0	0	0	0	29	0	0	0	9,787	30	0	0	0	0	31	0	0	0	0	16,074	合計	12,055	0	1,206	10,849

(様式2D)

広野町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	D	-	20	-	1	-	都市防災推進 事業(広野町 復興まちづくり 計画(仮称)策 定)	広野町域	町	町	直接	完了	45,000	23	~	25	23	22,500			-	H24年5月計画作成業務委託発注。
																	24			22,499		
																	25	11,250		11,183	68	H25年7月計画作成業務委託発注。
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	33,750	0	33,682	68	
																	2	D	-	23	-	1
24			4,725	6,525																		
25																						
26																						
27																						
28		▲ 6,525		▲ 6,525																		
29																						
30																						
31																						
累計	11,250	▲ 6,525	4,725	0																		
3	◆	D	-	22	-	1	防災緑地基本 計画策定事業	浅見川地 区	県	県	直接	完了	20,000	23	~	23						
																	24			12,209	3,791	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	16,000	0	12,209	3,791	
																	4	D	-	1	-	1
24	141,825		488																			
25	107,725		26,243		H25年6月設計完了。H25年9月用地買収着手。																	
26	17,050		27,452		H27年1月 一部道路改良舗装工事発注済。																	
27		▲ 31,006	36,539		H27年12月 一部道路改良舗装(L=100m)工事発注済。																	
28			41,328		H28年8月 一部道路改良舗装(L=203m)工事発注済。																	
29			22,450		H29年9月 一部道路改良舗装工事発注済。																	
30			7,910	73,184																		
31																						
累計	266,600	▲ 31,006	162,410	73,184																		
5	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	久保田1 号線	町	町	直接	完了	1,033,699	24	~	29						
																	24	99,975		34,641		
																	25	402,225		217,742		H25年6月設計完了。H25年7月用地買収着手。同月工事着手。
																	26	172,050		122,484		H26年9月JRアンダー工事完了。
																	27			983		
																	28		▲ 45,183			H28.9月道路新設工(L=501m)工事発注済。
																	29			104,470	148,747	H29.6月道路新設工工事発注済。
																	30					
																	31					
																	累計	674,250	▲ 45,183	480,320	148,747	

(様式2D)

広野町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
6	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	浜田線	町	町	直接	完了	80,437	24	~	30	23				H24年6月測量設計委託発注。	
																	24	24,025				
																	25	18,600		2,877	-	H25年3月設計完了。H26年4月用地買収着手。
																	26			5,742	-	用地買収
																	27	14,858		2,533	-	用地買収
																	28	4,855		81	-	用地買収
																	29			3,369		
																	30			25,030	22,706	H29.6月道路改良舗装工事発注済。
																	31					
																	累計	62,338	0	39,632	22,706	
																	7	D	-	1	-	4
24	9,300																					
25	48,825			-	H25年11月測量設計発注。																	
26			14,817	-	JR協議																	
27	89,751		27,505	-	JR工事協定(27年度、28年度)協定締結済																	
28	191,564		220,367	-	JR工事協定(28年度)工事協定 完了																	
29			21,535	55,216	こ線橋付帯工事																	
30																						
31																						
累計	339,440	0	284,224	55,216																		
8	D	-	1	-	5	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	下浅見川 線	町	町	直接	完了	397,741	24	~	28						
																	24	12,400		3,088	-	
																	25	76,725		11,408	-	H25年6月工事着手。(一部完了)
																	26	71,300		22,863	-	残工区工事未着手、H27年度発注予定
																	27	138,456		124,469		H27年10月 橋梁整備工事発注
																	28	9,368		132,435	13,986	H29年3月整備工事完了
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	308,249	0	294,263	13,986	
																	9	D	-	1	-	6
24	123,000																					
25	88,500		26,407	-	H25年6月設計完了。H25年9月用地買収着手。																	
26	52,500		17,779	-	H26年8月 一部道路改良舗装工事発注済。H27年5月完了。																	
27			54,251	-	H27年12月(約400m舗装)発注済。H28年3月完了。																	
28	56,842		10,689	-	用地買収																	
29			15,196	-	H29年道路改良着手																	
30																						
31																						
累計	320,842	0	124,322	0																		

(様式2D)

広野町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
10	D	-	1	-	7	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(仮)2号線	町	町	直接	完了	193,694	24	23					H24年6月測量設計委託発注。	
															24	54,000		0			
															25	21,750		14,069		-	H25年6月設計完了。H25年8月用地買収着手。
															26			21,342		-	H27年3月一部工事(25繰越分)完了。H27年4月一部工事(26年度分)完了。
															27	88,409		44,328		-	H27年12月(約200m舗装)発注済。H28年3月完了。
															28	30,921		48,113		-	H28年5月(約180m舗装)発注済。取付道路工H28年11月(約246m)発注済。
															29		▲ 49,810	0	17,418		
															30						
															31						
															累計	195,080	▲ 49,810	127,852	17,418		
11	D	-	1	-	8	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(仮)3号線	町	町	直接	完了	26,845	24	23						
															24	35,250		2,503			
															25			12,638		-	H25年10月用地買収着手。
															26			4,696		-	H26年11月 全線工事完了
															27		▲ 15,117		296		
															28						
															29						
															30						
															31						
															累計	35,250	▲ 15,117	19,837	296		
12	D	-	1	-	9	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	(仮)4号線	町	町	直接	完了	170,998	24	23					H24年6月測量設計委託発注。	
															24	22,500		0			
															25	51,750		8,050		-	H25年6月設計完了。H25年10月用地買収着手。
															26	7,875		64,203		-	H27年2月一部工事完了。
															27		46,123	0		-	H27年12月(約200m)発注済。H28年4月完了予定。
															28			30,310	25,685		用地買収
															29						
															30						
															31						
															累計	82,125	46,123	102,563	25,685		
13	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅整備事業等(災害公営住宅の整備、災害公営住宅に係る用地取得造成等)	下浅見川字桜田地区	町	町	直接	完了	1,227,032	24	23					H24年6月建築設計業務発注。H24年6月敷地造成工事設計業務発注。H24年11月造成工事発注。	
															24	450,625		86,376			
															25	540,054		650,941			
															26		82,974	321,592		-	H26年9月 建築竣工。
															27				14,744		
															28						
															29						
															30						
31																					
累計	990,679	82,974	1,058,909	14,744																	

(様式2D)

広野町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
14	◆	D	-	1	-	1	都市公園事業	下浅見川 字本町地区	町	町	直接	完了	34,000	24	~	28	23					
																	24	20,800				
																	25	6,400		7,842	-	H25年9月用地取得。
																	26			0	-	設計未着手。
																	27			0	-	
																	28			9,315	10,043	H28年8月 設計完了。H29年3月 整備工事完了
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	27,200	0	17,157	10,043	
																	15	D	-	1	-	10
24	40,000		12,082																			
25	391,200		360,156	-	25年11月、道路改良工発注																	
26	588,000		776,371		27年3月、道路改良工実施																	
27	1,107,200		562,935		28年3月、道路改良工事実施。																	
28	0		22,569		29年3月、道路改良工事実施。																	
29		▲ 302,250																				
30		▲ 82,150		7,887																		
31																						
累計	2,126,400	▲ 384,400	1,734,113	7,887																		
16	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業	広野町	町	町	直接	継続	264,401	24	~	32						
																	24	2,400		0	-	
																	25			0	-	
																	26	211,749		0	-	
																	27	25,461		0	-	
																	28			2,755	-	第Ⅱ期災害公営住宅駐車場整備完了。
																	29			0	-	
																	30		▲ 28,090			
																	31					
																	累計	239,610	▲ 28,090	2,755	0	
																	18	D	-	14	-	1
24	80,000		13,616	-																		
25	37,283		30,665	-	H25年4月工事着手。H26年5月竣工。																	
26			58,312	14,690																		
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	117,283	0	102,593	14,690																		
19	D	-	22	-	1	-	都市公園事業 (浅見川地区 防災緑地) ※施設費	浅見川地 区	県	県	直接	完了	3,150,000	24	~	28						
																	24	180,000		10,545		
																	25	570,000		156,644		25年11月 盛土工実施
																	26	487,500		235,977		27年3月盛土工事
																	27	1,125,000		562,056		27年10月 園路工実施
																	28			935,742	461,536	29年3月 園路工、植栽工施工
																	29			0		
																	30					
																	31					
																	累計	2,362,500	0	1,900,964	461,536	

(様式2D)

広野町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
20	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (浅見川地区 防災緑地) ※用地費	浅見川地区	県	県	直接	完了	327,000	24	23					25年3月、用地交渉実施
															24	40,000				
															25	93,333		24,673		25年9月 用地交渉実施
															26	66,666		121,976		27年3月 用地交渉実施
															27	0		33,207		
															28	18,000		3,145		29年1月 町下水道補償工事
															29			31,221	3,777	30年2月 町下水道補償工事完了
															30					
															31					
															累計	217,999	0	214,222	3,777	
															21	◆	D	-	4	-
24																				
25	4,800		0		H26年9月竣工予定。															
26		3,714	6,903	1,611	H26年度事業完了															
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
累計	4,800	3,714	6,903	1,611																
23	◆	D	-	14	-	1	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業(工損調 査事業)	下北迫字 苗代替地区	町	町	直接	完了	4,000	25						
															24					
															25	3,200		0		
															26			2,149	1,051	H26年4月 調査完了
															27					
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	3,200	0	2,149	1,051	
															24	D	-	4	-	2
24																				
25	64,837		0																	
26	102,494	▲ 86,688	10,464		H26年1月 用地取得済、測量設計着手															
27	44,043		72,105		H28年1月 造成工事発注															
28	241,356	45,183	317,199	11,457																
29																				
30																				
31																				
累計	452,730	▲ 41,505	399,768	11,457																
25	D	-	20	-	2	-	都市防災推進 事業(防災備 蓄倉庫整備)	下北迫字 岩作地内	町	町	直接	完了	133,084	26						
															24					
															25					
															26	8,538		2,718		測量設計、建築設計業務発注
															27	92,280		41,834		H27年10月 防災備蓄倉庫工事発注
															28		▲ 1,006	54,435	825	H28年8月 完成 事業完了
															29					
															30					
															31					
															累計	100,818	▲ 1,006	98,987	825	



(様式2D)

広野町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
26	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	下浅見川 字桜田地区	町	町	直接	継続	243,878	26	~	32	23									
																	24									
																	25									
																	26	24,878		10,548	-	低廉化事業着手				
																	27	49,757		36,209	-	事業継続				
																	28	36,946		36,830	-	事業継続				
																	29	31,927	46,865	54,455	-	事業継続				
																	30		7,405	52,334						
																	31									
																	累計	143,508	54,270	190,376	0					
27	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	下浅見川 字桜田地区	町	町	直接	継続	31,764	26	~	32	23									
																	24									
																	25									
																	26	1,611		1,029	-	低減事業着手				
																	27	3,224		3,383	-	事業継続				
																	28		7,531	3,325	-	事業継続				
																	29		2,945	3,876	-	事業継続				
																	30		4,830	3,700						
																	31									
																	累計	4,835	15,306	15,313	0					
28	◆	D	-	20	-	2	-	都市防災推進 事業(防災備 蓄倉庫整備効 果促進事業)	下北迫字 岩作地内	町	町	直接	継続	11,040	28	~	28	23								
																		24								
																		25								
																		26								
																		27								
																		28	8,831		5,133		事業継続			
																		29			3,629	69	H29年度事業完了			
																		30								
																		31								
																		32								
累計	8,831	0	8,762	69																						
29	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業 (補助率変更分)	下浅見川 字桜田地区	町	町	直接	継続	57,078	31	~	32	23									
																	24									
																	25									
																	26									
																	27									
																	28									
																	29									
																	30		15,855	15,855						
																	31									
																	累計	0	15,855	15,855	0					

(様式2D)

広野町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道県 交付分	各年度 別合計	23	16,000	0	0	0		24	260,000	0	34,836	3,791	/						
			25	1,054,533	0	541,473	0	26	1,142,166	0	1,134,324	0								
			27	2,232,200	0	1,158,198	0	28	18,000	0	961,456	461,536								
			29	0	▲ 302,250	31,221	3,777	30	0	▲ 82,150	0	7,887								
			31	0	0	0	0	5,674,499	都道県交付分 計	4,722,899	▲ 384,400	3,861,508	476,991							
			市町村 交付分	各年度 別合計	23	33,750	0	0	0		24	1,076,100	0		167,936	6,525	/			
					25	1,483,924	0	1,020,065	68	26	670,045	0	715,093		17,352					
					27	546,239	0	444,139	15,040	28	580,683	0	912,315		55,471					
					29	31,927	0	228,980	221,450	30	0	0	104,829		95,890					
					31	0	0	0	0	5,752,117	市町村交付分 計	4,422,668	0		3,593,357	411,796				
					都道県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	49,750	0	0	0		24		1,336,100	0		202,772	10,316	/
							25	2,538,457	0	1,561,538	68	26	1,812,211		0	1,849,417		17,352		
			27	2,778,439			0	1,602,337	15,040	28	598,683	0	1,873,771		517,007					
29	31,927	▲ 302,250	260,201	225,227			30	0	▲ 82,150	104,829	103,777									
31	0	0	0	0			11,426,616	合計	9,145,567	▲ 384,400	7,454,865	888,787								