

(様式1)

福島県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

令和5年3月末時点

(単位:千円)

福島県 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	510,164	36,638
	H24	12,248,919	4,253,696
	H25	30,860,010	16,289,486
	H26	18,630,801	13,640,631
	H27	21,272,667	18,581,080
	H28	6,745,785	16,955,916
	H29	2,073,043	6,102,231
	H30	1,576,726	5,407,588
	R1	332,048	1,763,772
	R2	346,160	1,042,798
	R3	0	499,676
	R4	0	0
合計	94,596,323	84,573,512	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	94,596,323	0	84,573,512	10,022,811

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和4年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和4年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	0	0	0	0	0
都道県交付分	84,573,512	94,596,323	0	0	10,022,811
合計	84,573,512	94,596,323	0	0	10,022,811

※令和4年度末までに執行が可能な実績として、令和4年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

福島県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
いわき市	128	A	-	4	-	7	埋蔵文化財発掘調査事業	下仁井田地区	県	県	直接	完了	9,840	H25 ~ H27	H23				0	25年1月 埋蔵文化財分布調査開始	
															H24		3,093	▲ 3,093			
															H25	7,380		803	▲ 6,577	25年12月 埋蔵文化財試掘確認調査開始	
															H26	0		2,276	▲ 2,276	26年11月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、11月終了	
															H27	0		406	▲ 406	28年3月 調査報告書刊行	
															H28			0			
															H29			0			
															H30			0			
															R1			0			
															R2			0			
															R3			0			
															R4			0			
															累計	7,380	0	6,578	802		
いわき市	148	A	-	4	-	8	埋蔵文化財発掘調査事業	錦・関田地区	県	県	直接	完了	16,752	H25 ~ H27	H23				0		
															H24				0		
															H25	12,564		2,279	10,285	25年12月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始	
															H26	0		4,807	▲ 4,807	26年12月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、12月終了	
															H27	0		406	▲ 406	28年3月 調査報告書刊行	
															H28			0			
															H29			0			
															H30			0			
															R1			0			
															R2			0			
															R3			0			
															R4			0			
															累計	12,564	0	7,492	5,072		
いわき市	166	A	-	4	-	9	埋蔵文化財発掘調査事業	夏井地区	県	県	直接	完了	41,664	H25 ~ H29	H23				0		
															H24				0		
															H25	31,248		2,659	28,589	26年1月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始	
															H26	0		8,349	▲ 8,349	26年12月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、1月終了	
															H27	0		3,076	▲ 3,076	27年11月 27年度対象範囲試掘確認調査開始、3月報告書	
															H28	0		127	▲ 127	28年12月 調査報告書刊行	
															H29	0		0			
															H30			0			
															R1			0			
															R2			0			
															R3			0			
															R4			0			
															累計	31,248	0	14,211	17,037		

(様式2A)

福島県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
相馬市	79	A	-	4	-	2	埋蔵文化財発掘調査事業	相馬市相馬亘理線他	県	県	直接	完了	50,976	H25 ~ H29	H23				0	25年4月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始 26年7月、26年度対象範囲試掘確認調査開始、10月終了	
															H24				0		
															H25	38,232		3,538	34,694		
															H26	0		3,036	▲3,036		
															H27	0		0	0		
															H28	0		0	0		
															H29	0		0	0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	38,232	0	6,574	31,658		
															南相馬市	47	A	-	4		-
H24				0																	
H25	67,626		12,503	55,123																	
H26	0		1,518	▲1,518																	
H27	0		1,619	▲1,619																	
H28	0		730	▲730																	
H29	0		0	0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	67,626	0	16,370	51,256																	
南相馬市	55	A	-	4	-	7	埋蔵文化財発掘調査事業	南相馬市右田・海老地区他	県	県	直接	完了	164,256	H25 ~ R1						H23	
															H24				0		
															H25	123,192		47,967	75,225		
															H26	0		5,314	▲5,314		
															H27	0		20,791	▲20,791		
															H28	0		9,427	▲9,427		
															H29	0		1,911	▲1,911		
															H30	0		1,145	▲1,145		
															R1			428	▲428		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	123,192	0	86,983	36,209		

(様式2A)

福島県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
広野町	22	A	-	4	-	2	埋蔵文化財発 掘調査事業	広野町	県	県	直接	完了	3,024	H25 ~ H27	H23				0	25年11月から埋蔵文化財試掘調査を開始	
															H24				0		
															H25	2,268		1,106	1,162		
															H26	0		0	0		
															H27	0		100	▲100		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	2,268	0	1,206	1,062		
															新地町	55	A	-	4		-
H24				0																	
H25	9,054		2,440	6,614																	
H26	0		0	0																	
H27	0		0	0																	
H28	0		0	0																	
H29	0		0	0																	
H30	0		0	0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	9,054	0	2,440	6,614																	

(様式2A)

福島県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
										市町村 交付分	H23	0	0	0	0		
											H24	0	0	0	0		
											H25	0	0	0	0		
											H26	0	0	0	0		
											H27	0	0	0	0		
											H28	0	0	0	0		
											H29	0	0	0	0		
											H30	0	0	0	0		
											R1	0	0	0	0		
											R2	0	0	0	0		
											R3	0	0	0	0		
											R4	0	0	0	0		
											0	市町村交付分 計	0	0	0		0
										市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
												H24	0	0	3,093	▲ 3,093	
												H25	291,564	0	73,295	218,269	
												H26	0	0	25,300	▲ 25,300	
												H27	0	0	26,398	▲ 26,398	
												H28	0	0	10,284	▲ 10,284	
												H29	0	0	1,911	▲ 1,911	
												H30	0	0	1,145	▲ 1,145	
												R1	0	0	428	▲ 428	
												R2	0	0	0	0	
												R3	0	0	0	0	
												R4	0	0	0	0	
												388,752	都道府県交付分 計	291,564	0	141,854	149,710
										市町村 交付分	各年度 別合計	H23	0	0	0	0	
												H24	0	0	3,093	▲ 3,093	
												H25	291,564	0	73,295	218,269	
												H26	0	0	25,300	▲ 25,300	
												H27	0	0	26,398	▲ 26,398	
												H28	0	0	10,284	▲ 10,284	
												H29	0	0	1,911	▲ 1,911	
H30	0	0	1,145	▲ 1,145													
R1	0	0	428	▲ 428													
R2	0	0	0	0													
R3	0	0	0	0													
R4	0	0	0	0													
388,752	合計	291,564	0	141,854	149,710												

福島県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
郡山市	1	C	8	1	-	林業研究センター施設管理事業	福島県林業研究センター	県	県	直接	完了	87,814	H23～H24	H23	65,860			65,860	・管理道路等修繕:24年8月契約。24年12月完了。 ・分取用高速液体クロマトグラフィー:24年8月契約。24年10月			
														H24			33,313	▲ 33,313				
														H25				0				
														H26				0				
														H27				0				
														H28				0				
														H29				0				
														H30				0				
														R1				0				
														R2				0				
														R3				0				
														R4				0				
														累計				65,860		0	33,313	32,547
														いわき市	9	C	4	1		-	園芸産地復興プロジェクト支援事業	夏井地区いちご栽培ハウス
H24	44,088		44,084	4																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
R4				0																		
累計				44,088	0	44,084	4															
いわき市	10	C	8	1	-	水産種苗研究施設整備事業	小名浜地区	県	県	直接	完了	42,749	H23～H24						H23			
														H24			32,060	▲ 32,060				
														H25				0				
														H26				0				
														H27				0				
														H28				0				
														H29				0				
														H30				▲ 219	▲ 219			
														R1				0				
														R2				0				
														R3				0				
														R4				0				
														累計				32,280	▲ 219	32,060	1	
														いわき市	60	C	1	4	-	道の駅よつくら港情報館改修事業	四倉地区	県
H24	57,120		45,391	11,729																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				▲ 11,728	▲ 11,728																	
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
R4				0																		
累計				57,120	▲ 11,728	45,391	1															

福島県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
いわき市	61	C	-	1	-	4	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	四倉漁港	県	県	直接	完了	463,718	H24～H28	H23				0	未執行
															H24	267,750		0	267,750	
															H25	67,500		45,026	22,474	H25年5月、舗装工発注 H25年7月、緑地設計発注。
															H26		54,750	46,892	7,858	H26年6月、緑地詳細設計発注 H26年11月、一部緑地復旧工事発注
															H27			255,870	▲ 255,870	H27年10月緑地復旧工事発注
															H28				0	H28年6月工事完了
															H29				0	
															H30		▲ 42,211		▲ 42,211	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	335,250	12,539	347,788		1
いわき市	62	C	-	1	-	5	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	小浜漁港	県	県	直接	完了	66,779	H24～H27	H23				0	24年11月、測量設計発注。
															H24	7,500		1,217	6,283	
															H25	52,500		14,175	38,325	25年8月トイレ建築設計発注 H26年4月トイレ工事発注
															H26			34,692	▲ 34,692	H27年2月緑地復旧工事発注
															H27				0	H28年3月工事完了
															H28				0	
															H29				0	
															H30		▲ 9,915		▲ 9,915	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	60,000	▲ 9,915	50,084		1
いわき市	63	C	-	1	-	6	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	勿来漁港	県	県	直接	完了	18,643	H24～H26	H23				0	24年8月、測量設計発注。
															H24	69,000		11,844	57,156	25年3月、工事発注(H25へ繰越)
															H25			2,138	▲ 2,138	25年7月工事発注(H26へ事故繰越)
															H26		▲ 54,750		▲ 54,750	H26年6月工事完了
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30		▲ 267		▲ 267	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	69,000	▲ 55,017	13,982		1
いわき市	64	C	-	8	-	2	調査船いわき 丸代船建造事 業	小名浜地 区	県	県	直接	完了	1,269,099	H24～H26	H23				0	平成24年9月いわき丸代船建造基本設計業務委託契約
															H24	4,803		4,803	0	平成25年3月設計業務完了
															H25	473,795		473,794	1	平成25年10月9日いわき丸代船建造工事請負本契約
															H26	473,793		473,225	568	平成26年10月9日完了
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30		▲ 568		▲ 568	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	952,391	▲ 568	951,822		1

福島県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
いわき市	84	◆	C	-	1	-	4	-	2	四倉地区防災 対策検討事業	四倉地区	県	県	直接	完了	20,000	H23				0	24年12月四倉地区防災対策検討業務
																	H24	16,000		16,000	0	
																	H25				0	26年3月業務完了
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	R1				0	
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	16,000	0	16,000	0	
いわき市	129		C	-	1	-	7	-		農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	下仁井田 地区	県	県	直接	完了	1,348,864	H23				0	地元説明会等により合意形成を図り、H24年11月より法手続き
																	H24				0	に着手し、H25年5月計画確定。
																	H25	201,052		150,658	50,394	H25年11月、区画整理工契約。
																	H26	262,700		276,003	▲ 13,303	H26年10月、区画整理工契約。
																	H27	112,202		173,488	▲ 61,286	H27年7月、区画整理工契約。
																	H28	228,199	83,109	124,828	186,480	H28年9月、区画整理工契約
																	H29	46,462	128,354	▲ 81,892	H29年9月、区画整理工契約	
																	H30	23,962	65,882	▲ 41,920	H30年12月、補完工事契約	
																	R1	49,459	7,038	42,421	R元年11月、計画変更資料作成業務契約	
																	R2	4,499	81,662	▲ 77,163	R2年10月、道路舗装工契約	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	808,652	202,992	1,007,913	3,731	
いわき市	149		C	-	1	-	8	-		農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	錦・関田 地区	県	県	直接	完了	2,242,774	H23				0	地元説明会等により合意形成を図り、H25年1月より法手続き
																	H24				0	に着手し、H25年5月計画確定。
																	H25	264,450		216,938	47,512	H26年1月、区画整理工契約。
																	H26	294,763		281,474	13,289	H26年9月、区画整理工契約。
																	H27	256,462		263,963	▲ 7,501	H27年11月、区画整理工契約。
																	H28	476,293		631,586	▲ 155,293	H28年9月、区画整理工契約
																	H29	308,812	38,962	132,410	215,364	H29年8月、区画整理工契約
																	H30			35,388	▲ 35,388	H30年10月、補完工事契約
																	R1		42,336	49,291	▲ 6,955	R元年11月、補完工事契約
																	R2			70,696	▲ 70,696	R2年6月、台帳作成契約
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	1,600,780	81,298	1,681,746	332	
いわき市	167		C	-	1	-	9	-		農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	夏井地区	県	県	直接	完了	3,384,460	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	628,792		112,258	516,534	H25年11月、実施設計・境界測量契約。
																	H26	915,195		775,167	140,028	H26年12月、区画整理工契約。
																	H27			306,928	▲ 306,928	H27年9月、区画整理工契約。
																	H28	354,597		513,287	▲ 158,690	H28年7月、区画整理工契約。
																	H29	278,796	150,000	373,759	55,037	H29年9月、区画整理工契約
																	H30		99,450	195,322	▲ 95,872	H30年8月、舗装工契約
																	R1		111,514	53,738	57,776	R元年11月、舗装工契約
																	R2			66,091	▲ 66,091	R2年10月、区画整理工契約
																	R3			118,641	▲ 118,641	R4年1月、最終変更契約
																	R4				0	
																	累計	2,177,380	360,964	2,515,191	23,153	

福島県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
いわき市	168	C	-	1	-	10	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	夏井川地区	県	県	直接	完了	19,873	H25～H26	H23				0	事業計画書作成H26年5月末完了。	
															H24				0		
															H25	20,000		19,872	128		
															H26				0		
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30		▲ 127		▲ 127		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	20,000	▲ 127	19,872	1		
															いわき市	199	C	-	1		-
H24				0																	
H25				0																	
H26	60,000		35,296	24,704																	
H27	45,000		32,601	12,399																	
H28	303,750		300,854	2,896																	
H29	453,750	75,000	175,617	353,133																	
H30		11,647	352,279	▲ 340,632																	
R1			42,471	▲ 42,471																	
R2			10,027	▲ 10,027																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	862,500	86,647	949,145	2																	
相馬市	1	C	-	1	-	1	農山漁村地域復興整備基盤総合整備事業(復興整備実施計画作成)	和田地区	県	県	直接	廃止	1	H23～H24						H23	
															H24				0		
															H25				0		
															H26				0		
															H27				0		
															H28				0		
															H29		▲ 16,000		▲ 16,000		
															H30		▲ 3,999		▲ 3,999		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	20,000	▲ 19,999	0	1		
															相馬市	2	C	-	4	-	1
H24	819,928		651,814	168,114																	
H25				0																	
H26				0																	
H27				0																	
H28				0																	
H29		▲ 168,114		▲ 168,114																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	819,928	▲ 168,114	651,814	0																	

福島県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
相馬市	4	C	-	8	-	1	-	農林水産関係 試験研究機関 緊急整備事業 (水産試験場 相馬支場復旧 事業)	尾浜地区	県	県	直接	完了	63,233	H23	47,424		0	47,424	平成24年6月設計業務委託契約、平成24年10月設計業務完了	
															H24			47,379	▲ 47,379	平成24年11月工事着工	
															H25				0	0	平成25年4月納入、平成25年6月完成
															H26				0	0	
															H27				0	0	
															H28				0	0	
															H29				0	0	
															H30				0	0	
															R1				0	0	
															R2				0	0	
															R3				0	0	
															R4				0	0	
															累計	47,424	0	47,379	45		
相馬市	33	C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(農業用 施設等整備導 入事業)	磯部地区	県	市	間接	完了	93,283	H23	78,900		69,961	8,939	平成24年11月27日(機械購入)、平成25年3月4日(収納庫)着工	
															H24				0	0	
															H25				0	0	
															H26				0	0	
															H27				0	0	
															H28				0	0	
															H29				0	0	
															H30		▲ 8,938		▲ 8,938		
															R1				0	0	
															R2				0	0	
															R3				0	0	
															R4				0	0	
															累計	78,900	▲ 8,938	69,961	1		
相馬市	59	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興整備基盤 総合整備事業 (復興整備実 施計画作成)	八沢地区	県	県	直接	完了	35,232	H23				0	H24年12月に事業計画書作成業務を発注。	
															H24	35,232		35,232	0	0	
															H25				0	0	H26年3月完了。
															H26				0	0	
															H27				0	0	
															H28				0	0	
															H29				0	0	
															H30				0	0	
															R1				0	0	
															R2				0	0	
															R3				0	0	
															R4				0	0	
															累計	35,232	0	35,232	0		
相馬市	66	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	松川浦漁 港	県	県	直接	完了	1,183,176	H23				0		
															H24				0	0	
															H25	49,500		26,843	22,657	25年7月測量設計発注	
															H26	250,500		260,498	▲ 9,998	27年3月緑地復旧工発注(一部区間)	
															H27	435,000		443,284	▲ 8,284	27年11月照明復旧工発注	
															H28	172,500		63,917	108,583	28年11月緑地復旧工発注	
															H29			92,839	▲ 92,839	30年3月工事完成	
															H30		▲ 20,118		▲ 20,118		
															R1				0	0	
															R2				0	0	
															R3				0	0	
															R4				0	0	
															累計	907,500	▲ 20,118	887,381	1		

福島県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
相馬市	67	◆	C	-	1	-	3	-	1	漁港環境整備事業(農山漁村地域復興基盤総合整備事業)	尾浜地区	県	県	直接	完了	273,302	H25	~	H29	H23				0	25年7月測量設計発注 H28年2月工事発注 H30年2月工事完成	
																				H24				0		
																				H25	16,000		11,144	4,856		
																				H26			4,856	▲ 4,856		
																				H27	212,000		202,642	9,358		
																				H28				0		
																				H29				0		
																				H30		▲ 9,358		▲ 9,358		
																				R1				0		
																				R2				0		
																				R3				0		
R4				0																						
累計	228,000	▲ 9,358	218,642	0																						
相馬市	80	C	-	1	-	4	-	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	八沢地区	県	県	直接	完了	5,067,622	H25	~	R4	H23				0	地元説明会等により合意形成を図り、H25年2月より法手続きに着手し、H25年12月計画確定。 H25年11月、実施設計・境界測量契約。 H26年7月、区画整理工契約 H27年10月、区画整理工契約。 H28年10月、区画整理工契約。 H29年10月、区画整理工契約。 H30年7月、区画整理工契約。 令和元年5月、管水路工契約。 R2年11月、補完工契約 R3年9月、補完工契約		
																			H24				0			
																			H25	100,065		83,722	16,343			
																			H26	877,312		86,499	790,813			
																			H27			607,279	▲ 607,279			
																			H28	775,108	757,900	1,286,655	246,353			
																			H29			446,230	▲ 446,230			
																			H30	226,417	380,212	213,258	393,371			
																			R1	175,796	166,272	544,356	▲ 202,288			
																			R2	341,661		149,971	191,690			
																			R3			381,035	▲ 381,035			
																			R4	0	0	0	0			
																			累計	2,496,359	1,304,384	3,799,005	1,738			
																			相馬市	81	C	-	8		-	2
H24				0																						
H25	84,507		10,104	74,403																						
H26	120,345		90,221	30,124																						
H27	1,416,427		297,382	1,119,045																						
H28	3,921,190		4,534,430	▲ 613,240																						
H29			1,347,435	▲ 1,347,435																						
H30	1,350,309		545,760	804,549																						
R1	148,752		179,781	▲ 31,029																						
R2			28,974	▲ 28,974																						
R3				0																						
R4				0																						
累計	7,041,530	0	7,034,087	7,443																						

福島県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
相馬市	84	C	-	4	-	3	被災地域農業復興総合支援事業	和田地区	県	市	間接	完了	93,187	H25～H28	H23				0		
															H24				0		
															H25	78,376		69,889	8,487	平成25年7月11日着工、平成25年11月12日竣工・使用開始	
															H26				0		
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30		▲ 8,486		▲ 8,486		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	78,376	▲ 8,486	69,889	1		
															南相馬市	15	C	-	1	-	-
H24	23,475		80,755	▲ 57,280																	
H25			10,574	▲ 10,574	H26年1月完了。																
H26				0																	
H27				0																	
H28				0																	
H29				0																	
H30		▲ 107		▲ 107																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	128,075	▲ 107	127,967	1																	
南相馬市	16	C	-	4	-	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	小高区 鹿島区 原町区	県	市	間接	完了	1,016,788	H24～H27							
															H24	286,755		31,298	255,457	平成25年2月27日、3月8日、13日、21日、28日竣工	
															H25	210,000		78,582	131,418	平成25年10月22日発注、平成25年11月27日導入、平成25年11月30日使用開始	
															H26			234,074	▲ 234,074	平成26年10月8日着工、平成27年3月20日竣工	
															H27	397,726		418,638	▲ 20,912	平成27年7月2日着工、平成28年3月18日竣工	
															H28				0		
															H29		▲ 131,889		▲ 131,889		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	894,481	▲ 131,889	762,592	0		
															南相馬市	17	◆C	-	4	-	-
H24	18,488		15,475	3,013																	
H25				0	平成25年国直轄で対応 シンポジウム16回開催																
H26				0																	
H27				0																	
H28				0																	
H29				0																	
H30		▲ 3,012		▲ 3,012																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	18,488	▲ 3,012	15,475	1																	

福島県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
南相馬市	20	C	-	4	-	2	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	小高区 鹿島区 原町区	県	市	間接	完了	115,000	H24～H24	H23				0	平成24年10月30日着工、平成25年3月8日竣工	
															H24	86,250		86,231	19		
															H25				0		
															H26				0		
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	86,250	0	86,231	19		
															南相馬市	35	C	-	1		-
H24	64,893		64,893	0																	
H25				0																	
H26				0																	
H27				0																	
H28				0																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	64,893	0	64,893	0																	
南相馬市	42	C	-	1	-	3	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	真野川漁港	県	県	直接	完了	298,389	H25～H29						H23	
															H24				0		
															H25	15,000		7,533	7,467		
															H26	169,500		2,867	166,633		
															H27	40,500		210,919	▲ 170,419		
															H28			2,472	▲ 2,472		
															H29				0		
															H30		▲ 1,208		▲ 1,208		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	225,000	▲ 1,208	223,791	1		
															南相馬市	43	C	-	1	-	4
H24	26,250		25,414	836																	
H25	238,462		232,095	6,367																	
H26	254,266		226,635	27,631																	
H27	263,962		71,502	192,460																	
H28			129,055	▲ 129,055																	
H29		46,462	41,978	4,484																	
H30		33,076	87,085	▲ 54,009																	
R1	7,500	75,435	33,642	49,293																	
R2			96,908	▲ 96,908																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	790,440	154,973	944,314	1,099																	

福島県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
南相馬市	48	C	-	1	-	5	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	八沢	県	県	直接	完了	1,475,351	H25 ~ H27	H23				0	地元説明会等により合意形成を図り、H25年2月より法手続きに着手し、H25年12月計画確定。 H25年11月、実施設計・境界測量契約。 H27年10月、区画整理工契約。 H28年10月、区画整理工契約。
															H24				0	
															H25	175,335		175,335	0	
															H26	1,368,742		98,693	1,270,049	
															H27			832,485	▲ 832,485	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1		▲ 437,563		▲ 437,563	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	1,544,077	▲ 437,563	1,106,513	1	
南相馬市	49	C	-	1	-	6	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	原町東	県	県	直接	完了	3,336,894	H25 ~ H27	H23				0	地元説明会等により合意形成を図り、H24年12月より法手続きに着手し、H25年7月計画確定。 H25年6月、実施設計・境界測量契約。 H26年7月、区画整理工契約。 H27年10月、区画整理工契約。 H28年4月、区画整理工契約。
															H24				0	
															H25	176,475		156,386	20,089	
															H26	2,556,802		427,223	2,129,579	
															H27		67,500	1,903,925	▲ 1,836,425	
															H28			15,137	▲ 15,137	
															H29				0	
															H30		▲ 291,558		▲ 291,558	
															R1		▲ 6,546		▲ 6,546	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	2,733,277	▲ 230,604	2,502,671	2	
南相馬市	50	C	-	1	-	7	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画作成)	飯崎	県	県	直接	完了	10,000	H25 ~ H25	H23				0	H26年11月災害計画調査委託発注。H26年3月完了。
															H24				0	
															H25	10,000		9,999	1	
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	10,000	0	9,999	1	
南相馬市	51	C	-	4	-	3	被災地域農業復興総合支援事業(園芸施設整備事業)	鹿島区	県	市	間接	完了	1,192,321	H25 ~ H28	H23				0	平成26年度繰越 平成27年度に延期 平成27年12月21日着工、平成28年11月竣工予定(H28債務負担行為設定) 平成29年2月10日完了
															H24				0	
															H25	900,000			900,000	
															H26				0	
															H27			894,240	▲ 894,240	
															H28				0	
															H29				0	
															H30		▲ 5,759		▲ 5,759	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	900,000	▲ 5,759	894,240	1	

福島県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
南相馬市	56	C	-	1	-	8	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	右田・海老地区	県	県	直接	完了	825,647	H25～H27	H23				0	H25年10月、実施設計契約。H25年11月、境界測量契約。 H26年12月、区画整理工契約。 H27年7月、区画整理工契約。	
															H24				0		
															H25	127,642		82,396	45,246		
															H26	753,900		396,730	357,170		
															H27			147,262	▲147,262		
															H28		▲240,531	▲7,153	▲233,378		
															H29		▲3,470		▲3,470		
															H30		▲18,306		▲18,306		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	881,542	▲262,307	619,235	0		
															南相馬市	57	C	-	1		-
H24				0																	
H25	82,027		61,155	20,872																	
H26	676,950		12,894	664,056																	
H27			83,364	▲83,364																	
H28		▲600,478	▲1,374	▲599,104																	
H29				0																	
H30		▲2,459		▲2,459																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	758,977	▲602,937	156,039	1																	
南相馬市	60	C	-	1	-	11	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	原町南部地区	県	県	直接	完了	533,479	H25～H27						H23	
															H24				0		
															H25	236,533		69,283	167,250		
															H26	208,725		44,319	164,406		
															H27	29,475	▲67,500	182,599	▲220,624		
															H28			103,907	▲103,907		
															H29				0		
															H30		▲7,124		▲7,124		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	474,733	▲74,624	400,108	1		
															南相馬市	61	C	-	1	-	6
H24				0																	
H25	2,353		2,353	0																	
H26	196,488		165,804	30,684																	
H27	105,316		75,010	30,306																	
H28		▲7,577		▲7,577																	
H29		▲53,413		▲53,413																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	304,157	▲60,990	243,167	0																	

福島県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
川俣町	1	C	-	4	-	1	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	川俣町全域	県	町	間接	完了	59,613	H24～H28	H23				0	平成25年1月28日着工	
															H24	44,709		43,848	861		
															H25			630	▲ 630	平成25年6月28日竣工、平成25年8月20日使用開始	
															H26				0		
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	44,709	0	44,478	231		
															塙町	1	C	-	9	-	1
H24				0																	
H25	3,036,000		0	3,036,000	地域住民の同意が得られず、事業廃止																
H26				0																	
H27				0																	
H28				0																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	3,036,000	0	0	3,036,000																	
川内村	2	C	-	4	-	1	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	水耕栽培施設	県	村	間接	完了	269,994	H24～H24							
															H24	202,495		201,118	1,377		
															H25				0	平成25年4月26日使用開始	
															H26				0		
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	202,495	0	201,118	1,377		
															浪江町	17	◆C	-	7	-	1
H24				0																	
H25				0																	
H26				0																	
H27				0																	
H28				0																	
H29		16,000	14,170	1,830	29年11月工事発注																
H30			976	▲ 976	30年12月完了																
R1		▲ 853		▲ 853																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	0	15,147	15,146	1																	

福島県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
新地町	46	C	-	1	-	2	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)「農業経営高度化支援事業」	作田前地区	県	県	直接	完了	29,369	H24 ~ R1	H23				0	工事発注が年度末(H25.3)となったことから、H24分を繰り越し	
															H24	825			825	し、H25分と合わせて執行する。	
															H25	3,282		3,114	168	経営体育成促進事業を実施。	
															H26	3,660		3,272	388	経営体育成促進事業を実施。	
															H27	1,087		1,986	▲ 899	経営体育成促進事業を実施。	
															H28	1,612	7,577	1,329	7,860	経営体育成促進事業を実施。	
															H29			1,258	▲ 1,258	経営体育成促進事業を実施。	
															H30		4,035	1,001	3,034	経営体育成促進事業を実施。	
															R1		▲ 54	10,061	▲ 10,115	経営体育成促進事業を実施。	
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	10,466	11,558	22,021	3		
															新地町	47	C	-	1	-	3
H24				0																	
H25	15,000		5,056	9,944	25年7月測量設計発注																
H26			1,111	▲ 1,111	26年10月積算委託発注																
H27	135,750		135,737	13	27年10月 工事発注																
H28				0																	
H29				0	29年5月工事完成																
H30		▲ 8,844		▲ 8,844																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	150,750	▲ 8,844	141,904	2																	
新地町	64	C	-	4	-	1	被災地域農業復興総合支援事業	福田地区新地地区駒ヶ嶺地区	県	町	間接	完了	63,718	H25 ~ H26							
															H24				0		
															H25	92,610		14,253	78,357	平成26年2月5日着工、平成26年3月31日導入・使用開始	
															H26	53,250		33,534	19,716	平成26年5月27日着工、平成26年9月10日竣工・使用開始	
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30		▲ 98,071		▲ 98,071		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	145,860	▲ 98,071	47,787	2		
															飯館村	1	C	-	4	-	1
H24	157,535		152,148	5,387	機器)着工																
H25				0																	
H26				0																	
H27				0																	
H28				0																	
H29				0																	
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	157,535	0	152,148	5,387																	

(様式2C)

福島県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
飯舘村	3	C	-	4	-	2	いいいてま でいな農業復 興計画基幹事 業	喜多方市	県	村	間接	完了	12,786	H24～H24	H23				0	平成24年10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器)着工
															H24	9,589		8,725	864	
															H25				0	平成25年4月1日使用開始
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	9,589	0	8,725	864	
															飯舘村	4	C	-	4	-
H24	4,882		0	4,882																
H25		36	4,646	▲ 4,610	貸与予定者の回復により事業再開。平成26年1月16日着工、平成26年3月25日竣工															
H26				0																
H27				0																
H28				0																
H29				0																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	4,882	36	4,646	272																
飯舘村	5	C	-	4	-	4	いいいてま でいな農業復 興計画基幹事 業	田村市	県	村	間接	完了	19,678	H24～H24						
															H24	14,758		12,545	2,213	
															H25				0	平成25年4月1日使用開始
															H26				0	
															H27				0	
															H28				0	
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	14,758	0	12,545	2,213	
															飯舘村	6	C	-	4	-
H24	6,060		6,016	44																
H25				0	平成25年4月1日使用開始															
H26				0																
H27				0																
H28				0																
H29				0																
H30				0																
R1				0																
R2				0																
R3				0																
R4				0																
累計	6,060	0	6,016	44																

(様式2C)

福島県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
飯舘村	7	C	-	4	-	6	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	中島村	県	村	間接	完了	6,998	H24～H24	H23				0	平成24年10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器)着工	
															H24	5,248		4,989	259		
															H25				0	平成25年4月1日使用開始	
															H26				0		
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	5,248	0	4,989	259		
飯舘村	8	C	-	4	-	7	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	栃木県那 須塩原市	県	村	間接	完了	50,825	H24～H24	H23				0	平成24年10月24日着工、平成25年3月28日竣工	
															H24	38,154		36,162	1,992		
															H25		▲36		▲36	平成25年4月1日使用開始	
															H26				0		
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	38,154	▲36	36,162	1,956		
飯舘村	9	C	-	4	-	8	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	相馬市	県	村	間接	完了	29,644	H24～H26	H23				0	平成25年1月8日着工、平成25年3月25日竣工	
															H24	7,623		7,245	378		
															H25				0	平成25年4月1日使用開始	
															H26	14,610		12,393	2,217	平成26年7月16日着工、平成27年3月25日竣工・利用開始	
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	22,233	0	19,638	2,595		
飯舘村	16	C	-	4	-	9	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	北塩原村	県	村	間接	完了	50,281	H26～H26	H23				0		
															H24				0		
															H25				0		
															H26	37,710		37,122	588	平成26年6月4日着工、平成27年3月30日竣工・利用開始	
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	37,710	0	37,122	588		

福島県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
飯舘村	18	C	-	4	-	10	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	山形県 最上郡 舟形町	県	村	間接	完了	7,185	H26	H26				0		
															H23				0		
															H24				0		
															H25				0		
															H26	5,388		5,013	375	平成26年7月17日着工、平成26年11月14日竣工・利用開始	
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
累計	5,388	0	5,013	375																	
飯舘村	19	C	-	4	-	11	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	北海道 夕張郡 栗山町	県	村	間接	完了	39,752	H26	H26				0		
															H23				0		
															H24				0		
															H25				0		
															H26	29,814		29,001	813	平成26年8月8日着工、平成27年3月31日竣工・利用開始	
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
累計	29,814	0	29,001	813																	
飯舘村	20	C	-	4	-	12	いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業	千葉県 山武市	県	村	間接	完了	79,974	H26	H26				0		
															H23				0		
															H24				0		
															H25				0		
															H26	59,980			59,980	平成27年度に延期	
															H27			59,967	▲ 59,967	平成27年11月27日着工、平成28年3月28日竣工・利用開始	
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
累計	59,980	0	59,967	13																	

(様式2C)

福島県

復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
											H23	0	0	0	0	
											H24	0	0	0	0	
											H25	0	0	0	0	
											H26	0	0	0	0	
											H27	0	0	0	0	
											H28	0	0	0	0	
											H29	0	0	0	0	
											H30	0	0	0	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
											R4	0	0	0	0	
									0	市町村交付分 計	0	0	0	0		
											H23	270,164	0	36,638	233,526	
											H24	2,398,310	0	1,769,960	628,350	
											H25	7,357,256	0	2,149,951	5,207,305	
											H26	9,644,393	0	4,095,508	5,548,885	
											H27	3,450,907	0	7,601,071	▲ 4,150,164	
											H28	6,233,249	0	7,698,930	▲ 1,465,681	
											H29	1,041,358	0	2,754,050	▲ 1,712,692	
											H30	1,576,726	0	1,496,951	79,775	
											R1	332,048	0	920,378	▲ 588,330	
											R2	346,160	0	504,329	▲ 158,169	
											R3	0	0	499,676	▲ 499,676	
											R4	0	0	0	0	
									45,426,089	都道府県交付分 計	32,650,571	0	29,527,442	3,123,129		
											H23	270,164	0	36,638	233,526	
											H24	2,398,310	0	1,769,960	628,350	
											H25	7,357,256	0	2,149,951	5,207,305	
											H26	9,644,393	0	4,095,508	5,548,885	
											H27	3,450,907	0	7,601,071	▲ 4,150,164	
											H28	6,233,249	0	7,698,930	▲ 1,465,681	
											H29	1,041,358	0	2,754,050	▲ 1,712,692	
											H30	1,576,726	0	1,496,951	79,775	
											R1	332,048	0	920,378	▲ 588,330	
											R2	346,160	0	504,329	▲ 158,169	
											R3	0	0	499,676	▲ 499,676	
											R4	0	0	0	0	
									45,426,089	合計	32,650,571	0	29,527,442	3,123,129		

(様式2D)

福島県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
会津若松市	2	D	4	1			災害公営住宅整備事業	古川町	県	県	直接	完了	541,872	H24～H26	H23				0	25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。	
															H24	141,856		51,144	90,712		
															H25	350,000		332,274	17,726	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。	
															H26		▲ 17,718		▲ 17,718	26年12月、完成	
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	491,856	▲ 17,718	383,418	90,720		
会津若松市	3	D	4	2			災害公営住宅整備事業	門田町	県	県	直接	完了	1,740,086	H24～H27	H23				0	25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。	
															H24	279,856		199,053	80,803		
															H25	1,225,000		1,220,987	4,013	25年8月設計完了。26年2月、本体工事発注。	
															H26		17,718		17,718	本体建設工事中	
															H27				0	27年5月、完成	
															H28				0		
															H29				0		
															H30			▲ 790	790		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	1,504,856	17,718	1,419,250	103,324		
郡山市	5	D	4	1			災害公営住宅整備事業	安積町	県	県	直接	完了	662,508	H24～H26	H23				0	25年2月、設計委託発注。	
															H24	42,000		11,055	30,945		
															H25	525,000		537,693	▲ 12,693	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。	
															H26		12,694		12,694	27年2月、完成	
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	567,000	12,694	548,748	30,946		
郡山市	6	D	4	2			災害公営住宅整備事業	富田町	県	県	直接	完了	1,150,265	H24～H26	H23				0	25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。	
															H24	293,012		253,800	39,212		
															H25	700,000		713,469	▲ 13,469	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。	
															H26		13,468		13,468	27年1月、完成	
															H27				0		
															H28				0		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	993,012	13,468	967,269	39,211		

(様式2D)

福島県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
郡山市	7	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業	日和田町	県	県	直接	完了	535,638	H24～H26	H23				0	25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。
																H24	125,125		105,769	19,356	
																H25	350,000		343,556	6,444	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。
																H26		▲ 6,441		▲ 6,441	26年10月、完成
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	475,125	▲ 6,441	449,325	19,359	
郡山市	8	D	-	4	-	4	-	災害公営住宅 整備事業	富久山町	県	県	直接	完了	557,331	H24～H26	H23				0	25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。
																H24	142,341		121,724	20,617	
																H25	350,000		345,320	4,680	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。
																H26		▲ 4,676		▲ 4,676	26年10月、完成
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	492,341	▲ 4,676	467,044	20,621	
郡山市	9	D	-	4	-	5	-	災害公営住宅 整備事業	喜久田町	県	県	直接	完了	1,371,745	H24～H26	H23				0	25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。
																H24	340,322		291,292	49,030	
																H25	875,000		859,592	15,408	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。
																H26		▲ 15,045		▲ 15,045	26年12月、完成
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	1,215,322	▲ 15,045	1,150,884	49,393	

福島県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
郡山市	10	◆	D	-	4	-	1	-	1	県営住宅管理システムプログラム機能追加事業	県内	県	県	直接	完了	2,700	H25 ~ H29	H23				0	25年4月、発注。26年3月、完了
																		H24				0	
																		H25	2,160		2,128	32	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
																		累計	2,160	0	2,128	32	
いわき市	47		D	-	1	-	5	-		道路事業(市街地相互の接続道路等)	久之浜町末続片倉末続停車場線	県	県	直接	廃止	36,885	H23 ~ H26	H23				0	廃止。
																		H24	29,508		0	29,508	
																		H25				0	
																		H26				0	
																		H27				0	
																		H28				0	
																		H29				0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
																		累計	29,508	0	0	29,508	
いわき市	48		D	-	1	-	6	-		道路事業(市街地相互の接続道路等)	久之浜町久之浜久之浜港線	県	県	直接	完了	1,601,750	H24 ~ H29	H23				0	24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。 26年1月、用地測量完了。26年3月、橋梁詳細設計。 27年3月、橋梁下部工事発注済。 28年3月、橋梁下部工事実施。 29年3月、橋梁上部工事実施。 30年3月完了
																		H24	25,508		0	25,508	
																		H25	175,916		27,930	147,986	
																		H26	190,576		267,899	▲ 77,323	
																		H27	982,400		422,434	559,966	
																		H28	0		521,606	▲ 521,606	
																		H29			7,171	▲ 7,171	
																		H30		▲ 86,800		▲ 86,800	
																		R1		▲ 6,200		▲ 6,200	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
																		累計	1,374,400	▲ 93,000	1,247,040	34,360	
いわき市	49		D	-	1	-	7	-		道路事業(市街地相互の接続道路等)	小浜町泉岩間植田線	県	県	直接	完了	695,000	H24 ~ H29	H23				0	24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。 26年3月、用地測量中。26年3月、橋梁詳細設計。 27年3月、橋梁工事発注済。 28年3月、橋梁工事実施。 29年3月、用地補償、道路改良工事実施。 29年10月完了
																		H24	21,131		5,302	15,829	
																		H25	240,000		26,927	213,073	
																		H26	147,434		238,633	▲ 91,199	
																		H27	147,434		274,349	▲ 126,915	
																		H28	0		1,860	▲ 1,860	
																		H29			0	0	
																		H30				0	
																		R1				0	
																		R2				0	
																		R3				0	
																		R4				0	
																		累計	555,999	0	547,071	8,928	

福島県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
いわき市	50	◆ D - 22 - 2 - 1	防災緑地基本 計画策定事業	いわき市	県	県	直接	完了	200,000	H23 ~ H25	H23	160,000			160,000	25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施
											H24			116,048	▲ 116,048	
											H25			18,592	▲ 18,592	25年11月 防災緑地マネジメント検討業務実施
											H26			11,502	▲ 11,502	26年9月完了
											H27				0	
											H28				0	
											H29				0	
											H30				0	
											R1				0	
											R2				0	
											R3				0	
											R4				0	
											累計	160,000	0	146,142	13,858	
											いわき市	72	D - 1 - 8 -	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	岩間町 泉岩間植 田線	県
H24	12,000		5,665	6,335												
H25	160,000		26,192	133,808	26年3月、道路詳細設計完了。26年3月、家屋基礎撤去。											
H26	160,000		161,039	▲ 1,039	27年1月、道路改良工事発注済。											
H27	156,000		207,700	▲ 51,700	28年3月、道路改良工事実施。											
H28	0		76,493	▲ 76,493	29年3月、道路改良工事実施。											
H29			0	0	29年10月完了											
H30			0	0												
R1			0	0												
R2			0	0												
R3			0	0												
R4			0	0												
累計	488,000	0	477,089	10,911												
いわき市	73	D - 1 - 9 -	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	小名浜本 町 平磐城線	県	県	直接	完了	1,970,000	H24 ~ H30						
											H24	776,000		23,001	752,999	
											H25	320,000		192,580	127,420	26年3月 用地交渉実施、電線共同溝設計完了。
											H26	312,000		851,706	▲ 539,706	27年3月 用地交渉実施、電線共同溝・改良舗装工着手
											H27	168,000		101,833	66,167	28年3月 用地補償、舗装改良工実施
											H28			312,242	▲ 312,242	29年3月 用地補償、電線共同溝・改良工実施
											H29			94,638	▲ 94,638	30年3月 用地補償、電線共同溝・改良工実施
											H30			0	0	30年11月完了
											R1			0	0	
											R2			0	0	
											R3			0	0	
											R4			0	0	
											累計	1,576,000	0	1,576,000	0	
											いわき市	205	D - 1 - 9 -	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	小名浜本 町 平磐城線	県
H24				0												
H25				0												
H26				0												
H27	265,021			265,021												
H28				0												
H29		108,500	302,553	▲ 194,053	30年3月 用地補償、電線共同溝・改良工実施											
H30			70,956	▲ 70,956	30年11月完了											
R1			0	0												
R2			0	0												
R3			0	0												
R4			0	0												
累計	265,021	108,500	373,509	12												

福島県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
いわき市	85	D	-	1	-	10	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	平豊間 豊間四倉線	県	県	直接	完了	1,117,200	H24～H29	H23				0	24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。
																H24	12,000		0	12,000	
																H25	32,000		31,960	40	25年11月、URへ道路整備業務発注、26年3月、橋梁実施
																H26	390,400		272,304	118,096	27年3月、URへ橋梁工事発注。
																H27	647,065		589,496	57,569	28年3月、道路改良工事実施。
																H28	▲ 187,705			▲ 187,705	
																H29				0	30年3月完了
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	893,760	0	893,760	0	
いわき市	206	D	-	1	-	10	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	平豊間 豊間四倉線	県	県	直接	完了	242,200	H24～H29	H23				0	
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28	187,705		775	186,930	29年3月、道路改良工事実施。
																H29			168,268	▲ 168,268	30年3月完了
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	187,705	0	169,043	18,662	
いわき市	86	D	-	1	-	11	-	道路事業(市街地相互の接続道路等)	平薄磯 豊間四倉線	県	県	直接	完了	392,000	H24～H28	H23				0	24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。
																H24	4,000		0	4,000	
																H25	8,000		6,720	1,280	25年11月、URへ道路整備業務発注
																H26	207,200		89,856	117,344	27年3月、UR業務継続
																H27	94,400		192,975	▲ 98,575	28年3月、道路改良工事実施。
																H28	0		16,871	▲ 16,871	29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事実施。
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	313,600	0	306,422	7,178	
いわき市	88	D	-	22	-	2	-	都市公園事業(久之浜地区防災緑地)※施設費	久之浜地区	県	県	直接	完了	1,760,000	H24～R2	H23				0	25年3月、詳細設計実施。
																H24	112,500		10,875	101,625	
																H25	360,000		75,638	284,362	25年11月 構造物取り壊し
																H26	195,000		161,744	33,256	27年3月 造成盛土工事、植栽工事施工
																H27	652,500		176,633	475,867	28年2月 園路工施工
																H28			179,673	▲ 179,673	28年9月 植栽工施工
																H29			146,155	▲ 146,155	30年3月 園路工、植栽工施工
																H30			111,585	▲ 111,585	31年3月 園路工、植栽工施工
																R1			43,394	▲ 43,394	1年7月 園路工、植栽工施工完了、台帳整備R2繰越
																R2			2,055	▲ 2,055	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	1,320,000	0	907,752	412,248	

福島県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
いわき市	89	D	-	22	-	3	都市公園事業 (久之浜地区 防災緑地) ※用地費	久之浜地区	県	県	直接	完了	3,950,000	H24～H30	H23				0	25年3月、公共施設管理者負担金H24年度分完了。	
															H24	900,000		396,406	503,594		
															H25	880,000		886,000	▲ 6,000	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。	
															H26	853,333		365,443	487,890	27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払	
															H27			438,673	▲ 438,673	28年3月 公共施設管理者負担金H27年度一部支払	
															H28			210,989	▲ 210,989	29年3月 公共施設管理者負担金H28年度一部支払	
															H29			40,980	▲ 40,980	30年3月 公共施設管理者負担金H29年度一部支払	
															H30			1,473	▲ 1,473	30年12月 公共施設管理者負担金H29年度完了。	
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	2,633,333		0	2,339,964	293,369	
															いわき市	90	D	-	22	-	4
H24	112,500		11,393	101,107																	
H25	311,250		36,569	274,681	26年3月 盛土工発注。																
H26			38,380	▲ 38,380	27年3月 盛土造成工事施工																
H27	603,750		63,876	539,874	28年3月 園路工施工																
H28			167,871	▲ 167,871	28年10月 園路工施工																
H29			150,694	▲ 150,694	30年3月 園路工施工																
H30			192,301	▲ 192,301	31年3月 園路工、植栽工施工																
R1			4,992	▲ 4,992	1年7月完了																
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	1,027,500		0	666,076	361,424																
いわき市	91	D	-	22	-	5	都市公園事業 (四倉地区防 災緑地) ※用地費	四倉地区	県	県	直接	完了	1,582,000	H24～R1							
															H24	633,333		0	633,333	用地交渉継続	
															H25	390,000		0	390,000		
															H26	390,000	▲ 359,000	81,040	▲ 50,040	27年3月 補償工事(防潮堤)施工	
															H27			35,237	▲ 35,237	28年3月 補償工事(防潮堤)施工	
															H28			289,596	▲ 289,596	29年1月 補償工事(防潮堤)施工	
															H29			2,376	▲ 2,376	30年1月 工作物移転補償	
															H30			0	0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	1,413,333	▲ 359,000	408,249	646,084		
															いわき市	92	D	-	22	-	6
H24	30,000		9,873	20,127																	
H25	15,000		12,620	2,380	25年5月 物件調査実施																
H26	37,500		15,188	22,312	27年3月 家屋基礎撤去工事施工																
H27	172,500		31,067	141,433	27年10月 盛土園路工施工																
H28			23,895	▲ 23,895	29年1月 植栽工施工																
H29		▲ 75,000	62,526	▲ 137,526	30年3月 園路工、植栽工施工																
H30			1,861	▲ 1,861	30年8月 施設台帳整備実施																
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	255,000	▲ 75,000	157,030	22,970																	

福島県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
いわき市	93	D-22-7-	都市公園事業 (沼ノ内地区 防災緑地) ※用地費	沼ノ内地区	県	県	直接	完了	690,000	H24~H28	H23				0	25年3月、用地交渉実施
											H24	173,333		0	173,333	
											H25	186,666		118,762	67,904	用地交渉継続
											H26	100,000		110,545	▲ 10,545	27年3月 用地交渉完了
											H27			14,024	▲ 14,024	26年度に契約済みであるが、補償物件の移転が遅延
											H28			12,371	▲ 12,371	29年3月補償物件移転
											H29			0	0	
											H30			0	0	
											R1			0	0	
											R2			0	0	
											R3			0	0	
											R4			0	0	
											累計	459,999	0	255,702	204,297	
いわき市	94	D-22-8-	都市公園事業 (薄磯地区防 災緑地) ※施設費	薄磯地区	県	県	直接	完了	640,000	H24~H30	H23				0	25年3月、詳細設計実施
											H24	52,500		15,378	37,122	
											H25	75,000		39,521	35,479	25年4月 地質調査 25年11月発注者支援
											H26	82,500		88,614	▲ 6,114	27年3月 造成盛土工事施工
											H27	420,000		20,645	399,355	28年2月 園路植栽工施工
											H28			50,194	▲ 50,194	29年1月 植栽工施工
											H29		▲ 150,000	107,254	▲ 257,254	30年3月 園路工、植栽工施工
											H30			117,340	▲ 117,340	30年8月 園路工施工、施設台帳整備実施
											R1			0	0	
											R2			0	0	
											R3			0	0	
											R4			0	0	
											累計	630,000	▲ 150,000	438,946	41,054	
いわき市	95	D-22-9-	都市公園事業 (薄磯地区防 災緑地) ※用地費	薄磯地区	県	県	直接	完了	1,220,000	H24~H29	H23				0	25年3月、公共施設管理者負担金H24年度(繰越予算)実施
											H24	286,666			286,666	
											H25	266,666		370,767	▲ 104,101	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。
											H26	260,000		301,641	▲ 41,641	27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払
											H27			22,147	▲ 22,147	28年3月 公共施設管理者負担金H27年度支払完了。
											H28			0	0	
											H29			0	0	
											H30			0	0	
											R1			0	0	
											R2			0	0	
											R3			0	0	
											R4			0	0	
											累計	813,332	0	694,555	118,777	
いわき市	96	D-22-10-	都市公園事業 (豊間地区防 災緑地) ※施設費	豊間地区	県	県	直接	完了	1,610,000	H24~H30	H23				0	25年3月、詳細設計実施
											H24	127,500		15,900	111,600	
											H25	172,500		55,820	116,680	25年11月 発注者支援
											H26	142,500		128,535	13,965	27年3月 造成盛土工事施工
											H27	540,000		16,951	523,049	28年2月 園路植栽工施工
											H28			153,613	▲ 153,613	29年1月 植栽工施工
											H29		225,000	251,492	▲ 26,492	30年3月 園路工、植栽工施工
											H30			495,421	▲ 495,421	31年3月 園路工、植栽工施工、施設台帳整備実施
											R1			0	0	
											R2			0	0	
											R3			0	0	
											R4			0	0	
											累計	982,500	225,000	1,117,732	89,768	

(様式2D)

福島県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
いわき市	97	D	-	22	-	11	都市公園事業 (豊間地区防 災緑地) ※用地費	豊間地区	県	県	直接	完了	3,810,000	H24～H29	H23				0	25年3月、公共施設管理者負担金H24年度(繰越予算)実施
															H24	820,000			820,000	
															H25	846,666		999,356	▲152,690	25年9月 公共施設管理者負担金H25年度分完了。
															H26	873,333		388,010	485,323	27年3月 公共施設管理者負担金H26年度一部支払
															H27			594,573	▲594,573	28年3月 公共施設管理者負担金H27年度支払完了。
															H28				0	
															H29			0	0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	2,539,999	0	1,981,939	558,060	
いわき市	98	D	-	22	-	12	都市公園事業 (永崎地区防 災緑地) ※施設費	永崎地区	県	県	直接	完了	750,000	H24～R1	H23				0	25年3月、詳細設計実施
															H24	45,000		6,593	38,407	
															H25	67,500		43,194	24,306	25年12月 盛土工発注
															H26	75,000		39,070	35,930	27年3月 盛土造成工事実施
															H27	375,000		57,296	317,704	27年7月 盛土工施工
															H28			70,882	▲70,882	29年3月 園路工施工
															H29			59,639	▲59,639	30年3月 園路工施工
															H30			97,005	▲97,005	31年3月 園路工、植栽工施工
															R1			2,128	▲2,128	1年7月完了
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	562,500	0	375,807	186,693	
いわき市	99	D	-	22	-	13	都市公園事業 (永崎地区防 災緑地) ※用地費	永崎地区	県	県	直接	完了	788,000	H24～H29	H23				0	未執行
															H24	26,666			26,666	
															H25	73,333		22,587	50,746	用地交渉実施
															H26	66,666	359,000	97,991	327,675	用地交渉実施
															H27			96,463	▲96,463	27年11月 用地買収実施
															H28			117,487	▲117,487	29年1月 物件補償実施
															H29			22,675	▲22,675	29年11月 物件移転補償
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	166,665	359,000	357,203	168,462	
いわき市	130	D	-	22	-	14	都市公園事業 (岩間地区防 災緑地) ※施設費	岩間地区	県	県	直接	完了	1,040,000	H24～R1	H23				0	25年3月、詳細設計実施
															H24	30,000		7,275	22,725	
															H25	105,000		32,515	72,485	未執行
															H26	75,000		66,293	8,707	27年1月 盛土造成工事発注
															H27	570,000		33,415	536,585	28年2月 園路工施工
															H28			293,937	▲293,937	29年1月 植栽工施工
															H29			126,195	▲126,195	30年3月 園路工施工
															H30			183,651	▲183,651	31年3月 園路工、植栽工施工
															R1			15,796	▲15,796	1年9月完了
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	780,000	0	759,077	20,923	

福島県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
いわき市	131	D	-	22	-	15	都市公園事業 (岩間地区防 災緑地) ※用地費	岩間地区	県	県	直接	完了	730,000	H24～H30	H23				0	未執行	
															H24	173,333			173,333		
															H25	173,333		74,470	98,863	用地交渉実施	
															H26			93,806	▲ 93,806	用地交渉実施	
															H27	140,000		81,392	58,608	28年3月 公共施設管理者負担金H27年度一部支払	
															H28			77,539	▲ 77,539	28年12月 公共施設管理者負担金H28年度一部支払	
															H29			153,198	▲ 153,198	29年12月 公共施設管理者負担金H29年度一部支払	
															H30			2,396	▲ 2,396	30年12月 公共施設管理者負担金H29年度支払完了	
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	486,666	0	482,801	3,865		
いわき市	132	D	-	4	-	13	災害公営住宅 整備事業 (常磐)	常磐地区	県	県	直接	完了	1,032,659	H24～H26	H23				0	25年2月、設計委託発注。	
															H24	70,000		18,750	51,250		
															H25	875,000		875,000	0	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。	
															H26				0	27年3月、完成	
															H27				0		
															H28		▲ 41,423		▲ 41,423		
															H29				0		
															H30				0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	945,000	▲ 41,423	893,750	9,827		
いわき市	133	D	-	4	-	14	災害公営住宅 整備事業 (小名浜)	小名浜地 区	県	県	直接	完了	4,481,101	H24～H26	H23				0	25年3月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。	
															H24	758,919		435,785	323,134		
															H25	3,500,000		3,484,723	15,277	25年10月設計完了。25年11月、本体工事発注。	
															H26				0	27年3月、完成	
															H27				0		
															H28		▲ 323,133		▲ 323,133		
															H29				0		
															H30		▲ 14,821		▲ 14,821		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	4,258,919	▲ 337,954	3,920,508	457		
いわき市	147	D	-	1	-	13	道路事業(市 街地相互の接 続道路等)	平沼ノ内 豊間四倉 線	県	県	直接	完了	1,249,000	H25～H30	H23				0	24年5月、実施設計発注。24年11月、都市計画決定。	
															H24			0	0		
															H25	464,000		199,692	264,308	26年3月、橋梁詳細設計。26年3月、用地交渉実施。	
															H26	431,200		655,176	▲ 223,976	26年11月、橋梁下部工事発注済。	
															H27	104,000		132,525	▲ 28,525	28年3月、橋梁下部工事実施。上部工事発注手続き。	
															H28	0		0	0	29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事実施。	
															H29			0	0		
															H30			0	0		
															R1				0		
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	999,200	0	987,393	11,807		

(様式2D)

福島県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
いわき市	150	★ F - 4 - 1 - 1	市街地復興効果促進事業(県分)	いわき市	県	県	直接	完了	258,280	H24 ~ R2	H23				0	
											H24				0	
											H25	329,271		2,154	327,117	25年8月 海岸避難誘導階段設計委託
											H26			21,796	▲ 21,796	26年12月 まちづくり計画策定業務
											H27			137,438	▲ 137,438	27年9月 海岸避難誘導階段整備 外
											H28			5,789	▲ 5,789	28年4月 住宅復興マッチングサポート
											H29			5,789	▲ 5,789	29年4月 住宅復興マッチングサポート
											H30			4,968	▲ 4,968	30年4月 住宅復興マッチングサポート
											R1		▲ 122,647	0	▲ 122,647	
											R2				0	
											R3				0	
											R4				0	
											累計	329,271	▲ 122,647	177,934	28,690	
											いわき市	210	◆ D - 4 - 14 - 1	災害公営住宅整備事業(効果促進事業)(小名浜)	小名浜地区	県
H24				0												
H25			13,551	▲ 13,551												
H26				0												
H27				0												
H28				0												
H29				0												
H30		13,551		13,551	No130から、効果促進No233に移行											
R1				0												
R2				0												
R3				0												
R4				0												
累計	0	13,551	13,551	0												
相馬市	23	◆ D - 22 - 1 - 1	津波防災緑地基本計画策定	原釜・尾浜地区	県	県	直接	完了	30,000	H23 ~ H25						
											H24			18,039	▲ 18,039	
											H25			5,952	▲ 5,952	25年11月 地質調査委託
											H26				0	
											H27				0	
											H28				0	
											H29				0	
											H30				0	
											R1				0	
											R2				0	
											R3				0	
											R4				0	
											累計	24,000	0	23,991	9	
											相馬市	48	D - 1 - 24 -	道路事業(市街地相互接続整備)(県道:相馬亘理線)	原釜地区	県
H24	72,000		10,878	61,122												
H25	384,000		26,828	357,172	26年3月道路詳細設計完。25年6月用地測量発注。											
H26	128,000		62,249	65,751	27年3月道路改良工事発注済。											
H27	117,600		357,985	▲ 240,385	28年3月、用地取得困難箇所一部解消。											
H28	0		90,560	▲ 90,560	29年3月、用地補償、改良舗装工事実施。											
H29			137,650	▲ 137,650												
H30				0												
R1				0												
R2				0												
R3				0												
R4				0												
累計	701,600	0	686,150	15,450												

福島県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
相馬市	87	D	-	1	-	29	道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:相馬亙理線)[補助率変更分]	原釜地区	県	県	直接	完了	206,000	H28 ~ R2	H23				0	
															H24				0	
															H25				0	
															H26				0	
															H27				0	
															H28	69,750			69,750	
															H29	7,750	13,965		▲ 6,215	30年3月、改良舗装工実施。
															H30	82,150	106,342		▲ 24,192	31年3月、改良舗装工実施。
															R1		1,323		▲ 1,323	用地補償(R2繰越)
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	0	159,650	121,630	38,020	
相馬市	49	D	-	1	-	25	道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:原町海老相馬線)	磯部地区	県	県	直接	完了	809,900	H24 ~ H29	H23				0	24年7月道路詳細設計路線測量発注。24年9月地質調査発注。
															H24	72,000		26,880	45,120	24年12月用地測量発注。
															H25	300,000		276,219	23,781	25年11月軟弱地盤解析完。26年3月用地買収、積算業務完。
															H26	74,000		64,784	9,216	27年2月道路改良工事発注済。
															H27	201,920		264,878	▲ 62,958	28年3月、道路改良工事実施。
															H28	0		0	0	29年3月、道路改良工事、用地補償実施。
															H29				0	
															H30				0	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	647,920	0	632,761	15,159	
相馬市	50	D	-	1	-	26	道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:原町海老相馬線)	蒲庭地区	県	県	直接	完了	1,152,500	H24 ~ R2	H23				0	24年7月、橋梁予備設計発注。25年3月、測量、地質調査、道路
															H24	32,000		22,167	9,833	詳細設計発注
															H25	312,000		210,541	101,459	25年10月用地測量発注。26年3月橋梁下部工発注。
															H26	445,200		242,525	202,675	26年7月道路改良工事発注済。
															H27	132,800		113,750	19,050	28年3月、道路改良工事実施。
															H28	0		198,505	▲ 198,505	29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事実施。
															H29			69,600	▲ 69,600	
															H30			58,125	▲ 58,125	
															R1				0	
															R2				0	
															R3				0	
															R4				0	
															累計	922,000	0	915,213	6,787	

福島県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
相馬市	62	D	-	22	-	1	-	都市公園事業 (原釜・尾浜地区 防災緑地) ※施設費	原釜・尾 浜地区	県	県	直接	完了	4,650,000	H24～R2	H23				0	25年3月、詳細設計実施
																H24	210,000		18,619	191,381	
																H25	450,000		44,532	405,468	26年3月 造成工実施
																H26	540,000		479,743	60,257	27年3月 造成工実施
																H27	1,425,000		71,130	1,353,870	27年10月 盛土工施工
																H28	225,000		855,086	▲ 630,086	29年2月 造成工実施
																H29	375,000		451,676	▲ 76,676	30年3月 造成工施工
																H30		262,500	723,342	▲ 460,842	31年3月 造成工、園路工施工
																R1			547,940	▲ 547,940	1年3月 造成工、園路工施工
																R2			456,076	▲ 456,076	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	3,225,000	262,500	3,648,144	▲ 160,644	
相馬市	63	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (原釜・尾浜地区 防災緑地) ※用地費	原釜・尾 浜地区	県	県	直接	完了	2,856,250	H24～R2	H23				0	25年3月、用地交渉実施
																H24	680,000			680,000	
																H25	1,486,666			1,486,666	用地交渉実施
																H26			24,614	▲ 24,614	用地交渉実施
																H27			99,955	▲ 99,955	27年7月 用地買収実施
																H28			38,998	▲ 38,998	28年10月 用地買収実施
																H29			36,564	▲ 36,564	30年2月 用地買収実施
																H30		▲ 262,500	88,785	▲ 351,285	30年10月 用地買収実施
																R1			0	0	
																R2			56,698	▲ 56,698	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	2,166,666	▲ 262,500	345,614	1,558,552	
相馬市	83	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効 果促進事業 (県分)	県		完了	870,909	H25～R2	H23				0		
															H24				0		
															H25	287,135		49,247	237,888	25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託	
															H26			124,152	▲ 124,152	26年9月 公設土取場取り付け道路整備、用地取得コーディネート	
															H27	0		37,143	▲ 37,143	27年7月 公設土取場関連CM 外	
															H28	50,444		74,705	▲ 24,261	28年4月 公設土取場関連CM 外	
															H29			37,717	▲ 37,717	29年4月 公設土取場関連CM 外	
															H30		236,500	42,485	194,015	30年4月 公設土取場関連CM 外	
															R1		122,647	46,475	76,172	31年4月 公設土取場関連CM 外	
															R2				0		
															R3				0		
															R4				0		
															累計	337,579	359,147	411,924	284,802		
相馬市	89	D	-	1	-	30	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備) (県道:原町海 老相馬線)	蒲庭地区	県	県	直接	完了	120,000	H30～R2	H23				0	
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30		86,800		86,800	31年1月 地盤改良工実施
																R1		6,200	77,500	▲ 71,300	1年9月 改良舗装工実施(R2繰越)
																R2			863	▲ 863	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	0	93,000	78,363	14,637	

福島県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
南相馬市	24	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	原町海老相馬線	県	県	直接	完了	1,951,000	H24～H30	H23				0	24年5月 道路詳細設計発注。24年9月地質調査発注。
																H24	620,000		30,671	589,329	
																H25	292,000		224,376	67,624	25年10月用地測量発注。26年3月橋梁下部工発注。
																H26	216,000		363,846	▲ 147,846	26年7月道路改良工事発注済。
																H27	432,800		456,025	▲ 23,225	28年3月、道路改良工事実施。
																H28	0		352,590	▲ 352,590	29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事、用地補償実施。
																H29			105,524	▲ 105,524	30年3月、道路改良工事実施。
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	1,560,800	0	1,533,032	27,768	
南相馬市	25	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	北泉小高線	県	県	直接	完了	2,155,000	H24～H28	H23				0	24年12月地質調査発注。25年1月道路詳細設計発注。
																H24	620,000		13,683	606,317	
																H25	260,000		116,114	143,886	26年3月道路詳細設計完。25年8月橋梁詳細設計完。
																H26	200,000		698,957	▲ 498,957	26年7月道路改良工事、橋梁下部工事発注済。
																H27	644,000		398,383	245,617	28年3月、道路改良工事、橋梁下部工事実施。
																H28			338,582	▲ 338,582	29年3月、用地補償、道路改良工事実施。
																H29			147,689	▲ 147,689	30年3月完了
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	1,724,000	0	1,713,408	10,592	
南相馬市	65	D	-	1	-	6	-	道路事業(市街地相互の接続道路)[補助率変更分]	北泉小高線	県	県	直接	完了	194,000	H28～H29	H23				0	
																H24				0	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28		111,600	32,413	79,187	
																H29		38,750	88,505	▲ 49,755	29年4月、道路改良工、30年3月完了
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	0	150,350	120,918	29,432	
南相馬市	52	◆	D	-	1	-	3	-	交通インフラ検討事業	小高区	県	県	直接	完了	H25～H28	H23				0	
																H24				0	
																H25	40,000		10,696	29,304	25年11月地質調査、道路概略設計発注。
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29		▲ 26,043		▲ 26,043	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	40,000	▲ 26,043	10,696	3,261	

福島県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
南相馬市	53	★	F	-	4	-	1	-	1		県	県	直接	完了	104,653	H25 ~ R2	H23				0	
																	H24				0	
																	H25	301,922		2,212	299,710	25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託
																	H26			6,780	▲ 6,780	26年9月 用地取得コーディネート委託
																	H27			26,308	▲ 26,308	27年11月 海拔標示版設置工事 外
																	H28			2,704	▲ 2,704	28年4月 東日本大震災記録保存委託、用地取得支援コーディネート
																	H29				0	29年4月 用地取得支援コーディネート委託
																	H30		▲ 218,200		▲ 218,200	
																	R1			0		
																	R2				0	
																	R3				0	
																	R4				0	
																	累計	301,922	▲ 218,200	38,004	45,718	
																	広野町	3	◆	D	-	22
H24			12,209	▲ 12,209																		
H25				0																		
H26				0																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
R4				0																		
累計	16,000	0	12,209	3,791																		
広野町	15		D	-	1	-	10	-		県	県	直接	完了	2,177,499	H24 ~ H28	H23						
																H24	40,000		12,083	27,917		
																H25	391,200		335,674	55,526	25年11月、道路改良工事発注	
																H26	588,000		388,816	199,184	27年3月、道路改良工事実施	
																H27	1,107,200		966,366	140,834	28年3月、道路改良工事実施。	
																H28				0	29年3月、道路改良工事実施。	
																H29		▲ 302,250		▲ 302,250		
																H30		▲ 82,150		▲ 82,150		
																R1				0		
																R2				0		
																R3				0		
																R4				0		
																累計	2,126,400	▲ 384,400	1,702,939	39,061		
																広野町	19		D	-	22	-
H24	180,000		10,545	169,455																		
H25	570,000		156,644	413,356	25年11月 盛土工実施																	
H26	487,500		235,977	251,523	27年3月盛土工工事																	
H27	1,125,000		562,056	562,944	27年10月 園路工実施																	
H28			935,742	▲ 935,742	29年3月 園路工、植栽工施工																	
H29			0	0																		
H30				0																		
R1				0																		
R2				0																		
R3				0																		
R4				0																		
累計	2,362,500	0	1,900,964	461,536																		

福島県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
広野町	20	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (浅見川地区 防災緑地) ※用地費	浅見川地区	県	県	直接	完了	327,000	H24 ~ H29	H23				0	25年3月、用地交渉実施		
																H24	40,000			40,000			
																H25	93,333		24,672	68,661	25年9月 用地交渉実施		
																H26	66,666		121,976	▲ 55,310	27年3月 用地交渉実施		
																H27	0		33,207	▲ 33,207			
																H28	18,000		3,145	14,855	29年1月 町下水道補償工事		
																H29			31,221	▲ 31,221	30年2月 町下水道補償工事完了		
																H30				0			
																R1				0			
																R2				0			
																R3				0			
																R4				0			
																累計	217,999	0	214,221	3,778			
																楢葉町	10	◆	D	-	1	-	2
H24				0																			
H25	12,000			12,000																			
H26				0																			
H27				0																			
H28				0																			
H29				0																			
H30				0																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
R4				0																			
累計	12,000	0	0	12,000																			
富岡町	2	◆	D	-	1	-	1	-	1	交通インフラ 検討事業	仏浜地区	県	県	直接	完了								
																H24				0			
																H25	13,600		5,538	8,062	26年1月道路概略設計発注。		
																H26				0			
																H27				0			
																H28				0			
																H29		▲ 7,750		▲ 7,750			
																H30				0			
																R1				0			
																R2				0			
																R3				0			
																R4				0			
																累計	13,600	▲ 7,750	5,538	312			
																浪江町	4	◆	D	-	1	-	1
H24		0		0																			
H25	8,000			8,000																			
H26				0																			
H27				0																			
H28				0																			
H29				0																			
H30				0																			
R1				0																			
R2				0																			
R3				0																			
R4				0																			
累計	8,000	0	0	8,000																			

福島県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
新地町	4	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	新地停車場釣師線	県	県	直接	完了	2,679,700	H24～H30	H23				0	24年9月路線測量、道路詳細設計、用地測量 発注。
																H24	160,000		25,039	134,961	
																H25	136,000		62,469	73,531	26年3月路線測量、橋梁詳細設計完。
																H26	351,200		310,934	40,266	26年9月橋梁下部工事、函渠工事発注済。
																H27	1,496,560		669,368	827,192	28年3月、橋梁上部工事実施。
																H28	0		958,201	▲ 958,201	29年3月、道路改良工事実施。
																H29			110,669	▲ 110,669	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	2,143,760	0	2,136,680	7,080	
																新地町	68	D	-	1	-
H24				0																	
H25				0																	
H26				0																	
H27				0																	
H28		128,956		128,956																	
H29		26,043	73,780	▲ 47,737	29年6月、道路改良工事実施。																
H30			24,369	▲ 24,369																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	0	154,999	98,149	56,850																	
新地町	5	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	赤柴中島線	県	県	直接	廃止	50,000	H24～H28						
																H24	40,000		0	40,000	
																H25				0	
																H26				0	
																H27				0	
																H28				0	
																H29				0	
																H30				0	
																R1				0	
																R2				0	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	40,000	0	0	40,000	
																新地町	6	D	-	1	-
H24	80,000		4,069	75,931																	
H25	130,400		30,923	99,477	26年3月路線測量、用地測量、道路詳細設計完																
H26	56,800		11,131	45,669	27年3月橋梁詳細設計完																
H27	66,000		232,945	▲ 166,945	28年3月、橋梁上部工事実施。																
H28	0		18,839	▲ 18,839	29年3月、道路改良工事実施。																
H29			27,819	▲ 27,819	29年12月完了																
H30				0																	
R1				0																	
R2				0																	
R3				0																	
R4				0																	
累計	333,200	0	325,726	7,474																	

(様式2D)

福島県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
新地町	70	D-1-10-	道路事業(市街地相互の接続道路)[補助率変更分]	金山新地 停車場線	県	県	直接	完了	70,000	H28~H29	H23				0	29年3月、道路改良工事実施。 29年12月完了
											H24				0	
											H25				0	
											H26				0	
											H27				0	
											H28	54,250			54,250	
											H29		38,521		▲ 38,521	
											H30				0	
											R1				0	
											R2				0	
											R3				0	
											R4				0	
											累計	0	54,250	38,521	15,729	
											新地町	19	◆D-22-1-1	都市公園事業 (防災緑地)	浜浜地区	
H24			29,402	▲ 29,402												
H25			8,519	▲ 8,519												
H26				0												
H27				0												
H28				0												
H29				0												
H30				0												
R1				0												
R2				0												
R3				0												
R4				0												
累計	40,000	0	37,921	2,079												
新地町	23	D-1-5-	道路事業(市街地相互の接続道路)	相馬亙理 線	県	県	直接	完了	6,690,700	H24~H30						H23
											H24	115,200		113,600	1,600	
											H25	1,974,400		240,298	1,734,102	
											H26	198,400		1,203,221	▲ 1,004,821	
											H27	3,064,560		1,782,253	1,282,307	
											H28	0		1,951,530	▲ 1,951,530	
											H29			61,658	▲ 61,658	
											H30				0	
											R1				0	
											R2				0	
											R3				0	
											R4				0	
											累計	5,352,560	0	5,352,560	0	
											新地町	69	D-1-9-	道路事業(市街地相互の接続道路)[補助率変更分]	相馬亙理 線	県
H24				0												
H25				0												
H26				0												
H27				0												
H28	219,092			219,092												
H29	469,185	155,000	36,410	587,775												
H30			657,250	▲ 657,250												
R1				0												
R2				0												
R3				0												
R4				0												
累計	688,277	155,000	693,660	149,617												

(様式2D)

福島県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
新地町	52	D	-	22	-	1	-	都市公園事業 (埴浜地区防 災緑地)※施 設費	埴浜地区	県	県	直接	完了	4,762,000	H24 ~ R2	H23				0	25年3月、詳細設計実施
																H24	292,500		20,678	271,822	
																H25	472,500		60,559	411,941	26年3月 造成工実施
																H26	525,000		475,804	49,196	27年3月 造成工実施
																H27	1,970,250		1,101,073	869,177	27年10月 盛土工施工
																H28			803,683	▲ 803,683	28年12月 造成工実施
																H29	187,500		150,860	36,640	30年3月 造成工施工
																H30		123,750	837,905	▲ 714,155	31年3月 園路工、植栽工施工
																R1			40,989	▲ 40,989	1年3月 防護柵工、植栽工施工
																R2			22,321	▲ 22,321	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	3,447,750	123,750	3,513,872	57,628	
新地町	58	D	-	22	-	3	-	都市公園事業 (埴浜地区防 災緑地)※用 地費	埴浜地区	県	県	直接	完了	1,076,280	H24 ~ R2	H23				0	
																H24				0	
																H25	720,000		110,368	609,632	25年6月 用地交渉実施
																H26	120,000		153,627	▲ 33,627	27年3月 用地交渉実施
																H27			31,229	▲ 31,229	27年10月 補償工事施工
																H28			7,681	▲ 7,681	28年12月 用地交渉実施
																H29			24,839	▲ 24,839	30年3月 補償工事施工
																H30		▲ 122,480	56,394	▲ 178,874	31年3月 補償工事施工
																R1			18,816	▲ 18,816	1年3月 補償工事施工
																R2			456	▲ 456	
																R3				0	
																R4				0	
																累計	840,000	▲ 122,480	403,410	314,110	
新地町	60	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効 果促進事業 (県分)	県		完了	191,842	H25 ~ R2	H23				0		
															H24				0		
															H25	171,773		35,000	136,773	25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託	
															H26			4,476	▲ 4,476	26年9月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託	
															H27			8,415	▲ 8,415	27年9月 用地取得コーディネート委託	
															H28			55	▲ 55	28年9月 東日本大震災復興記録保存委託、用地取得コーディネ	
															H29				0		
															H30		▲ 18,300	36,328	▲ 54,628	舗装工事施工(31年7月完了予定)	
															R1			43,613	▲ 43,613	R元 舗装工事完了	
															R2				0		
R3				0																	
R4				0																	
累計	171,773	▲ 18,300	127,887	25,586																	

(様式2D)

福島県 復興交付金事業計画 令和4年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和5年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
											H23	0	0	0	0		
											H24	0	0	0	0		
											H25	0	0	0	0		
											H26	0	0	0	0		
											H27	0	0	0	0		
											H28	0	0	0	0		
											H29	0	0	0	0		
											H30	0	0	0	0		
											R1	0	0	0	0		
											R2	0	0	0	0		
											R3	0	0	0	0		
											R4	0	0	0	0		
											0	市町村交付分 計	0	0	0		0
											H23	240,000	0	0	240,000		
											H24	9,850,609	0	2,480,643	7,369,966		
											H25	23,211,190	0	14,066,240	9,144,950		
											H26	8,986,408	0	9,519,823	▲ 533,415		
											H27	17,821,760	0	10,953,611	6,868,149		
											H28	512,536	0	9,246,702	▲ 8,734,166		
											H29	1,031,685	0	3,346,270	▲ 2,314,585		
											H30	0	0	3,909,492	▲ 3,909,492		
											R1	0	0	842,966	▲ 842,966		
											R2	0	0	538,469	▲ 538,469		
											R3	0	0	0	0		
											R4	0	0	0	0		
											80.106.043	都道府県交付分 計	61,654,188	0	54,904,216	6,749,972	
											H23	240,000	0	0	240,000		
											H24	9,850,609	0	2,480,643	7,369,966		
											H25	23,211,190	0	14,066,240	9,144,950		
											H26	8,986,408	0	9,519,823	▲ 533,415		
											H27	17,821,760	0	10,953,611	6,868,149		
											H28	512,536	0	9,246,702	▲ 8,734,166		
											H29	1,031,685	0	3,346,270	▲ 2,314,585		
											H30	0	0	3,909,492	▲ 3,909,492		
											R1	0	0	842,966	▲ 842,966		
											R2	0	0	538,469	▲ 538,469		
											R3	0	0	0	0		
											R4	0	0	0	0		
											80.106.043	合計	61,654,188	0	54,904,216	6,749,972	