


くろがね小屋商用電源引込工事 進捗状況
令和6年5月9日(木) 時点



埋設配管敷設・接続ボックス設置作業写真 工事進捗91.1% (配管全長5420mの内4938m施工完了)