

県営住宅団地の除染結果について

郡山市内の県営住宅団地「五百漕団地・島団地・亀田団地・高倉団地」の4団地において、住宅除染が完了しましたので、除染結果についてお知らせします。
今後は、「柴宮団地・雷神団地・鎗ヶ池団地・北井団地」の4団地において、除染を進めてまいります。

【除染の結果について】

- 1 除染対象の団地：五百漕(こひやくぶち五百漕山)・島(しま島)・亀田(かめだ亀田)・高倉(たかくら日和田町高倉)の4団地
- 2 除染完了日：平成25年7月5日
- 3 実施した作業内容：
陸屋根の吸引型高圧洗浄、舗装部の吸引式高圧洗浄、表土のはぎ取り、樹木のせん定など
- 4 除染の効果：各団地の平均空間線量は別紙のとおりとなりました。

【今後の除染の予定について】

- 1 除染対象の団地：柴宮(しばみや安積町荒井)・雷神(らいじん安積町荒井)・鎗ヶ池(やりがいけ安積町荒井)・北井(きたい安積町荒井)の4団地
- 2 期 間（予定）：平成25年8月中旬～平成26年1月下旬
- 3 そ の 他
郡山市内には県営住宅団地が11団地あり、上記8団地以外の残る3団地の除染については、市が行う面的除染時期に合わせて行う予定です。

放射線測定結果一覧

測定ポイント	区分	空間線量率(μ Sv/h) 地上1m				備考
		五百渚	島	亀田	高倉	
アスファルト面平均	除染前	0.42	0.38	0.32	0.44	
	除染後	0.26	0.215	0.20	0.22	
	低減率	38.3%	42.7%	37.9%	49.2%	
コンクリート面平均	除染前	0.33	0.40	0.33	0.52	
	除染後	0.21	0.18	0.18	0.26	
	低減率	36.9%	54.4%	43.8%	49.8%	
インターロッキング面平均	除染前	0.54	0.35	0.43	0.71	
	除染後	0.24	0.22	0.22	0.29	
	低減率	55.1%	37.1%	48.1%	59.2%	
草地面平均	除染前	0.64	0.74	0.48	0.84	
	除染後	0.26	0.28	0.26	0.20	
	低減率	58.9%	62.8%	49.3%	76.0%	
砂利面平均	除染前	—	—	0.38	0.56	
	除染後	—	—	0.22	0.19	
	低減率	—	—	42.1%	65.8%	
地盤面平均	除染前	0.48	0.47	0.39	0.61	
	除染後	0.24	0.22	0.22	0.23	
	低減率	49.6%	52.1%	44.1%	61.9%	