

(様式1)

相馬市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

平成27年3月末時点

(千円)

相馬市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	1,039,177	564,816
24	16,666,403	7,112,721	
25	17,516,960	13,317,022	
26	5,081,953	7,582,786	
27	4,974,255		
合計		45,278,748	28,577,345

<参考>	相馬市東日本大震災 復興交付金基金残高	相馬市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	相馬市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	23,360,409	22,535	21,940,874

<参考> 福島県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	91,424	0
24	2,000,060	916,595	
25	3,586,481	926,997	
26	2,435,357	2,588,049	
27	2,641,412		
合計		10,754,734	4,431,641

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

相馬市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	累計														
57	A	-	1	-	1	-	学校施設整備 事業費国庫負 担事業(相馬 市立磯部小学 校屋内運動場 整備事業)	磯部地区	市	市	直接	完了	31,380	24 ~ 25	23	0	0	-	24年9月、解体工事発注、24年10月実施設計発注、 25年3月、本体工事発注 25年12月変更契約	
															24	2,631	22,501	-		
															25	20,903	1,033	0		
															26	0	0			
															27	0				
															累計	23,534	23,534	0		
58	A	-	2	-	1	-	学校施設環境 改善事業(相 馬市立磯部小 学校屋内運動 場整備事業)	磯部地区	市	市	直接	完了	177,822	24 ~ 25	23	0	0	-	24年9月、解体工事発注、24年10月実施設計発注、 25年3月、本体工事発注	
															24	13,256	118,547	-		
															25	105,291	0	0		
															26	0	0			
															27	0				
															累計	118,547	118,547	0		
65	A	-	2	-	2	-	学校施設環境改 善事業(相馬市立 磯部小学校屋内 運動場整備事業: 太陽光発電設備)	磯部地区	市	市	直接	完了	8,316	25 ~ 25	23	0	0	-	25年3月、本体工事発注	
															24	0	6,237	-		
															25	6,237	0	0		
															26	0	0			
															27	0				
															累計	6,237	6,237	0		
78	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	相馬市全 域	市	市	直接	継続	8,700	25 ~ 27	23	0	0	-	※25年度から実施 未執行 未執行	
															24	0	0	-		
															25	6,525	0	-		
															26	0	0	-		
															27	0				
															累計	6,525	0	0		
79	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	相馬亘理 線 他	県	県	直接	継続	50,976	25 ~ 27	23	0	0	-	25年4月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始 26年7月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、10月終了	
															24	0	0	-		
															25	38,232	3,538	-		
															26	0	3,058	-		
															27	0				
															累計	38,232	6,596	0		
(注)														23	0	0	0			
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														24	0	0	0			
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														25	38,232	3,538	0			
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														26	0	3,058	0			
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														27	0	0	0			
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														都道県交付分 各年度別合計			38,232		6,596	0
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														市町村交付分 各年度別合計			154,843		148,318	0
														市町村交付分 計			154,843		148,318	0
														県・市町村交付分 合計			193,075		154,914	0

(様式2C)

相馬市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域 復興整備基盤 総合整備事業 (復興整備実 施計画作成)	和田地区	県	県	直接	廃止	20,000	23 ~ 24	23	20,000	0	20,000	他事業(災害関連区画整理事業)により実施することとなった ため廃止。
															24				
															25				
															26				
															27				
															累計	20,000	0	20,000	
2	C	-	4	-	1	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (農業用施設 等整備導入事 業)	岩子・新 田・柏崎・ 磯部・古 磯部・蒲 庭・孫目 地区等	県	市	間接	完了	1,093,238	24 ~ 24	23				平成24年6月26日(いちご栽培施設)、11月27日(機械購入)、 平成25年2月14日(育苗ハウス、付帯設備)着工
															24	819,928	651,814	168,114	
															25				
															26				
															27				
															累計	819,928	651,814	168,114	
3	C	-	7	-	1	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	松川浦漁 港	市	市	直接	継続	5,726,515	24 ~ 27	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注、24年11月本体工事発注(漁具倉庫 分) 25年4月実施設計発注(原釜荷捌き施設)、25年5月本体工事 発注(漁具倉庫)、25年6月実施設計発注(磯部水産加工施 設)、26年3月本体工事発注(原釜荷捌き施設) 26年9月造成工事発注(磯部水産加工施設)、27年3月外構工 事発注(漁具倉庫(小型))
															24	3,453,485	145,803	-	
															25	82,500	2,467,478	-	
															26	678,533	1,383,659	-	
															27	80,367			
															累計	4,294,885	3,996,940	0	
4	C	-	8	-	1	-	農林水産関係 試験研究機関 緊急整備事業 (水産試験場 相馬支場復旧 事業)	尾浜地区	県	県	直接	完了	63,233	23 ~ 24	23	47,424	0	-	平成24年6月設計業務委託契約、平成24年10月設計業務完了 平成24年11月工事着工 平成25年4月納入、平成25年6月完成
															24		47,380	-	
															25			44	
															26				
															27				
															累計	47,424	47,380	44	
33	C	-	4	-	2	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(農業用 施設等整備導 入事業)	磯部地区	県	市	間接	完了	105,201	24 ~ 24	23				平成24年11月27日(機械購入)、平成25年3月4日(収納庫)着 工
															24	78,900	69,961	8,939	
															25				
															26				
															27				
															累計	78,900	69,961	8,939	
59	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興整備基盤 総合整備事業 (復興整備実 施計画作成)	八沢地区	県	県	直接	完了	35,232	24 ~ 25	23				H24年12月に事業計画書作成業務を発注。 H26.3月完了
															24	35,232	35,232	-	
															25			0	
															26				
															27				
															累計	35,232	35,232	0	
66	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	松川浦漁 港	県	県	直接	継続	980,000	25 ~ 27	23				25年7月測量設計発注 27年3月緑地復旧工発注(一部区間)
															24				
															25	49,500	43,045	-	
															26	250,500	247,810		
															27	435,000			
															累計	735,000	290,855	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	◆	C	-	1	-	3														-	1		
67	◆	C	-	1	-	3	-	1	漁港環境整備事業(農山漁村地域復興基盤総合整備事業)	尾浜地区	県	県	直接	継続	302,000	25	~	27	23				
																			24				
																			25	16,000	13,331	-	
																			26				
																			27				
累計	16,000	13,331	0	25年7月測量設計発注																			
80		C	-	1	-	4	-		農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	八沢地区	県	県	直接	継続	2,669,606	25	~	27	23				
																			24				
																			25	100,065	83,722	-	
																			26	877,312	86,499	-	
																			27				
累計	977,377	170,221	0	地元説明会等により合意形成を図り、H25年2月より法手続きに着手し、H25年12月計画確定。25年11月、実施設計・境界測量契約。26年7月、区画整理工契約																			
81		C	-	8	-	2	-		水産種苗研究・生産施設復旧事業	光陽地区	県	県	直接	継続	8,963,137	25	~	29	23				
																			24				
																			25	84,507	10,104	-	
																			26	120,345	90,221	-	
																			27	329,092			
累計	533,944	100,325	0	基本設計及び実施設計を行う計画のうち、基本設計のみ完了(H25.11.29)平成26年7月測量業務委託契約、平成26年9月実施設計契約、平成26年12月ボーリング調査業務委託契約、平成27年3月環境影響評価業務委託契約																			
84		C	-	4	-	3	-		被災地域農業復興総合支援事業	和田地区	県	市	間接	完了	104,502	25	~	25	23				
																			24				
																			25	78,376	69,889	8,487	
																			26				
																			27				
累計	78,376	69,889	8,487	平成25年7月11日着工、平成25年11月12日竣工・使用開始																			
(注)														23	67,424	0	20,000						
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														24	934,060	804,387	177,053						
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														25	328,448	220,091	8,531						
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														26	1,248,157	424,530	0						
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														27	764,092	0	0						
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														都道府県交付分 計			3,342,181		1,449,008	205,584			
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														市町村交付分 各年度別合計			23		0	0	0		
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、漁業集落効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。														市町村交付分 各年度別合計			24		3,453,485	145,803	0		
														市町村交付分 計			25		82,500	2,467,478	0		
														県・市町村交付分 合計			26		678,533	1,383,659	0		
																	27		80,367	0	0		
																	県・市町村交付分 合計			4,294,885	3,996,940	0	
																	県・市町村交付分 合計			7,637,066	5,445,948	205,584	

(様式2D)

相馬市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
5	D	-	1	-	1	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部86号線)	原釜地区	市	市	直接	継続	130,000	24	~	26	23	0	0	-	24年6月、実施設計発注
																	24	11,625	8,618	-	
																	25	35,650	7,432	-	25年12月、測量設計発注
																	26	53,474	17,367	-	用地取得
																	27	0			
																	累計	100,749	33,417	0	
6	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部113号線)	尾浜地区	市	市	直接	継続	41,000	24	~	26	23	0	0	-	24年6月、実施設計発注
																	24	4,650	3,375	-	
																	25	17,050	2,906	-	25年7月、調査業務委託発注
																	26	10,074	30	-	用地取得
																	27	0			
																	累計	31,774	6,311	0	
7	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部116号線)	尾浜地区	市	市	直接	継続	41,000	24	~	26	23	0	0	-	24年6月、実施設計発注
																	24	4,650	2,872	-	
																	25	17,050	285	-	26年1月、調査算定業務発注
																	26	10,074	485	-	用地取得
																	27	0			
																	累計	31,774	3,642	0	
8	D	-	1	-	4	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(法定外道路)	尾浜地区	市	市	直接	継続	89,000	24	~	26	23	0	0	-	24年6月、実施設計発注
																	24	7,750	5,745	-	
																	25	41,075	571	-	26年1月、調査算定業務発注
																	26	20,150	2,092	-	用地取得
																	27	0			
																	累計	68,975	8,408	0	
9	D	-	1	-	5	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部123号線)	原釜地区	市	市	直接	継続	120,000	24	~	27	23	0	0	-	24年6月、実施設計発注
																	24	12,400	10,485	-	
																	25	36,425	0	-	未執行
																	26	21,700	82,515	-	26年11月本工事発注
																	27	22,475			
																	累計	93,000	93,000	0	
10	D	-	1	-	6	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(日下石石上線)	岩子地区	市	市	直接	継続	2,060,870	24	~	31	23	0	0	-	24年6月、実施設計発注
																	24	60,450	34,987	-	
																	25	179,025	8,537	-	25年11月、詳細設計発注
																	26	267,563	261,524	-	26年12月、橋梁工事発注
																	27	415,730			
																	累計	922,768	305,048	0	
11	D	-	1	-	7	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部327号線)	岩子地区	市	市	直接	継続	140,000	24	~	26	23	0	0	-	24年6月、実施設計発注
																	24	14,725	5,672	-	
																	25	53,475	37,784	-	25年7月、本工事発注
																	26	40,300	15,078	-	26年11月本工事発注
																	27	0			
																	累計	108,500	58,534	0	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
12	D	-	1	-	8	-		道路事業(市街地相互接続道整備)(東部339号線)	岩子地区	市	市	直接	継続	11,000	24	~	26	23	0	0	-	24年6月、実施設計発注
																		24	2,325	728	-	
																		25	3,487	1,158	-	25年7月、本工事発注
																		26	2,712	0	-	未執行
																		27	0			
																		累計	8,524	1,886	0	
13	D	-	1	-	9	-		道路事業(市街地相互接続道整備)(東部338号線)	岩子地区	市	市	直接	継続	42,000	24	~	26	23	0	0	-	24年6月、実施設計発注
																		24	5,425	3,362	-	
																		25	14,337	5,793	-	25年7月、本工事発注
																		26	12,786	1,536	-	用地取得
																		27	0			
																		累計	32,548	10,691	0	
14	D	-	1	-	10	-		道路事業(市街地相互接続道整備)(東部471号線)	柏崎地区	市	市	直接	継続	312,000	24	~	27	23	0	0	-	24年6月、実施設計発注
																		24	44,562	20,109	-	
																		25	79,825	0	-	未執行
																		26	70,137	3,141	-	26年7月、測量設計発注
																		27	47,275			
																		累計	241,799	23,250	0	
15	D	-	4	-	1	-		災害公営住宅整備事業(馬場野団地)	馬場野団地	市	市	直接	完了	149,351	23	~	24	23	128,625	129,305	-	23年11月、本体工事発注、24年8月、竣工、完成12戸
																		24	2,057	42	1,335	
																		25	0	0		
																		26	0	0		
																		27	0			
																		累計	130,682	129,347	1,335	
16	D	-	4	-	2	-		災害公営住宅整備事業(明神前団地)	明神前団地	市	市	直接	完了	713,494	23	~	24	23	532,320	158,637	-	24年1月、本体工事発注、25年3月、竣工、完成46戸
																		24	91,987	461,151	4,519	
																		25	0	0		
																		26	0	0		
																		27	0			
																		累計	624,307	619,788	4,519	
17	D	-	4	-	3	-		災害公営住宅整備事業(原釜地区)	原釜地区	市	市	直接	完了	156,060	23	~	24	23	128,625	126,052	-	24年3月、本体工事発注、25年3月、竣工、完成10戸
																		24	7,927	9,564	936	
																		25	0	0		
																		26	0	0		
																		27	0			
																		累計	136,552	135,616	936	
18	D	-	4	-	4	-		災害公営住宅整備事業(磯部地区)	磯部地区	市	市	直接	完了	178,613	23	~	24	23	128,625	138,942	-	24年3月、本体工事発注、25年3月、竣工、完成12戸
																		24	27,661	12,072	5,272	
																		25	0	0		
																		26	0	0		
																		27	0			
																		累計	156,286	151,014	5,272	
19	D	-	4	-	5	-		災害公営住宅整備事業(細田地区)	細田地区	市	市	直接	完了	1,289,721	24	~	24	23	0	0	-	24年6月、造成工事発注、25年2月、共助住宅工事発注、
																		24	1,128,505	1,070,112	-	25年3月、戸建住宅工事発注
																		25	0	8,337	-	26年2月、戸建住宅工事発注、26年3月変更契約
																		26	0	0	50,056	26年12月、共助住宅12戸完成、27年3月、戸建住宅65戸完成
																		27	0			
																		累計	1,128,505	1,078,449	50,056	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
20	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	馬場野、 磯部、原 釜、細 田、明神 前地区	市	市	直接	継続	1,896,828	24 ~ 32	23	0	0	-	※25年度から実施 助成開始 127件助成決定	
															24	19,402	0	-		
															25	37,615	40,682	-		
															26	161,546	84,005	-		
															27	0				
															累計	218,563	124,687	0		
21	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	馬場野、 磯部、原 釜、細 田、明神 前地区	市	市	直接	継続	306,957	24 ~ 32	23	0	0	-	※25年度から実施 助成開始 111件助成決定	
															24	7,241	0	-		
															25	14,909	5,361	-		
															26	10,543	10,716	-		
															27	0				
															累計	32,693	16,077	0		
22	◆	D	-	21	-	1	-	下水道事業 (公共下水道 雨水幹線)整 備事業(事業 計画策定)	尾浜、細 田、岩子 地区	市	市	直接	継続	376,500	23 ~ 24	23	10,000	0	-	24年8月、実施設計発注 25年4月、雨水排水管理業務発注 未執行
																24	291,200	136,660	-	
																25	0	6,577	-	
																26	0	0	-	
																27	0			
																累計	301,200	143,237	0	
23	◆	D	-	22	-	1	-	津波防災緑地 基本計画策定	原釜・尾 浜地区	県	県	直接	完了	30,000	23 ~ 23	23	24,000		-	25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施 25年11月 地質調査委託
																24		18,039	-	
																25		5,951	-	
																26			10	
																27				
																累計	24,000	23,990	10	
24	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(細 田地区)	細田地区	市	市	直接	継続	1,465,749	23 ~ 27	23	36,750	0	-	24年3月、用地買収開始、24年6月、造成工事発注 26年1月、実施設計発注(集会所) 26年11月、公園外整備発注、27年3月、集会所完成	
															24	527,571	96,402	-		
															25	353,049	275	-		
															26	182,579	58,224	-		
															27	0				
															累計	1,099,949	154,901	0		
25	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業(刈 敷田地区)	刈敷田地 区	市	市	直接	継続	4,071,045	23 ~ 27	23	26,250	0	-	24年8月、用地買収開始、24年8月、造成工事発注 25年7月、ポンプ施設設置業務発注 26年12月、緑地整備発注、27年3月、集会所発注	
															24	1,463,236	295,612	-		
															25	1,007,323	904,128	-		
															26	532,677	101,052	-		
															27	0				
															累計	3,029,486	1,300,792	0		
26	D	-	23	-	3	-	防災集団移転 促進事業(荒 田地区)	荒田地区	市	市	直接	継続	3,834,755	24 ~ 27	23	0	0	-	24年6月、実施設計発注、24年6月、移転補助開始 24年10月、用地買収開始、 25年5月、造成工事発注、用地買収 27年3月、集会所発注	
															24	657,428	673,982	-		
															25	2,507,504	1,335,607	-		
															26	95,239	254,194	-		
															27	0				
															累計	3,260,171	2,263,783	0		
27	D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業(鷺 山地区)	鷺山地区	市	市	直接	継続	4,437,450	24 ~ 27	23	0	0	-	24年6月、実施設計発注、24年6月、移転補助開始 24年10月、用地買収開始、25年2月、造成工事発注 用地取得 27年2月、公園整備発注、27年3月、集会所発注	
															24	1,792,918	557,960	-		
															25	1,270,930	1,644,227	-		
															26	310,723	375,213	-		
															27	0				
															累計	3,374,571	2,577,400	0		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
28	D	-	23	-	5	-	防災集団移転 促進事業(新 沼地区)	新沼地区	市	市	直接	継続	1,128,555	24	~	27	23	0	0	-	※25年度から実施	
																	24	139,044	0	-		
																	25	848,441	0	-		
																	26	0	0	-		
																	27	0	0	-		
																	累計	987,485	0	0		
29	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業(南 ノ入地区)	南ノ入地 区	市	市	直接	継続	2,137,892	24	~	27	23	0	0	-	24年6月、実施設計発注、24年6月、移転補助開始 24年10月、用地買収開始、25年2月、造成工事発注 25年5月、造成工事発注、用地買収 27年3月、集会所発注	
																	24	305,824	313,619	-		
																	25	725,348	857,023	-		
																	26	574,725	216,871	-		
																	27	0	0	-		
																	累計	1,605,897	1,387,513	0		
30	D	-	23	-	7	-	防災集団移転 促進事業(高 塚地区)	高塚地区	市	市	直接	継続	1,138,150	24	~	27	23	0	0	-	※25年度から実施	
																	24	255,819	0	-		
																	25	243,886	0	-		
																	26	341,695	0	-		
																	27	0	0	-		
																	累計	841,400	0	0		
31	D	-	23	-	8	-	防災集団移転 促進事業(磯 部中西地区)	磯部中西 地区	市	市	直接	継続	991,019	24	~	27	23	0	0	-	24年6月、実施設計発注、24年6月、移転補助開始 24年10月、用地買収開始、24年12月、造成工事発注 用地取得 用地取得	
																	24	349,982	127,605	-		
																	25	319,795	103,720	-		
																	26	98,682	5,683	-		
																	27	0	0	-		
																	累計	768,459	237,008	0		
32	D	-	23	-	9	-	防災集団移転 促進事業(事 業計画策定)	細田地区 ほか	市	市	直接	継続	840,350	23	~	27	23	47,982	11,880	-	24年2月、実施設計発注 25年4月、計画策定業務発注 26年11月、災害危険区域用地測量発注	
																	24	440,304	134,910	-		
																	25	47,325	97,373	-		
																	26	47,325	102,862	-		
																	27	47,325	0	-		
																	累計	630,261	347,025	0		
34	◆	D	-	1	-	1	-	震災後におけ る代替輸送確 保支援モデル 事業	相馬港	市	市	直接	継続	86,756	24	~	26	23	0	0	-	24年7月、業務委託開始 25年7月、再業務委託発注 26年4月、再業務委託発注
																		24	37,212	20,977	-	
																		25	35,112	10,259	-	
																		26	22,921	1,906	-	
																		27	0	0	-	
																		累計	95,245	33,142	0	
35	D	-	1	-	11	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備)(市 道:法定外道 路)	新沼地区	市	市	直接	継続	75,000	24	~	26	23	0	0	-	24年6月、実施設計発注 25年12月、測量設計発注 26年12月、本工事発注	
																	24	7,750	3,160	-		
																	25	30,225	4,955	-		
																	26	20,150	50,010	-		
																	27	0	0	-		
																	累計	58,125	58,125	0		
36	D	-	1	-	12	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備)(市 道:法定外道 路)	岩子地区	市	市	直接	継続	51,000	24	~	26	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注 未執行 未執行	
																	24	5,425	2,406	-		
																	25	21,700	0	-		
																	26	6,200	0	-		
																	27	0	0	-		
																	累計	33,325	2,406	0		



No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
37	D	-	1	-	13	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部328号線)	岩子地区	市	市	直接	継続	379,000	24	~	27	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注
																	24	35,650	14,437	-	
																	25	138,337	0	-	未執行
																	26	82,537	6,026	-	26年6月、測量設計発注
																	27	37,200			
																	累計	293,724	20,463	0	
38	D	-	1	-	14	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部320号線)	岩子地区	市	市	直接	継続	39,000	24	~	26	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注
																	24	5,425	2,213	-	
																	25	13,175	0	-	未執行
																	26	11,624	0	-	未執行
																	27	0			
																	累計	30,224	2,213	0	
39	D	-	1	-	15	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部519号線)	磯部地区	市	市	直接	継続	60,000	24	~	25	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注
																	24	13,950	2,983	-	
																	25	32,550	352	-	25年9月、調査業務発注
																	26	0	16	-	用地取得
																	27	0			
																	累計	46,500	3,351	0	
40	D	-	1	-	16	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部520号線)	磯部地区	市	市	直接	継続	25,000	24	~	25	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注
																	24	6,975	1,118	-	
																	25	12,400	132	-	25年9月、調査業務発注
																	26	0	14,318	-	26年11月、本工事発注
																	27	0			
																	累計	19,375	15,568	0	
41	D	-	1	-	17	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部521号線)	磯部地区	市	市	直接	継続	245,000	24	~	26	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注
																	24	24,800	13,053	-	
																	25	70,525	1,542	-	25年9月、調査業務発注
																	26	94,550	175,280	-	26年7月、本工事発注
																	27	0			
																	累計	189,875	189,875	0	
42	D	-	1	-	18	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:法定外道路)	磯部地区	市	市	直接	継続	375,000	24	~	26	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注、24年8月、本体工事発注
																	24	62,000	21,590	-	
																	25	93,775	2,203	-	25年9月、調査業務発注
																	26	134,850	11,384	-	26年5月、測量設計発注
																	27	0			
																	累計	290,625	35,177	0	
43	D	-	1	-	19	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:金草線)	磯部地区	市	市	直接	継続	370,000	24	~	27	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注
																	24	56,575	20,065	-	
																	25	89,125	20,093	-	26年2月、測量設計発注
																	26	70,525	6,838	-	用地取得
																	27	70,525			
																	累計	286,750	46,996	0	
44	D	-	1	-	20	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部491号線)	磯部地区	市	市	直接	継続	86,000	24	~	26	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注
																	24	9,300	4,490	-	
																	25	24,800	4,318	-	26年2月、測量設計発注
																	26	32,550	0	-	未執行
																	27	0			
																	累計	66,650	8,808	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
45	D	-	1	-	21	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部501号線)	磯部地区	市	市	直接	継続	35,000	24	~	26	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注	
																	24	4,650	1,719	-		
																	25	10,075	1,653	-	26年2月、測量設計発注	
																	26	12,400	2,988	-	用地取得	
																	27	0				
																	累計	27,125	6,360	0		
46	D	-	1	-	22	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:鹿島前迫線)	蒲庭地区	市	市	直接	継続	148,000	24	~	26	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注	
																	24	22,475	7,745	-		
																	25	36,037	0	-	未執行	
																	26	56,187	89,627	-	26年12月、本工事発注	
																	27	0				
																	累計	114,699	97,372	0		
47	D	-	1	-	23	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:鹿島前迫線)	蒲庭地区	市	市	直接	継続	233,000	24	~	26	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注	
																	24	81,375	8,713	-		
																	25	38,750	0	-	未執行	
																	26	60,450	1,578	-	用地取得	
																	27	0				
																	累計	180,575	10,291	0		
48	D	-	1	-	24	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:相馬互理線)	原釜地区	県	県	直接	継続	877,000	24	~	27	23			-	24年12月道路詳細設計・路線測量発注。	
																	24	72,000	10,878	-		
																	25	384,000	38,180	-	26年3月道路詳細設計完。25年6月用地測量発注。	
																	26	128,000	316,330	-	27年3月道路改良工事発注済。	
																	27	117,600				
																	累計	701,600	365,388	0		
49	D	-	1	-	25	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:原町海老相馬線)	磯部地区	県	県	直接	継続	809,900	24	~	27	23			-	24年7月道路詳細設計路線測量発注。24年9月地質調査発注。	
																	24	72,000	20,651	-	24年12月用地測量発注。	
																	25	300,000	271,521	-	25年11月軟弱地盤解析完。26年3月用地買収、積算業務完。	
																	26	74,000	75,709	-	27年2月道路改良工事発注済。	
																	27	201,920				
																	累計	647,920	367,881	0		
50	D	-	1	-	26	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:原町海老相馬線)	蒲庭地区	県	県	直接	継続	1,152,500	24	~	27	23			-	24年7月、橋梁予備設計発注。25年3月、測量、地質調査、道路	
																	24	32,000	22,166	-	詳細設計発注	
																	25	312,000	179,581	-	25年10月用地測量発注。26年3月橋梁下部工発注。	
																	26	445,200	549,961	-	26年7月道路改良工事発注済。	
																	27	132,800				
																	累計	922,000	751,708	0		
51	◆	D	-	4	-	2	-	継続的な被災者支援体制の確立事業	応急仮設住宅ほか	市	市	直接	継続	266,990	24	~	27	23	0	0	-	24年12月、ホールボディカウンター購入
																		24	105,454	75,517	-	25年1月、内部被ばく検査開始、25年1月、システム構築
																		25	47,212	17,006	-	25年4月、業務委託発注
																		26	0	16,101	-	26年4月、業務委託発注
																		27	0			
																		累計	152,666	108,624	0	
52	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業)	原釜地区、尾浜地区、磯部地区、蒲庭地区	市	市	直接	継続	2,695,980	24	~	27	23	0	0	-	24年6月、移転補助開始	
																	24	501,075	214,526	-		
																	25	506,970	46,449	-	移転補助	
																	26	0	127,376	-	移転補助	
																	27	0				
																	累計	1,008,045	388,351	0		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
53	D	-	20	-	1	-	都市防災総合 推進事業(災 害危険度判定 調査)	相馬市沿 岸部	市	市	直接	完了	8,148	24	~	24	23	0	0	0	24年8月、業務委託発注、25年3月、業務完了
																	24	5,432	5,110	322	
																	25	0	0		
																	26	0	0		
																	27	0			
																	累計	5,432	5,110	322	
54	D	-	20	-	2	-	都市防災総合 推進事業(各 地区防災拠点 整備事業)	市沿岸部 ほか	市	市	直接	完了	197,712	24	~	25	23	0	0	0	24年9月、実施設計発注、25年3月、本体工事発注
																	24	148,284	143,638		
																	25	0	0	4,646	
																	26	0	0		
																	27	0			
																	累計	148,284	143,638	4,646	
55	D	-	20	-	3	-	都市防災総合 推進事業(防 災情報通信 ネットワーク整 備)	相馬市全 域	市	市	直接	完了	934,725	24	~	25	23	0	0	0	24年10月、本体工事発注
																	24	701,043	460,050		
																	25	0	0		
																	26	0	0	240,993	
																	27	0			
																	累計	701,043	460,050	240,993	
56	D	-	20	-	4	-	都市防災総合 推進事業(防 災備蓄拠点整 備事業)	八幡地区	市	市	直接	完了	322,220	24	~	25	23	0	0	0	24年7月、実施設計発注、24年10月、本体工事発注
																	24	241,664	236,866		
																	25	0	689	4,109	
																	26	0	0		
																	27	0			
																	累計	241,664	237,555	4,109	
60	D	-	1	-	27	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備)(市 道:百槻和田 線)	岩子地区	市	市	直接	継続	289,000	24	~	27	23	0	0	0	24年6月、実施設計発注
																	24	28,675	11,841		
																	25	71,300	0		
																	26	62,000	0		
																	27	62,000			
																	累計	223,975	11,841	0	
61	D	-	1	-	28	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備)(市 道:東部88号 線)	原釜地区	市	市	直接	継続	57,000	24	~	25	23	0	0	0	24年6月、実施設計発注
																	24	18,600	1,975		
																	25	25,575	357		
																	26	0	35,927		
																	27	0			
																	累計	44,175	38,259	0	
62	D	-	22	-	1	-	都市公園事業 (原釜・尾浜地 区防災緑地) ※施設費	原釜・尾 浜地区	県	県	直接	継続	3,500,000	24	~	27	23			0	25年3月、詳細設計実施
																	24	210,000	40,474		
																	25	450,000	158,756		
																	26	540,000	1,154,369		
																	27	1,425,000			
																	累計	2,625,000	1,353,599	0	
63	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (原釜・尾浜地 区防災緑地) ※用地費	原釜・尾 浜地区	県	県	直接	継続	3,250,000	24	~	27	23			0	25年3月、用地交渉実施
																	24	680,000	0		
																	25	1,486,666	0		
																	26		53,655		
																	27				
																	累計	2,166,666	53,655	0	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	★	F	-	2	-	1	-														1		
64	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	市					～	23	0	0	-				
																24	2,871,356	101,143	-				
																25	0	507,388	-				
																26	0	144,367	-				
																27	1,398,655						
																累計	4,270,011	752,898	0				
68	D	-	4	-	6	-			災害公営住宅整備事業(刈敷田地区)	刈敷田地区	市	市	直接	継続	2,386,165	24	～	26	23	0	0	24年8月、用地買収開始	
																			24	213,076	1,070,112	-	24年8月、造成工事発注
																			25	1,495,206	638,170	-	26年3月、本体工事発注
																			26	379,611	85,983	-	27年3月、戸建住宅70戸、アパート36戸完成
																			27	0			
																			累計	2,087,893	1,794,265	0	
69	D	-	4	-	7	-			災害公営住宅整備事業(荒田地区)	荒田地区	市	市	直接	継続	1,216,462	24	～	26	23	0	0	24年6月、実施設計発注、24年10月、用地買収開始	
																			24	51,258	23,367	-	
																			25	938,658	109,675	-	25年5月、造成工事発注、26年2月実施設計発注
																			26	74,487	736,012	-	26年7月、本体工事発注、27年3月戸建住宅51戸完成
																			27	0			
																			累計	1,064,403	869,054	0	
70	D	-	4	-	8	-			災害公営住宅整備事業(南ノ入地区)	南ノ入地区	市	市	直接	継続	842,352	24	～	26	23	0	0	24年6月、実施設計発注、24年10月、用地買収開始、	
																			24	31,032	18,339	-	25年2月、造成工事発注
																			25	656,719	80,113	-	25年5月、造成工事発注、25年10月実施設計発注
																			26	49,306	361,802	-	26年7月、本体工事発注、27年3月戸建住宅28戸完成
																			27	0			
																			累計	737,057	460,254	0	
71	D	-	4	-	9	-			災害公営住宅整備事業(鷺山地区)	鷺山地区	市	市	直接	継続	1,809,392	24	～	25	23	0	0	24年6月、実施設計発注、24年10月、用地買収開始、	
																			24	191,786	338,052	-	25年2月、造成工事発注
																			25	1,391,431	22,188	-	25年7月、実施設計業務委託
																			26	0	700,059	-	26年7月、本体工事発注、27年3月戸建住宅56戸完成
																			27	0			
																			累計	1,583,217	1,060,299	0	
72	D	-	21	-	1	-			下水道事業(公共下水道(雨水幹線)整備事業)(細田地区)	細田地区	市	市	直接	継続	4,566,880	24	～	27	23	0	0	※25年度から実施	
																			24	0	0	-	
																			25	1,591,470	2,335,827	-	25年12月、造成設計発注、26年1月、造成工事発注、26年3月本体工事発注
																			26	0	974,029	-	26年12月、本体工事増額
																			27	1,833,689			
																			累計	3,425,159	3,309,856	0	
73	D	-	21	-	2	-			下水道事業(公共下水道(雨水幹線)整備事業)(尾浜地区)	尾浜地区	市	市	直接	継続	3,204,377	24	～	27	23	0	0	※25年度から実施	
																			24	0	0	-	
																			25	1,094,220	1,536,114	-	25年9月、本体工事発注
																			26	350,047	747,186	-	26年12月、本体工事増額
																			27	959,014			
																			累計	2,403,281	2,283,300	0	
74	◆	D	-	21	-	2	-	1	雨水排水対策事業(尾浜地区)	尾浜地区	市	市	直接	継続	430,500	25	～	26	23	0	0	※25年度から実施	
																			24	16,000	0	-	
																			25	436,000	162,546	-	25年7月、本工事発注
																			26	0	73,735	-	移転補償
																			27	0			
																			累計	452,000	236,281	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
75	D	-	21	-	3	-	下水道事業 (公共下水道 (雨水幹線)整 備事業)(岩子 地区)	岩子地区	市	市	直接	完了	175,100	25	~	25	23	0	0	-	※25年度から実施 25年7月、本体工事発注 27年3月、整備完了		
																	24	0	0	-			
																	25	131,325	46,750	-			
																	26	0	5,225	79,350			
																	27	0					
																	累計	131,325	51,975	79,350			
76	◆	D	-	21	-	3	-	1	雨水排水対策 事業(岩子地 区)	岩子地区	市	市	直接	完了	411,600	25	~	25	23	0	0	-	※25年度から実施 25年9月、移転補償 27年3月、整備完了
																			24	0	0	-	
																			25	221,680	208,667	-	
																			26	0	58,408	-45,395	
																			27	0			
																			累計	221,680	267,075	-45,395	
82	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	馬場野団地、 明神前団地、 原釜地区、磯 部地区、細田 地区、刈敷田 地区、荒田地 区、南ノ入地 区、鷲山地区	市	市	直接	継続	63,192	24	~	26	23	0	0	-	24年8月 本体工事契約手続完了 未執行 26年12月、本工事発注
																			24	6,652	6,734	-	
																			25	25,579	0	-	
																			26	18,321	43,818	-	
																			27	0			
																			累計	50,552	50,552	0	
83	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)		県			継続		~		23				25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託 27年9月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託	
																		24					
																		25	287,135	49,379	-		
																		26		10,437	-		
																		27					
																		累計	287,135	59,816	0		
85	◆	D	-	23	-	2	-	1	観光交流拠点 整備事業	中村地区	市	市	直接	完了	171,619	25	~	26	23	0	0	-	25年8月、実施設計発注 26年4月、本工事発注、27年2月完成
																			24	0	0	-	
																			25	111,454	7,294	-	
																			26		126,540	-22,380	
																			27				
																			累計	111,454	133,834	-22,380	

(注)  
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。  
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。  
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。  
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。  
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。  
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。  
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県交付分	各年度 別合計	23	24,000	0	0
		24	1,066,000	112,208	0
		25	3,219,801	703,368	0
		26	1,187,200	2,160,461	10
		27	1,877,320	0	0
都道府県交付分 計			7,374,321	2,976,037	10
市町村 交付分	各年度 別合計	23	1,039,177	564,816	0
		24	13,181,617	6,817,583	12,384
		25	17,244,909	10,832,516	8,755
		26	4,403,420	6,189,127	302,624
		27	4,893,888	0	0
市町村交付分 計			40,763,011	24,404,042	323,763
県・市町村交付分 合計			48,137,332	27,380,079	323,773

(様式2E)

相馬市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
77	E - 1 - 1	低炭素社会 対応型浄化槽等 集中導入事業	相馬市全 域	市	市	直接	継続	210,820	24 ~ 27	23	0	0	—	※25年1月受付開始、13件助成決定 54件助成決定 33件助成決定
										24	15,414	2,050	—	
										25	50,595	15,995	—	
										26	0	10,000	—	
										27	0	0	—	
										累計	66,009	28,045	0	
(注)														
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														
		都道府県 交付分		各年度 別合計		23	0	0	0	0	0	0		
						24	0	0	0	0	0	0		
						25	0	0	0	0	0	0		
						26	0	0	0	0	0	0		
						27	0	0	0	0	0	0		
		都道府県交付分 計					0	0	0	0	0	0		
		市町村 交付分		各年度 別合計		23	0	0	0	0	0	0		
						24	15,414	2,050	0	0	0	0		
						25	50,595	15,995	0	0	0	0		
						26	0	10,000	0	0	0	0		
						27	0	0	0	0	0	0		
		市町村交付分 計					66,009	28,045	0	0	0	0		
		県・市町村交付分 合計					66,009	28,045	0	0	0	0		