

(様式1)

白河市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

白河市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	76,700	72,734	
25	172,170	65,702	
26	525,139	578,130	
27	11,444	26,846	
28	6,835	0	
合計		792,288	743,412

<参考>	白河市東日本大震災 復興交付金基金残高	白河市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	白河市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	49,987	2,739	743,412

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

白河市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28																
1	C	-	9	-	1	-	地域コミュニ ティ集会所緊 急整備事業	(白河市) 久保地区 集会所	市	市	直接	完了	26,000	24	~	25	23					24年8月、実施設計発注。25年1月、本体工事発注。 25年8月、完成(工期)
																	24	19,500		18,654	846	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
累計	19,500	0	18,654	846																		
2	C	-	9	-	2	-	地域コミュニ ティ集会所緊 急整備事業	(白河市) 小丸山地区 集会所	市	市	直接	完了	25,000	24	~	25	23					24年8月、実施設計発注。25年1月、本体工事発注。 25年6月、完成(工期)
																	24	18,750		18,175	575	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
累計	18,750	0	18,175	575																		
3	C	-	9	-	3	-	地域コミュニ ティ集会所緊 急整備事業	(白河市) 双石地区 集会所	市	市	直接	完了	25,000	24	~	25	23					24年8月、実施設計発注。25年1月、本体工事発注。 25年6月、完成(工期)
																	24	18,750		18,543	207	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
累計	18,750	0	18,543	207																		
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0															
			24	0	0	0	0															
			25	0	0	0	0															
			26	0	0	0	0															
			27	0	0	0	0															
			28	0	0	0	0															
			0	都道府県交付分 計	0	0	0	0														
			市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0													
					24	57,000	0	55,372	1,628													
					25	0	0	0	0													
26	0	0			0	0																
27	0	0			0	0																
28	0	0			0	0																
76,000	市町村交付分 計	57,000	0	55,372	1,628																	
76,000	合計	57,000	0	55,372	1,628																	

(様式2D)

白河市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
4	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路等) 薄葉向寺線	(白河市) 葉ノ木平 地区道路	市	市	直接	完了	148,100	24	~	27	23				25年2月、測量設計業務発注。
																	24	4,650	4,068	-	
																	25	52,002	5,422	-	25年9月、測量設計完了。27年3月末、用地取得完了。
																	26	58,124	87,330	-	26年8月工事発注。
																	27	0	2,125	15,831	28年3月事業完了。
																	28				
累計	114,776	0	98,945	15,831																	
5	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(葉 ノ木平)	(白河市) 葉ノ木平 地区公営 住宅	市	市	直接	完了	365,617	24	~	27	23				25年2月、敷地測量造成設計委託業務。
																	24	9,450	8,372	-	25年1月、基本設計発注。
																	25	37,968	30,883	-	26年3月、設計・造成完了
																	26	272,495	264,994	-	26年6月工事発注。
																	27	0	2,581	13,083	28年3月事業完了。
																	28				
累計	319,913	0	306,830	13,083																	
6	◆	D	-	4	-	1	震災復興記念 公園	(白河市) 葉ノ木平 地区防災 公園	市	市	直接	完了	219,400	24	~	27	23				25年2月、測量発注。25年3月、測量完了。
																	24	5,600	4,922	-	25年2月、実施設計発注。25年7月、実施設計完了。
																	25	50,400	0	-	26年11月末用地取得完了。
																	26	119,520	154,515	-	26年11月工事発注。
																	27		15,387	696	27年12月末事業完了。
																	28				
累計	175,520	0	174,824	696																	
7	◆	D	-	4	-	1	市営住宅解体 事業(葉ノ木 平)	(白河市) 葉ノ木平 地区市営 住宅解体	市	市	直接	完了	21,000	25	~	25	23				
																	24				
																	25	16,800	15,065	1,735	25年8月事業完了。
																	26				
																	27				
																	28				
累計	16,800	0	15,065	1,735																	
8	D	-	21	-	1	-	下水道事業	(白河市) 葉ノ木平 地区下水 道	市	市	直接	完了	120,000	25	~	27	23				
																	24				
																	25	15,000	14,332	-	26年3月、測量・設計・地質調査完了。
																	26	75,000	71,291	-	26年6月工事発注。
																	27	0	624	3,753	28年3月事業完了。
																	28				
累計	90,000	0	86,247	3,753																	
9	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	(白河市) 葉ノ木平 地区公営 住宅	市	市	直接	継続	70,176	27	~	32	23				
																	24				
																	25				
																	26				
																	27	10,605	5,526		家賃低廉化事業27年5月から開始。
																	28	6,176			
累計	16,781	0	5,526	0																	

10	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	(白河市) 葉ノ木平 地区公営 住宅	市	市	直接	継続	7,230	27	~	32	23						
																	24						
																	25						
																	26						
																	27	839		603		特別家賃低減事業27年5月から開始。	
																	28	659					
																	累計	1,498	0	603	0		

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	0	0	0	0
		25	0	0	0	0
		26	0	0	0	0
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
		0	都道府県交付分 計	0	0	0
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	19,700	0	17,362	0
		25	172,170	0	65,702	1,735
		26	525,139	0	578,130	0
		27	11,444	0	26,846	33,363
		28	6,835	0	0	0
		951,523	市町村交付分 計	735,288	0	688,040
951,523	合計	735,288	0	688,040	35,098	