

(様式1)

浪江町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

浪江町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	18,750	17,805	
25	242,820	182,648	
26	4,251,184	2,382,813	
27	1,439,249	1,000,983	
28	137,951	493,380	
29	531,825	550,551	
30	1,342,195	0	
合 計		7,963,974	4,628,180

<参考>	浪江町東日本大震災 復興交付金基金残高	浪江町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	浪江町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	3,358,209	1,418	4,607,183

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	8,000	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0	14,170	
30	0	0	
合 計		8,000	14,170

(様式2A)

浪江町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
13	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	浪江町	町	浪江町	直接	完了	23,022	26 ~ 27	23																			
															24																			
															25																			
															26	8,487		2,221																
															27	8,778		13,434	1,610															
															28																			
															29																			
															30																			
															累計	17,265	0	15,655	1,610															
															(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、3年度、																			
																												都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
															24	0	0	0	0	0														
															25	0	0	0	0	0														
															26	0	0	0	0	0														
															27	0	0	0	0	0														
															28	0	0	0	0	0														
															29	0	0	0	0	0														
															30	0	0	0	0	0														
													0	都道府県交付分 計		0	0	0	0	0														
													市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0														
															24	0	0	0	0	0														
															25	0	0	0	0	0														
															26	8,487	0	2,221	0	0														
															27	8,778	0	13,434	1,610	0														
															28	0	0	0	0	0														
															29	0	0	0	0	0														
															30	0	0	0	0	0														
													23,022	市町村交付分 計		17,265	0	15,655	1,610	0														
													23,022	合計		17,265	0	15,655	1,610	0														

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	3	◆	C	-	7	-															1	-	1	
3	◆	C	-	7	-	1	-	1	水産業共同利用施設復興整備事業(効果促進事業)	請戸漁港	町	浪江町	直接	完了	60,000	25	~	27	23					
																			24					
																			25	48,000		47,972		浪江町の新しい水産業デザイン実現化事業 25年9月~28年1月
																			26					
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			累計	48,000	0	47,972	28	
																			14		C	-	7	-
24																								
25																								
26																								
27																								
28	126,207		26,246		請戸漁港水産業共同利用施設整備事業実施設計業務委託 28年8月~29年3月、請戸漁港共同利用施設専用給水管実施設計及び地質調査業務委託 28年11月~29年3月																			
29	525,000		360,626		請戸漁港水産業共同利用施設の建築、機械設備設置。工事管理業務と実施設計は委託																			
30	573,101																							
累計	1,224,308	0	386,872	0																				
15	◆	C	-	7	-	1	-	2	請戸地区水産加工団地整備等計画策定事業	請戸地区	町	浪江町	直接	継続	14,680	28	~	29						
																			24					
																			25					
																			26					
																			27					
																			28	11,744		8,730		請戸地区水産加工団地整備計画策定事業委託 28年6月~29年3月、請戸漁港水産業共同利用施設実施設計に係る管理運営体制整備事業委託 28年8月~29年3月
																			29			2,960		請戸漁港水産業共同利用施設実施設計に係る管理運営体制整備事業委託
																			30					
																			累計	11,744	0	11,690	0	
																			16	◆	C	-	7	-
24																								
25																								
26																								
27																								
28																								
29	6,825		5,702		ふ化施設及び関連施設の基本計画策定																			
30																								
累計	6,825	0	5,702	0																				
17	◆	C	-	7	-	1	-	3	水産業共同利用施設復興整備事業(延伸斜路整備事業)	請戸漁港	県	県	直接	継続	20,000	29	~	30						
																			24					
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
																			29		16,000	14,170		29年11月工事発注
																			30					
																			累計	0	16,000	14,170	0	

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
18	C	-	7	-	2	-	請戸地区水産加工団地整備事業	請戸地区	町	浪江町	直接	継続	1,441,000	30	~	32	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30	697,125				
																	累計	697,125	0	0	0	0

- (注)
- 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 - 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	0	0	0	0
		25	0	0	0	0
		26	0	0	0	0
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
		29	0	16,000	14,170	0
30	0	0	0	0		
20,000	都道府県交付分 計	0	16,000	14,170	0	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	0	0	0	0
		25	48,000	0	47,972	0
		26	0	0	0	0
		27	0	0	0	28
		28	137,951	0	34,976	0
		29	531,825	0	369,288	0
30	1,270,226	0	0	0		
3,791,876	市町村交付分 計	1,988,002	0	452,236	28	
3,811,876	合計	1,988,002	16,000	466,406	28	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	28							29	30							累計	
1	D	-	20	-	1	-	都市防災総合 推進事業(津 波シミュレ ーション等の計 画策定)	棚塩・請 戸地区沿 岸区域・ 町中心部	町	浪江 町	直接	完了	78,740	24	~	26	23				津波シミュレーション等策定業務委託 24年10月~25年3月	
																	24	18,750		17,805	-	
																	25	30,003		24,837	-	まちづくり計画策定支援業務委託、アドバイザー等業務委託 25年6月~26年3月
																	26	10,301		15,309	-	中心市街地区建物被害状況調査 26年5月~9月、まちづくり実施計画検討業務委託 26年8月~27年3月
																	27					
																	28				1,103	
																	29					
30																						
累計	59,054	0	57,951	1,103																		
2	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(計 画策定費)	棚塩・請 戸地区沿 岸区域	町	浪江 町	直接	完了	154,138	25	~	29	23					
																	24					
																	25	115,603		74,606	-	防災集団移転促進事業計画策定業務委託 25年6月~27年3月
																	26			11,131	-	移転先不動産鑑定業務委託 27年1月~3月、移転先地形測量業務委託 27年1月~3月、移転先地質調査業務委託 27年1月~3月
																	27			0	-	
																	28					
																	29				29,865	
30																						
累計	115,603	0	85,737	29,865																		
4	◆	D	-	1	-	1	交通インフラ 検討事業	請戸地区	県	県	直接	廃止	10,000	25	~	25	23					
																	24					
																	25	8,000		0		
																	26					8,000
																	27					
																	28					
																	29					
30																						
累計	8,000	0	0	8,000																		
5	★	F	-	2	-	1	市街地復興効 果促進事業		町		継続	982,798	25	~	32	23						
																24						
																25	24,661		14,548	-	請戸共同墓地設計等業務 25年6月~11月、測量 25年8月~26年2月、地質調査 25年6月~10月、不動産鑑定 25年10月、埋蔵文化財調査 25年7月~8月	
																26	545,544		66,813	-	移転元地権利調査業務委託 26年5月~8月、移転先用地登記業務委託 26年12月~27年3月、コミュニティ広場実施設計業務委託 26年5月~11月、コミュニティ広場公有財産購入 26年7月~9月、大平山霊園トイレ設計業務委託 26年10月~27年3月、防災行政無線システム改修工事 26年11月~27年2月、盛土材検討業務委託 26年8月~27年3月	
																27	216,032		135,832	-	防災集団移転促進事業用地登記業務委託 27年4月~28年3月、町営大平山霊園トイレ建築工事 27年6月~11月、コミュニティ広場造成工事27年6月~28年3月、津波被災施設等レーザー測量委託 27年8月~12月、モニュメント等移設管理保存委託 28年1月~3月、交流・情報発信拠点施設基本計画策定支援業務委託 27年5月~28年3月	
																28			2,226	566,391	防災集団移転促進事業用地登記業務委託 28年4月~29年3月	
																29			427		防災集団移転促進事業用地登記業務委託 29年4月~30年3月	
30																						
累計	786,237	0	219,846	566,391																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	◆	D	-	23	-	1															-	1	
6	◆	D	-	23	-	1	1	請戸共同墓地整備事業	浪江町	町	浪江町	直接	完了	230,692	25	~	26	23					
																		24					
																		25	24,553		20,685	-	請戸共同墓地草刈 26年2月、実施設計 26年1月~3月、境界測量 26年2月~3月、囑託登記 26年1月~3月、用地買収
																		26	160,000		154,656	9,212	請戸共同墓地整備事業造成工事 26年3月~27年3月
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
累計	184,553	0	175,341	9,212																			
7	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業)	浪江町沿岸地域	町	浪江町	直接	継続	1,288,700	26	~	31	23						
																	24						
																	25						
																	26	483,262		3,258	-	がけ地近接等危険住宅移転事業補助 27年1月	
																	27			13,187	-	がけ地近接等危険住宅移転事業補助 27年7月~28年2月	
																	28			14,299	-	がけ地近接等危険住宅移転事業補助 28年6月~29年1月	
																	29			8,773	443,745	がけ地近接等危険住宅移転事業補助 29年~30年	
																	30						
累計	483,262	0	39,517	443,745																			
8	D	-	23	-	2	-	防災集団移転促進事業	棚塩・請戸地区沿岸区域	町	浪江町	直接	継続	7,132,130	26	~	31	23						
																	24						
																	25						
																	26	2,983,445		2,085,681	-	移転元用地買収 26年11月~27年3月	
																	27	1,181,430		799,080	-	移転元用地買収 27年4月~28年3月	
																	28			441,879	-	移転元用地買収 28年4月~29年3月、災害公営住宅整備事業(幾世橋地区)、請戸地区住宅団地造成設計等業務委託	
																	29			172,063	666,783	移転促進事業計画変更申請業務委託	
																	30	66,171					
累計	4,231,046	0	3,498,703	666,783																			
9	◆	D	-	20	-	1	1	津波被災情報等基盤整備事業	棚塩・請戸地区沿岸区域・町中心部	町	浪江町	直接	完了	16,782	26	~	26	23					
																		24					
																		25					
																		26	13,425		12,744	681	津波被災情報等基盤整備業務委託 26年4月~12月
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
累計	13,425	0	12,744	681																			
10	D	-	1	-	1	-	道路事業(請戸漁港一大平山)	請戸・高瀬地区	町	浪江町	直接	完了	39,096	26	~	28	23						
																	24						
																	25						
																	26	22,689		16,729	-	地質調査業務委託 27年2月~10月、測量調査業務委託 27年2月~7月	
																	27	8,587		17,662	-	路線測量調査業務委託 28年1月~7月、道路予備設計B業務委託 27年10月~28年9月	
																	28			3,115			
																	29						
																	30						
累計	31,276	3,115	34,391	0																			

浪江町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
11	D	-	1	-	2	-	道路事業(大 平山-幾世 橋)	請戸・幾 世橋地区	町	浪江 町	直接	完了	13,347	26 ~ 28	23								
															24								
															25								
															26	4,936		4,278	-	地質調査業務委託 27年2月~10月、測量調査業務委託 27年2月 ~7月			
															27	5,741		2,769	515	路線測量調査業務委託 28年1月~7月、道路予備設計B業務委託 27年10月~28年9月			
															28		▲ 3,115						
															29								
															30								
															累計	10,677	▲ 3,115	7,047	515				
															12	D	-	1	-	3	-	道路事業(幾 世橋-北幾世 橋)	幾世橋・ 北幾世橋 地区
24																							
25																							
26	19,095		9,993	-	地質調査業務委託 27年2月~10月、測量調査業務委託 27年2月 ~7月																		
27	18,681		19,019	8,764	路線測量調査業務委託 28年1月~7月、道路予備設計B業務委託 27年10月~28年9月、橋梁予備設計業務委託 28年1月~10月																		
28																							
29																							
30																							
累計	37,776	0	29,012	8,764																			
													都道県 交付分	各年度 別合計									
													24	0	0	0	0						
													25	8,000	0	0	0						
													26	0	0	0	8,000						
													27	0	0	0	0						
													28	0	0	0	0						
													29	0	0	0	0						
													30	0	0	0	0						
													10,000	都道県交付分 計	8,000	0	0	8,000					
													市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0				
													24	18,750	0	17,805	0						
													25	194,820	0	134,676	0						
													26	4,242,697	0	2,380,592	9,893						
													27	1,430,471	0	987,549	10,382						
													28	0	0	458,404	566,391						
													29	0	0	181,263	1,140,393						
													30	66,171	0	0	0						
													9,983,644	市町村交付分 計	5,952,909	0	4,160,289	1,727,059					
													9,993,644	合計	5,960,909	0	4,160,289	1,735,059					

(様式2E)

浪江町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
																23	24	25
19	E-1-1-	浪江町合併浄 化槽設置整備 事業	町内一円 (公共下 水道整備 区域、災 害危険区 域及び帰 還困難区 域を除く)	町	町	直接	継続	14,365	30 ~ 32	23								
										24								
										25								
										26								
										27								
										28								
										29								
										30	5,798							
										累計	5,798	0	0	0				
										都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0		
												24	0	0	0	0	0	
												25	0	0	0	0	0	
												26	0	0	0	0	0	
												27	0	0	0	0	0	
28	0	0	0	0	0													
29	0	0	0	0	0													
30	0	0	0	0	0													
0 都道府県交付分 計		0	0	0	0	0												
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0												
		24	0	0	0	0	0											
		25	0	0	0	0	0											
		26	0	0	0	0	0											
		27	0	0	0	0	0											
		28	0	0	0	0	0											
		29	0	0	0	0	0											
30	5,798	0	0	0														
14,365 市町村交付分 計		5,798	0	0	0	0												
14,365 合計		5,798	0	0	0	0												