

(様式1)

新地町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

新地町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	148,219	126,769
24	9,481,387	4,174,408	
25	7,329,791	4,043,144	
26	5,391,477	6,224,355	
27	4,637,629	4,106,458	
28	1,189,404	2,746,059	
29	278,154	884,302	
30	0	2,830,929	
31	0	0	
合計		28,456,061	25,136,424

<参考>	新地町東日本大震災 復興交付金基金残高	新地町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	新地町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		3,488,582	20,168

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	40,000	0
24	688,525	195,714	
25	2,725,019	371,395	
26	2,308,310	3,457,429	
27	6,734,207	2,093,363	
28	220,704	3,816,344	
29	656,685	1,912,564	
30	0	1,172,241	
31	0	0	
合計		13,373,450	13,019,050

交付実績 **40,808,565**

※平成30年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2A)

新地町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	A	-	4	-	1	-	新地町埋蔵文化財発掘調査事業	作田東地区	町	町	直接	完了	1,681	24	～	24	23				調査期間: H24.7～H24.8
																	24	1,260		875	385
																	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
																	累計	1,260	0	875	385
2	A	-	4	-	2	-	新地町埋蔵文化財発掘調査事業	作田西地区	町	町	直接	完了	2,160	24	～	24	23				調査期間: H25.1～H25.3
																	24	1,620		1,597	23
																	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
																	累計	1,620	0	1,597	23
3	A	-	4	-	3	-	新地町埋蔵文化財発掘調査事業	中島地区	町	町	直接	完了	5,459	24	～	24	23				平成25年度執行予定
																	24	4,094		0	-
																	25			509	3,585
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
																	累計	4,094	0	509	3,585
32	A	-	4	-	4	-	新地町埋蔵文化財発掘調査事業	岡地区	町	町	直接	完了	2,084	24	～	24	23				調査期間: H24.11～H24.12
																	24	1,563		1,042	521
																	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
																	累計	1,563	0	1,042	521

(様式2A)

新地町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
45	A	-	4	-	5	-	新地町埋蔵文化財発掘調査事業	新地町	町	町	直接	廃止	11,400	24	23					平成25年度執行予定
															24	4,275	0	-		
															25	4,275	0	-	平成26年度執行予定	
															26		0			
															27					
															28					
															29			7,500		
															30			1,050		
															31					
															累計	8,550	0	0	8,550	
															55	A	-	4	-	6
24																				
25	9,054	2,440	-	25年11月から埋蔵文化財試掘調査を開始																
26	0	0	-																	
27	0	0	-																	
28	0	0	-																	
29	0	0																		
30	0	0	6,614																	
31																				
累計	9,054	0	2,440	6,614																

(様式2A)

新地町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況														
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。																													
																都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		25	9,054	0	2,440	0	0	0	0	0	0	0	0
																		26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,614
																		31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																12,072	都道府県交付分 計	9,054	0	2,440	6,614								
																市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		24	12,812	0	3,514	929							
																		25	4,275	0	509	3,585							
																		26	0	0	0	0							
																		27	0	0	0	0							
																		28	0	0	0	0							
																		29	0	0	0	0							7,500
																		30	0	0	0	0							1,050
																31	0	0	0	0							0		
22,784	市町村交付分 計	17,087	0	4,023	13,064																								
都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
		24	12,812	0	3,514	929																							
		25	13,329	0	2,949	3,585																							
		26	0	0	0	0																							
		27	0	0	0	0																							
		28	0	0	0	0																							
		29	0	0	0	0							7,500																
		30	0	0	0	0							7,664																
31	0	0	0	0							0																		
34,856	合計	26,141	0	6,463	19,678																								

(様式2C)

新地町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
21	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	駒ヶ嶺地区	町	町	直接	完了	29,352	24	~	25	23				H24.12駒ヶ嶺排水路整備基本計画策定業務発注。	
																	24	35,000		27,090		H25.1駒ヶ嶺地区基本計画策定業務発注。
																	25			2,261	5,649	H25d駒ヶ嶺地区基本計画策定業務変更増。
																	26					
																	27					
																	28					
																	29		▲ 5,648		▲ 5,648	
																	30					
																	31					
																	累計	35,000	▲ 5,648	29,351	1	
																	22	C	-	7	-	1
24	548,175		1,338																			
25			0		施設取り壊しの協議が難航したため繰越																	
26			71,055		H26.5共同利用施設地質調査・基本設計・実施設計業務発注。H26.5釣師浜漁港上下水道管布設工事発注。H26.8漁具倉庫解体工事発注。H27.3漁具倉庫建設工事管理業務委託発注。H27.3漁具倉庫建築工事発注。																	
27			131		漁具倉庫建築工事と管理業務委託を継続。																	
28	253,497		715,418		荷捌き施設建設、排水管、マンホールポンプ設置工事発注。																	
29		16,654	19,168	11,216	施設建設工事変更契約。																	
30																						
31																						
累計	801,672	16,654	807,110	11,216																		
46	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)「農業経営高度化支援事業」	作田前地区	県	県	直接	継続	29,441	24	~	31						
																	24	825				
																	25	3,282		3,114		経営体育成促進事業を実施。
																	26	3,660		3,272		経営体育成促進事業を実施。
																	27	1,087		1,987		経営体育成促進事業を実施。
																	28	1,612	7,577	1,329		経営体育成促進事業を実施。
																	29			1,259		経営体育成促進事業を実施。
																	30		4,035	1,002		経営体育成促進事業を実施。
																	31					
																	累計	10,466	11,612	11,963	0	
																	47	C	-	1	-	3
24																						
25	15,000		5,056		25年7月測量設計発注																	
26			1,111		26年10月積算委託発注																	
27	135,750		135,737		27年10月 工事発注																	
28																						
29				8,846	29年5月工事完成																	
30		▲ 8,844		▲ 8,844																		
31																						
累計	150,750	▲ 8,844	141,904	2																		

(様式2C)

新地町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
48	C	-	5	-	1	-	新地町漁業集 落防災機能強 化調査事業	大戸浜地 区	町	町	直接	完了	9,000	25	~	25	23								
																	24								
																	25	6,750		6,615	135	H25.6 基本計画策定業務発注。			
																	26								
																	27								
																	28								
																	29								
																	30								
																	31								
																	累計	6,750	0	6,615	135				
																	54	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復興 効果促進事業	
24	1,440		0	-																					
25			0																						
26			1,383																						
27	5,696																								
28				5,753																					
29																									
30																									
31																									
累計	7,136	0	1,383	5,753																					
56	◆	C	-	4	-	1	被災地域農業 復興総合支援 事業(農業用 施設等整備導 入調査事業)	新地町	町	町	直接	廃止	2,000	25	~	25									
																	24								
																	25	1,600		0	1,600				
																	26								
																	27								
																	28								
																	29								
																	30								
																	31								
																	累計	1,600	0	0	1,600				
																	63	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興基盤総合整 備事業)	駒ヶ嶺地 区
24																									
25	13,125		0	-	法定手続き遅延のため26年度に繰越																				
26	92,625		16,200		H26.5駒ヶ嶺地区用排水路実施設計業務発注。H26.7法手続き資料作																				
27	266,250		55,307		成業務発注。																				
28			238,964		H28.2用水路整備工事発注。																				
29		▲ 11,006	24,551	25,972	排水路整備工事発注。																				
30					排水路整備その2工事発注。																				
31																									
累計	372,000	▲ 11,006	335,022	25,972																					

(様式2C)

新地町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
64	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業	福田地区 新地地区 駒ヶ嶺地区	県	町	間接	完了	63,718	25	~	26	23								
																	24								
																	25	92,610		14,253	-	平成26年2月5日着工、平成26年3月31日導入・使用開始			
																	26	53,250		33,534	-	kkk			
																	27				98,073				
																	28								
																	29								
																	30		▲ 98,071		▲ 98,071				
																	31								
																	累計	145,860	▲ 98,071	47,787	2				
																	65	C	-	5	-	2	-	新地町漁業集落防災機能強化事業	大戸浜地区
24																									
25																									
26																									
27	26,700		11,068		H27.10 漁港防犯灯設置工事発注。																				
28																									
29	133,302		1,963		漁港防犯灯設置工事発注。																				
30			25,758		谷地前安波線道路改良工事発注																				
31																									
累計	160,002	0	38,789	0																					
66	C	-	7	-	2	-	水産業共同利用施設復興整備事業(水産加工流通復興タイプ)	大戸浜地区	町	民間 団体	直接	完了	700,000	27	~	28									
																	24								
																	25								
																	26								
																	27	305,937		305,937		H27民間団体への補助額決定後、次年度へ繰り越し			
																	28	175,312		175,312		補助金支払済。			
																	29								
																	30								
																	31								
																	累計	481,249	0	481,249	0				
																	67	C	-	3	-	1	-	震災対策・戦略作物生産基盤整備事業	牛川地区
24																									
25																									
26																									
27																									
28	18,369		11,583		排水路測量設計発注。																				
29	144,852																								
30			113,400		牛川排水路整備工事発注。																				
31																									
累計	163,221	0	124,983	0																					

(様式2C)

新地町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。	都道県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			24	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
			25	110,892	0	22,423	0	0	0	0	0	0	0		0	
			26	56,910	0	37,917	0	0	0	0	0	0	0		0	
			27	136,837	0	137,724	98,073	0	0	0	0	0	0		0	
			28	1,612	7,577	1,329	0	0	0	0	0	0	0		0	
			29	0	0	1,259	8,846	0	0	0	0	0	0		0	
			30	0	▲102,880	1,002	▲106,915	0	0	0	0	0	0		0	
			31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
			282,366	都道県交付分 計	307,076	▲95,303	201,654	4	0	0	0	0	0		0	
			23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			24	584,615	0	28,428	0	0	0	0	0	0	0		0	0
			25	21,475	0	8,876	7,384	0	0	0	0	0	0		0	0
26	92,625	0	88,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	604,583	0	372,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	447,178	0	1,141,277	5,753	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	278,154	0	45,682	31,540	0	0	0	0	0	0	0	0				
30	0	0	139,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2,752,665	市町村交付分 計	2,028,630	0	1,824,502	44,677	0	0	0	0	0	0	0				
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
24	585,440	0	28,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
25	132,367	0	31,299	7,384	0	0	0	0	0	0	0	0				
26	149,535	0	126,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
27	741,420	0	510,167	98,073	0	0	0	0	0	0	0	0				
28	448,790	7,577	1,142,606	5,753	0	0	0	0	0	0	0	0				
29	278,154	0	46,941	40,386	0	0	0	0	0	0	0	0				
30	0	▲102,880	140,160	▲106,915	0	0	0	0	0	0	0	0				
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3,035,031	合計	2,335,706	▲95,303	2,026,156	44,681	0	0	0	0	0	0	0				

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
4	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	新地停車 場釣師線	県	県	直接	完了	2,679,700	24	23					24年9月路線測量、道路詳細設計、用地測量 発注。
															24	160,000		25,844	-	
															25	136,000		28,326	-	26年3月路線測量、橋梁詳細設計完。
															26	351,200		435,173	-	26年9月橋梁下部工事、函渠工事発注済。
															27	1,496,560		256,357	-	28年3月、橋梁上部工事実施。
															28	0		999,671	-	29年3月、道路改良工事実施。
															29			398,389	-	
															30				-	
															31				-	
															累計	2,143,760	0	2,143,760	0	
															5	D	-	1	-	2
24	40,000		0	-																
25				-																
26				40,000																
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
累計	40,000	0	0	40,000																
6	D	-	1	-	3	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	金山新地 停車場線	県	県	直接	完了	416,500	24						
															24	80,000		4,609	-	
															25	130,400		20,987	-	26年3月路線測量、用地測量、道路詳細設計完
															26	56,800		19,412	-	27年3月橋梁詳細設計完
															27	66,000		231,041	-	28年3月、橋梁上部工事実施。
															28	0		29,332	-	29年3月、道路改良工事実施。
															29			27,819	-	29年12月完了
															30				-	
															31				-	
															累計	333,200	0	333,200	0	
															7	D	-	1	-	4
24	41,850		24,982	-																
25	43,400		92,077	-	H25.7橋梁詳細設計発注。H25.8改良工事(その1)発注。H26.2改良 工事(その2)発注。H25d用地買収。															
26	704,397		491,822	-	H26.5改良工事(その3)、H26.6改良工事(その4)、H26.8改良工事(そ の5)発注。															
27	244,900		383,194	-	道路改良工事(その6)(その7)(その8)発注。															
28	0		26,430	-	道路改良工事(その9)、防護柵設置工事発注。															
29			1,823	-																
30				14,219																
31																				
累計	1,034,547	0	1,020,328	14,219																

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
8	D	-	4	-	1	-	新地町(仮)愛宕第二地区災害公営住宅整備事業	(仮称)愛宕第二地区	町	町	直接	完了	952,100	23	23	55,930		55,930	-	H24.3不動産鑑定業務発注、測量調査業務発注。H24.4基本設計等業務発注。H24.10用地買収。H25造成建築工事完了。
															24	777,157		21,914	-	
															25			754,269	974	
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	833,087	0	832,113	974	
															9	D	-	4	-	
24	125,562		7,904	-																
25			95,731	21,927																
26																				
27																				
28																				
29		▲ 12,400		▲ 12,400																
30																				
31																				
累計	125,562	▲ 12,400	103,635	9,527																
10	D	-	4	-	3	-	新地町作田地区災害公営住宅整備事業	作田地区	町	町	直接	完了	330,365	24						23
															24	107,643		25,752	-	
															25	237,106		35,932	-	
															26			219,209	63,856	
															27					
															28					
															29		▲ 55,679		▲ 55,679	
															30					
															31					
															累計	344,749	▲ 55,679	280,893	8,177	
															11	D	-	4	-	4
24	130,046		46,284	-																
25	425,578		42,668	-																
26			408,987	57,685																
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
累計	555,624	0	497,939	57,685																

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																							
	1	2	3	4	5	6																																					
12	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅 事業化調査	新地町	町	町	直接	完了	5,000	23	~	23	23	4,000	3,931	69	H24.5 事業化調査業務発注。																				
																			24																								
																			25																								
																			26																								
																			27																								
																			28																								
																			29																								
																			30																								
																			31																								
																			累計	4,000	0	3,931		69																			
																			23	10,944		0																					
																			24	7,200		0																					
25			4,443	6,321																																							
26		▲ 7,380																																									
27																																											
28																																											
29																																											
30																																											
31																																											
累計	18,144	▲ 7,380	4,443	6,321																																							
13	◆	D	-	4	-	1	-	2	新地町(仮)愛 宕第二地区災 害公営住宅駐 車場整備事業	(仮称)愛 宕第二地区	町	町	直接	完了	13,454	23	~	24	23	10,944	0	-	H25d 駐車場整備完了。																				
																			24	7,200		0																					
																			25			4,443		6,321																			
																			26		▲ 7,380																						
																			27																								
																			28																								
																			29																								
																			30																								
																			31																								
																			累計	18,144	▲ 7,380	4,443		6,321																			
																			14	◆	D	-		4	-	2	-	1	新地町原地区 災害公営住宅 駐車場整備事 業	原地区	町	町	直接	完了	9,120	24	~	25	23				H25d 駐車場整備完了。
																																							24	7,296		0	
25			1,688	5,608																																							
26																																											
27																																											
28																																											
29																																											
30																																											
31																																											
累計	7,296	0	1,688	5,608																																							
15	◆	D	-	4	-	3	-	1	新地町作田地区 災害公営住宅 駐車場整備事 業	作田地区	町	町	直接	完了	17,336	24	~	26					23																			H26駐車場整備完了。	
																							24																7,296		0		
																			25			0																					
																			26		6,572	13,868	0																				
																			27																								
																			28																								
																			29																								
																			30																								
																			31																								
																			累計	7,296	6,572	13,868	0																				

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
16	◆	D	-	4	-	4	-	1	新地町雀塚地区災害公営住宅駐車場整備事業	雀塚地区	町	町	直接	完了	12,260	24	~	26	23					
																			24	9,000		0	-	
																			25			0	-	
																			26		808	9,807	1	H26駐車場整備完了。
																			27					
																			28					
																			29					
																			30					
																			31					
																			累計	9,000	808	9,807	1	
																			17		D	-	15	-
24	8,250		9,096	-																				
25	1,325,250		149,978	-	H25.9認可申請書作成業務発注。H25.12整備工事(その1)発注。																			
26	1,482,000		1,604,194		H26.6造成工事(その2発注)H26一部用地取得。																			
27	610,500		1,020,616		H28.3造成工事(その2完了)																			
28	48,750	802,891	219,290		H29.3造成工事(その3完了)。H28.10造成工事(その4発注)。																			
29		729,057	178,142		H30.3造成工事(その4完了)。H29.6造成工事(その5発注)。H30.2整																			
30		14,625	1,297,141		新地交流センター新築工事発注、新地駅周辺市街地復興整備工事(そのB)																			
31																								
累計	3,476,250	1,546,573	4,478,457	0																				
18		D	-	17	-	1	-	新地町中島地区都市再生事業計画作成	中島地区	町	町	直接	完了	132,000	23	~	25	23						
																		24	103,125		73,237	-		
																		25			12,861	25,954	H25.8保証物件調査業務発注。H25.9津波シミュレーション業務発注。	
																		26						
																		27						
																		28		▲ 25,125		▲ 25,125		
																		29						
																		30						
																		31						
																		累計	124,125	▲ 25,125	98,171	829		
																		19	◆	D	-	22	-	1
24			29,402	-																				
25			8,519	2,079	設計調査業務実施																			
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
31																								
累計	40,000	0	37,921	2,079																				

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
20	D	-	23	-	1	-	新地町防災集 団移転促進事 業	作田東・ 作田西・ 岡・雀塚・ 大戸浜	町	町	直接	完了	224,335	23	23	54,845		54,835	-	H24.5 測量調査等業務委託発注。H24.8 設計調査等業務委託発注。H25.1 測量調査業務委託発注。
															24	113,406		84,148	29,268	
															25					
															26					
															27					
															28					
															29					
															30					
															31					
															累計	168,251	0	138,983	29,268	
															23	D	-	1	-	
24	115,200		115,181	-																
25	974,400		86,091																	
26	1,198,400		2,327,702																	
27	3,064,560		327,545																	
28	0		1,974,593																	
29			521,448																	
30																				
31																				
累計	5,352,560	0	5,352,560	0																
24	D	-	13	-	1	-	新地町海岸近 接等危険住宅 移転事業(住 宅・建築物安 全ストック形成 事業)	新地町	町	町	直接	継続	335,400	24						23
															24	125,775		4,575	-	
															25	125,775		38,303	-	
															26			38,714		
															27			10,691		
															28			20,015		
															29			8,900	49,717	
															30			8,883		
															31					
															累計	251,550	0	130,081	49,717	
															25	D	-	21	-	1
24	37,500		14,568	-																
25	52,500		27,397	-																
26																				
27				48,035																
28		▲ 31,605		▲ 31,605																
29		▲ 4,962		▲ 4,962																
30																				
31																				
累計	90,000	▲ 36,567	41,965	11,468																

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
26	◆	D	-	22	-	2	-	1	釣師浜地区防 災緑地基本計 画策定事業	釣師地 区・大戸 浜地区	町	町	直接	完了	12,600	24	~	24	23				H24.7 基本策定業務発注。
																			24	10,080		9,828	252
																			25				
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
																			30				
																			31				
																			累計	10,080	0	9,828	252
																			27		D	-	23
24	542,111		416,455	-																			
25	352,198		173,978	-																			
26	71,251		120,824	-																			
27			27,829																				
28			2,174																				
29		▲ 57,157	2,913	146,311																			
30			2,417																				
31																							
累計	965,560	▲ 57,157	746,590	146,311																			
28		D	-	23	-	3	-	新地町作田西 地区防災集団 移転促進事業	作田西地 区	町	町	直接	継続	1,378,587	24	~	32	23					
																		24	839,934		571,952	-	
																		25	352,825		356,479	-	
																		26	151,235		69,739	-	
																		27			40,820		
																		28			6,921		
																		29		▲ 60,825	6,319	91,159	
																		30		▲ 76,907	4,341		
																		31					
																		累計	1,343,994	▲ 137,732	1,056,571	91,159	
																		29		D	-	23	-
24	977,630		715,005	-																			
25	469,903		188,813	-																			
26	93,381		53,389	-																			
27			39,185																				
28		▲ 400,000	10,130																				
29			1,717	92,163																			
30			5,464																				
31																							
累計	1,540,914	▲ 400,000	1,013,703	92,163																			

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
30	D	-	23	-	5	新地町雀塚地区 防災集団移 転促進事業	雀塚地区	町	町	直接	継続	1,979,462	24 ~ 32	23					H24.11 伐採業務発注。H24.12 造成工事発注。H25.2 移転促進区 域整地工事発注。H25.3 団地整備工事発注
														24	1,373,612		797,868	-	
														25	504,521		378,000	-	
														26	271,411		153,970		
														27			127,314		H26造成工事発注。 H27コミュニティ施設建設工事発注。
														28		▲ 402,891	10,951		H28コミュニティ施設建設工事完成。
														29			6,001	212,131	H29建設補助。
														30		▲ 14,625	8,465		H30移転補助。
														31					
														累計	2,149,544	▲ 417,516	1,482,569	212,131	
														31	D	-	23	-	6
24	1,045,358		770,359	-															
25	517,664		269,676	-	H25d造成工事発注。														
26	106,382		104,640		H26造成工事発注。														
27			69,921		H27コミュニティ施設建設工事発注。														
28			14,735		H28コミュニティ施設建設工事完成。														
29		▲ 255,780	9,185	131,581	H29建設補助。														
30			5,587		H30移転補助。														
31																			
累計	1,669,404	▲ 255,780	1,244,103	131,581															
33	D	-	1	-	6	宮田踏込畑線 道路整備事業 (市街地相互 の接続道路)	大戸浜地 区	町	町	直接	完了	122,600	24 ~ 28						
														24	16,662		9,269	-	
														25	25,575		3,163	-	H25d一部用地取得。
														26	52,777		42,221		H26.12改良工事発注。
														27			35,586		H27道路改良(2工区)工事発注。
														28			4,457	318	H28町道宮田踏込畑線道路付帯工事発注。
														29					
														30					
														31					
														累計	95,014	0	94,696	318	
														34	D	-	1	-	7
24	16,275		8,259	-															
25	24,800		8,221	-	H25d一部用地取得。														
26	22,087		7,525		H26.11改良工事発注。														
27	39,796		4,230																
28			56,081		H28橋梁整備(下部工)工事発注。														
29		12,400	26,751	4,291	H29道路改良(その2)工事発注。														
30																			
31																			
累計	102,958	12,400	111,067	4,291															

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
35	D	-	4	-	5	-	新地町岡地区 災害公営住宅 整備事業	岡地区	町	町	直接	完了	323,510	24	23					H24.12 造成工事発注。	
															24	53,821		42,677	-		
															25	229,250		21,638	-	H25d造成工事発注。	
															26			208,367	10,389	H26.6建築工事発注。	
															27						
															28						
															29						
															30						
															31						
															累計	283,071	0	272,682	10,389		
															36	D	-	4	-	6	-
24	107,643		17,722	-																	
25	187,669		23,054	-	H25d造成工事発注。																
26			164,967	89,569	H26.6建築工事発注。																
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
累計	295,312	0	205,743	89,569																	
37	◆	D	-	4	-	5	-	新地町岡地区 災害公営住宅 駐車場整備事 業	岡地区	町	町	直接	完了	4,500							
															24	3,600		0	-		
															25			0	-		
															26			3,064	536	H26駐車場整備完了。	
															27						
															28						
															29						
															30						
															31						
															累計	3,600	0	3,064	536		
															38	◆	D	-	4	-	6
24	7,200		0	-																	
25			0	-																	
26			3,961	3,239	H26駐車場整備完了。																
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
累計	7,200	0	3,961	3,239																	

(様式2D)

新地町

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
39	D	-	9	-	1	-	新地町小規模 住宅地区改良 事業	原添地区	町	町	直接	継続	369,134	24	~	31	23				H24.7 基礎調査業務発注。
																	24	107,104		3,858	-
																	25	122,180		72,324	-
																	26	47,565		58,933	-
																	27			65,830	-
																	28			0	-
																	29			5,391	-
																	30			152	-
																	31				-
																	累計	276,849	0	206,488	0
40	D	-	20	-	1	-	新地町都市防 災総合推進事 業	中島地 区、埴浜 地区釣師 地区、大 戸浜地区 等	町	町	直接	完了	30,000	24	~	24	23				H24.10 津波シミュレーション及び土量検討業務委託発注。
																	24	22,500		21,254	1,246
																	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
																	累計	22,500	0	21,254	1,246
41	D	-	23	-	7	-	新地町富倉地 区防災集団移 転促進事業	富倉地区	町	町	直接	継続	239,768	24	~	32	23				H24.12 造成工事発注。H25.2 移転促進区域整地工事発注。
																	24	174,254		81,332	-
																	25	4,283		32,822	-
																	26	31,259		35,337	-
																	27			1,742	-
																	28			242	-
																	29			69	56,635
																	30			218	-
																	31				-
																	累計	209,796	0	151,762	56,635
42	D	-	23	-	8	-	新地町雁小屋 西地区防災集 団移転促進事 業	雁小屋西 地区	町	町	直接	継続	190,435	24	~	32	23				H24.12 造成工事発注。H24.12 移転促進区域整地工事発注。
																	24	136,165		104,195	-
																	25	3,671		8,720	-
																	26	26,793		9,694	-
																	27			1,479	-
																	28			171	-
																	29			59	40,925
																	30			187	-
																	31				-
																	累計	166,629	0	124,505	40,925

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	★	F	-	2	-	1															-	1
44	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	町		継続	4,557,518	24	~	32	23					
																	24	1,551,245		211,614	-	
																	25	817,440		738,295	-	
																	26			251,992		
																	27	1,239,776		391,456		
																	28	112,800		424,391		
																	29			270,743		
																	30		▲ 75,249	447,136	76,907	
																	31					
																	累計	3,721,261	▲ 75,249	2,735,627	76,907	
																	49	D	-	5	-	1
24																						
25	6,331		0	-	事務手続きの遅れにより繰越																	
26	32,558		19,324																			
27	29,606		46,781																			
28	49,172	48,387	45,092																			
29		51,968	55,360																			
30		37,153	51,855																			
31																						
累計	117,667	137,508	218,412	0																		
50	D	-	6	-	1	-	-	東日本大震災特別家賃低減事業	町	町	直接	継続	59,659	25	~	32						
																	24					
																	25	1,356		0	-	事務手続きの遅れにより繰越
																	26	8,558		4,503		
																	27	3,342		8,695		
																	28	8,754	8,343	7,288		
																	29		4,962	7,488		
																	30		4,503	6,205		
																	31					
																	累計	22,010	17,808	34,179	0	
																	51	D	-	17	-	2
24	36,450		0	-																		
25	36,450		72,714	186	H25d用地取得。																	
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	72,900	0	72,714	186																		

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
52	D	-	22	-	1	-	都市公園事業 (埴浜地区防 災緑地)※施 設費	埴浜地区	県	県	直接	継続	4,762,000	24	~	31	23				25年3月、詳細設計実施	
																	24	292,500		20,678		
																	25	472,500		60,559	26年3月 造成工実施	
																	26	525,000		475,804	27年3月 造成工実施	
																	27	1,970,250		1,101,073	27年10月 盛土工施工	
																	28			803,683	28年12月 造成工実施	
																	29	187,500		150,860	30年3月 造成工施工	
																	30		123,750	837,905	69,264	31年3月 園路工、植栽工施工
																	31					
																	累計	3,447,750	123,750	3,450,562	69,264	
																	53	D	-	22	-	2
24	255,000		46,060	-																		
25	262,500		258,534	-																		
26	300,000		337,070	H26.2整備工事発注。 H26.6整備工事(その2)発注。H26.8管理棟設計業務発注。																		
27	555,750		52,480	H27整備工事(その3)(その4)発注。																		
28	42,750		26,729	H28整備工事(その4)(その5)完成。																		
29		316,605	190,934	H29整備工事(その6)発注。																		
30		16,372	770,103	H30整備工事(その7)発注。																		
31																						
累計	1,416,000	332,977	1,681,910	0																		
57	D	-	17	-	3	-	新地駅周辺被 災市街地復興 土地区画整理 事業	中島地区	町	町	直接	完了	4,641,605	24	~	30						
																	24					
																	25	874,500		90,790	-	
																	26	1,433,250		1,645,548	H26.6造成工事(その2発注)H26一部移転補償。	
																	27	1,308,000		1,305,418	H27.9整備工事(その3)道路及び施設整備工事発注。	
																	28	480,000		330,449	H28整備工事(その4)工事発注。	
																	29		▲ 614,546	50,136	H29整備工事(その5)工事発注。整備工事(その6)工事発注。整備	
																	30			▲ 13,044	71,907	新地駅周辺市街地復興整備工事(その7)発注。
																	31					
																	累計	4,095,750	▲ 614,546	3,409,297	71,907	
																	58	D	-	22	-	3
24																						
25	720,000		110,368	25年6月 用地交渉実施																		
26	120,000		153,627	27年3月 用地交渉実施																		
27			31,229	27年10月 補償工事施工																		
28			7,681	28年12月 用地交渉実施																		
29			24,839	30年3月 補償工事施工																		
30		▲ 122,480	56,394	302,614	31年3月 補償工事施工																	
31																						
累計	840,000	▲ 122,480	384,138	302,614																		

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
59	D	-	22	-	4	-	都市公園事業 (釣師地区防 災緑地)※用 地費	釣師地 区、大戸 浜地区	町	町	直接	継続	160,000	25	~	31	23								
																	24								
																	25	106,666		54,424	-	H25d用地取得。			
																	26			36,873		H26用地取得			
																	27			0					
																	28			0					
																	29			12,293					
																	30			931		H30用地取得			
																	31								
																	累計	106,666	0	104,521	0				
60	★	F	-	4	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)		県		継続	191,842	25	~	32	23									
																24									
																25	171,773		31,682		25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託				
																26			7,794		26年9月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託				
																27			8,394		27年9月 用地取得コーディネート委託				
																28			55		28年9月 東日本大震災復興記録保存委託、用地取得コーディネート委託				
																29									
																30		▲ 18,300	36,328		舗装工事施工(31年7月完了予定)				
																31									
																累計	171,773	▲ 18,300	84,253	0					
61	D	-	4	-	7	-	新地駅前地区 災害公営住宅 整備事業	中島地区	町	町	直接	完了	563,130	25	~	28	23								
																	24								
																	25	161,000		0		- 他工事の遅れにより繰越			
																	26	446,250		0		他工事の遅れにより繰越			
																	27			95,034		実施設計業務委託発注。			
																	28			397,704		災害公営住宅中島地区建築工事完成。			
																	29		▲ 114,511						
																	30								
																	31								
																	累計	607,250	▲ 114,511	492,738	1				
62	◆	D	-	17	-	3	常磐線特定環 境影響評価 (事後調査)	中島地区 他	町	町	直接	完了	36,020	25	~	27	23								
																	24								
																	25	27,440		20,580		- H25.7 常磐線特定環境影響評価委託発注			
																	26			4,274		常磐線特定環境影響評価委託			
																	27	1,376		2,419	1,543	常磐線特定環境影響評価委託			
																	28								
																	29								
																	30								
																	31								
																	累計	28,816	0	27,273	1,543				

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
	1	2	3	4	5	6								開始	終了	経過												
72	◆	D	-	22	-	2	-	3	釣師地区防災 緑地管理施設 整備事業	釣師地区	町	町	直接	継続	66,027	30	~	31	23									
																			24									
																			25									
																			26									
																			27									
																			28									
																			29					52,821				
																			30						20,783			
																			31							倉庫、サイン設置工事発注。		
																			累計					0	52,821	20,783	0	
																			73		D	-	5	-	2	-		新地町災害公 営住宅家賃低 廉化事業【補 助率変更分】
24																												
25																												
26																												
27																												
28																												
29					3,711																							
30					17,221	3,280																						
31																												
累計					0	20,932	3,280	0																				

(様式2D)

新地町 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。															
		都道府 交付分			各年度 別合計					23	40,000	0	0	0	
										24	687,700	0	195,714	0	
										25	2,605,073	0	346,532	2,079	
										26	2,251,400	0	3,419,512	40,000	
										27	6,597,370	0	1,955,639	0	
										28	219,092	183,206	3,815,015	0	
										29	656,685	181,043	1,911,305	14,233	
										30	0	▲ 17,030	1,171,239	381,609	
										31	0	0	0	0	
		17,275,122	都道府交付分 計								13,057,320	347,219	12,814,956	437,921	
		市町村 交付分			各年度 別合計					23	148,219	0	126,769	69	
										24	8,877,750	0	4,140,167	30,766	
										25	7,297,831	0	4,027,572	60,970	
										26	5,281,154	0	6,122,816	225,275	
										27	4,033,046	0	3,730,720	49,578	
										28	742,226	0	1,603,250	▲ 56,412	
										29	0	0	838,371	766,092	
										30	0	0	2,691,771	154,243	
										31	0	0	0	0	
		32,997,176	市町村交付分 計								26,380,226	0	23,281,436	1,230,581	
		都道府・ 市町村 交付分			各年度 別合計					23	188,219	0	126,769	69	
										24	9,565,450	0	4,335,881	30,766	
										25	9,902,904	0	4,374,104	63,049	
										26	7,532,554	0	9,542,328	265,275	
										27	10,630,416	0	5,686,359	49,578	
										28	961,318	183,206	5,418,265	▲ 56,412	
										29	656,685	181,043	2,749,676	780,325	
										30	0	▲ 17,030	3,863,010	535,852	
										31	0	0	0	0	
		50,272,298	合計								39,437,546	347,219	36,096,392	1,668,502	

