

(様式1)

南相馬市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

令和2年3月末時点

(単位:千円)

南相馬市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	958,585	0
	H24	17,477,293	1,794,926
	H25	10,812,506	9,185,268
	H26	3,217,385	8,630,763
	H27	2,526,083	8,387,353
	H28	2,067,357	1,638,678
	H29	0	976,614
	H30	11,174	603,641
	H31	13,620	409,013
H32	0	0	
合計	37,084,003	31,626,256	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	1,132,451	37,084,003	13,881	31,626,256	4,339,177

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	104,600	36,638
	H24	1,746,111	348,419
	H25	3,258,567	1,197,524
	H26	6,601,373	3,253,502
	H27	1,913,779	5,099,875
	H28	0	999,666
	H29	0	543,575
	H30	0	137,578
	H31	7,500	34,070
H32	0	0	
合計	13,631,930	11,650,847	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和元年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和元年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	32,744,826	37,084,003	0	0	4,339,177
都道府県交付分	11,740,235	13,631,930	▲ 1,749,920	0	141,775
合計	44,485,061	50,715,933	▲ 1,749,920	0	4,480,952

※令和元年度末までに執行が可能な実績として、令和元年度事業分までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

南相馬市

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	A	-	4	-	1	-	市内埋蔵文化財発掘調査事業	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	継続	40,835	24	～	32	H23			0	発掘調査予定 8件	
																	H24	30,626		0	30,626	
																	H25			0	0	
																	H26			502	▲ 502	発掘調査2件。整理調査。
																	H27			0	0	
																	H28			110	▲ 110	整理調査。29年3月報告書刊行。
																	H29			6,126	▲ 6,126	整理作業
																	H30			8,584	▲ 8,584	
																	H31			7,365	▲ 7,365	
																	H32				0	
																	累計	30,626	0	22,687	7,939	
2	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発掘調査事業(鹿島区)	鹿島区大森遺跡外8地区	市	市	直接	完了	40,835	24	～	28	H23			0	発掘調査完了 7件	
																	H24	30,626		7,163	23,463	
																	H25			10,348	▲ 10,348	発掘調査完了 7件
																	H26			819	▲ 819	整理調査。
																	H27			1,701	▲ 1,701	整理調査。
																	H28			550	▲ 550	整理調査。29年3月報告書刊行。
																	H29				0	埋蔵文化財発掘調査事業に1本化申請のため、上記に統合
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	30,626	0	20,581	10,045	
3	A	-	4	-	3	-	埋蔵文化財発掘調査事業(原町区)	原町区金沢地区外11地区	市	市	直接	完了	40,834	24	～	28	H23			0	発掘調査完了 7件	
																	H24	30,625		6,440	24,185	
																	H25			12,092	▲ 12,092	発掘調査完了 6件
																	H26			4,668	▲ 4,668	整理調査。
																	H27			1,702	▲ 1,702	整理調査。
																	H28			439	▲ 439	整理調査。29年3月報告書刊行。
																	H29				0	埋蔵文化財発掘調査事業に1本化申請のため、上記に統合
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	30,625	0	25,341	5,284	
19	A	-	2	-	1	-	学校施設環境改善事業(公立学校の耐震化)	小高区(小高中)	市	市	直接	完了	80,205	24	～	25	H23			0	25年3月、本体工事発注。	
																	H24	66,837		66,837	0	
																	H25			0	0	25年9月完了
																	H26				0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	66,837	0	66,837	0	

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	～	～																				
55	A	-	4	-	7	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	南相馬市 右田・海 老地区 他	県	県	直接	完了	164,256	25	～	31	H23				0	25年6月から埋蔵文化財試掘調査を開始 26年6月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、11月終了 27年7月 27年度対象範囲試掘確認調査開始、3月報告書刊 28年4月 28年度対象範囲試掘確認調査開始、12月報告書 29年4月 29年度対象範囲試掘確認調査開始、3月報告書刊 30年4月、30年度対象範囲試掘確認調査開始、1月報告書刊 31年4月、元年度対象範囲試掘確認調査開始、2月報告書刊
																	H24				0	
																	H25	123,192		47,967	75,225	
																	H26	0		5,314	▲ 5,314	
																	H27	0		20,791	▲ 20,791	
																	H28	0		9,427	▲ 9,427	
																	H29	0		1,911	▲ 1,911	
																	H30	0		1,146	▲ 1,146	
																	H31			428	▲ 428	
																	H32				0	
																	累計	123,192	0	86,984	36,208	
																	62	A	-	4	-	
H24				0																		
H25			0	0																		
H26	5,979		3,242	2,737																		
H27				0																		
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	5,979	0	3,242	2,737																		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
										H23	0	0	0	0	
										H24	158,714	0	80,440	78,274	
										H25	108,118	0	34,586	73,532	
										H26	37,907	0	12,014	25,893	
										H27	0	0	116,327	▲ 116,327	
										H28	3,400	0	5,719	▲ 2,319	
										H29	0	0	8,545	▲ 8,545	
										H30	0	0	8,753	▲ 8,753	
										H31	0	0	7,365	▲ 7,365	
										H32	0	0	0	0	
								426,436	市町村交付分 計		308,139	0	273,749	34,390	
										H23	0	0	0	0	
										H24	0	0	0	0	
										H25	190,818	0	60,470	130,348	
										H26	0	0	6,832	▲ 6,832	
										H27	0	0	22,410	▲ 22,410	
										H28	0	0	10,157	▲ 10,157	
										H29	0	0	1,911	▲ 1,911	
										H30	0	0	1,146	▲ 1,146	
										H31	0	0	428	▲ 428	
										H32	0	0	0	0	
								254,424	都道府県交付分 計		190,818	0	103,354	87,464	
										H23	0	0	0	0	
										H24	158,714	0	80,440	78,274	
										H25	298,936	0	95,056	203,880	
										H26	37,907	0	18,846	19,061	
										H27	0	0	138,737	▲ 138,737	
										H28	3,400	0	15,876	▲ 12,476	
										H29	0	0	10,456	▲ 10,456	
										H30	0	0	9,899	▲ 9,899	
										H31	0	0	7,793	▲ 7,793	
										H32	0	0	0	0	
								680,860	合計		498,957	0	377,103	121,854	

南相馬市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 農林水産省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
4	C	-	7	-	1	水産業共同利用施設復興整備事業(水産業共同利用施設整備)	鹿島区真野川漁港	市	市	直接	完了	1,040,720	24 ~ 31	H23				0	H25.2一部実施設計完了。H25.3一部工事発注。H26.3一部工事完了
														H24	37,350		35,054	2,296	
														H25	45,825		34,696	11,129	H25.8地質調査完了。H26.3実施設計・上水道給水管布設工事
														H26	694,040		586,454	107,586	H26.10施設工事発注。H27.2一部施設工事完了。H27.12完了予定。
														H27	3,324		82,547	▲ 79,223	H27.7施設工事発注。H28.3オイルフェンス工事以外完了
														H28			▲ 232	232	H29.3オイルフェンス工事(右岸)完了(繰越分)
														H29			0	0	H303オイルフェンス格納庫用地測量完了
														H30			0	0	
														H31			7,354	▲ 7,354	
														H32			0	0	
														累計	780,539	0	745,873	34,666	
														5	C	-	9	-	1
H24			67,051	▲ 67,051	H25年3月工事発注														
H25		▲ 5,479	0	▲ 5,479	H26年3月完了														
H26			0	0															
H27			0	0															
H28			0	0															
H29			0	0															
H30			▲ 9,999	9,999															
H31			0	0															
H32			0	0															
累計	74,500	▲ 5,479	57,052	11,969															
6	C	-	9	-	2	木質バイオマス関連施設整備事業(木造公共建築物整備事業)	原町区	市	市	直接	完了	49,306	23 ~ 25						
														H24			36,979	▲ 36,979	H25年3月工事発注
														H25		5,479	0	5,479	H26年3月完了
														H26			0	0	
														H27			0	0	
														H28			0	0	
														H29			0	0	
														H30			0	0	
														H31			0	0	
														H32			0	0	
														累計	31,500	5,479	36,979	0	
														15	C	-	1	-	1
H24	23,475		80,755	▲ 57,280															
H25				0	H26年1月完了。														
H26			10,574	▲ 10,574															
H27			0	0															
H28			0	0															
H29			0	0															
H30		▲ 107		▲ 107															
H31			0	0															
H32			0	0															
累計	128,075	▲ 107	127,967	1															

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
16	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業 (農業用施設整備等)	小高区 鹿島区 原町区	県	市	間接	完了	1,016,788	24	~	27	H23			0	平成25年2月18日着工
																	H24	286,755		255,457	平成25年2月27日、3月8日、13日、21日、28日竣工
																	H25	210,000		131,418	平成25年10月22日発注、平成25年11月27日導入、平成25年11月30日使用開始
																	H26			▲ 234,074	平成26年10月8日着工、平成27年3月20日竣工
																	H27	397,726		▲ 20,912	平成27年7月2日着工、平成28年3月18日竣工
																	H28			0	
																	H29		▲ 131,889	▲ 131,889	
																	H30			0	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	894,481	▲ 131,889	762,592	0
																	17	◆	C	-	4
H24	18,488		3,013																		
H25			0	平成25年国直轄で対応 シンポジウム16回開催																	
H26			0																		
H27			0																		
H28			0																		
H29			0																		
H30		▲ 3,012	▲ 3,012																		
H31			0																		
H32			0																		
累計	18,488	▲ 3,012	15,475	1																	
18	◆	C	-	4	-	1	被災地域農業復興総合支援事業 (効果促進事業)	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	完了	73,942	24	~	27					
																	H24			0	
																	H25	29,904		5,461	25年5月業務発注。26年3月完了
																	H26	29,248		745	26年4月業務発注。27年3月完了
																	H27			0	
																	H28			0	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	59,152	0	52,946	6,206
																	20	C	-	4	-
H24	86,250		86,231																		
H25			0																		
H26			0																		
H27			0																		
H28			0																		
H29			0																		
H30			0																		
H31			0																		
H32			0																		
累計	86,250	0	86,231	19																	
21	◆	C	-	9	-	1	木質バイオマス施設等緊急整備事業(調査事業)	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	完了	58,000	24	~	24					
																	H24	46,400		0	H25年3月完了
																	H25			0	24年度にて終了
																	H26			0	
																	H27			0	
																	H28			0	
																	H29			0	
																	H30			0	
																	H31			0	
																	H32			0	
																	累計	46,400	0	46,400	0

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																				
35	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	八沢地区 他	県	県	直接	完了	64,893	24	~	25	H23			0	H24年12月に事業計画書作成業務を発注。 H25年12月完了。																			
																	H24	64,893		64,893		0																		
																	H25			0																				
																	H26			0																				
																	H27			0																				
																	H28			0																				
																	H29			0																				
																	H30			0																				
																	H31			0																				
																	H32			0																				
																	累計	64,893	0	64,893		0																		
																	42	C	-	1		-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	真野川漁 港	県	県	直接	完了	298,389	25	~	29	H23			0	25年7月測量設計発注 26年10月積算委託発注 27年9月工事発注 30年3月工事完成	
																																			H24			0		
H25	15,000		7,533	7,467																																				
H26	169,500		2,867	166,633																																				
H27	40,500		210,919	▲ 170,419																																				
H28			2,472	▲ 2,472																																				
H29			0	0																																				
H30		▲ 1,208		▲ 1,208																																				
H31			0	0																																				
H32			0	0																																				
累計	225,000	▲ 1,208	223,791	1																																				
43	C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	金沢・北 泉地区	県	県	直接	継続	1,260,555	24	~	32					H23																0	地元説明会等により合意形成を図り、法手続きを終え、H25 年3月に事業着手(実施設計に着手)した。 H25年10月、区画整理工契約。 H26年10月、区画整理工契約。 H27年7月、実施設計契約。 H29年3月、管水路工契約。 H29年7月、確定測量契約。 H30年7月、区画整理工契約。 R1年5月、換地業務契約		
																					H24														26,250		25,414			836
																	H25	238,462		232,095	6,367																			
																	H26	254,266		226,635	27,631																			
																	H27	263,962		71,502	192,460																			
																	H28			129,055	▲ 129,055																			
																	H29		46,462		38,193																			
																	H30		33,076	136,432	▲ 103,356																			
																	H31	7,500	75,435	33,642	49,293																			
																	H32			0	0																			
																	累計	790,440	154,973	863,044	82,369																			
																	44	◆	C	-	4	-	3	-	被災地域農業 復興総合支援 事業(園芸施 設整備・造成 事業)	鹿島区	市	市	直接	完了	612,081	25	~	28	H23				0	用地取得が年度内に完了できないため、次年度に繰り越した。 平成27年度に造成事業等を実施予定 埋蔵文化財調査一部繰越、造成契約し平成28年度と継続費 平成29年3月竣工
																																			H24				0	
H25	160,000		0	160,000																																				
H26	0		0	0																																				
H27	334,344		324,776	9,568																																				
H28			10,333	▲ 10,333																																				
H29			0	0																																				
H30			0	0																																				
H31		▲ 4,679		▲ 4,679																																				
H32			0	0																																				
累計	494,344	▲ 4,679	335,109	154,556																																				
48	C	-	1	-	5	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	八沢	県	県	直接	完了	1,475,351	25	~	27																			H23			0	地元説明会等により合意形成を図り、H25年2月より法手続き に着手し、H25年12月計画確定。 H25年11月、実施設計・境界測量契約。 H26年7月、区画整理工契約。 H27年10月、区画整理工契約。 H28年10月、区画整理工契約。	
																																			H24			0		
																	H25	175,335		175,335	0																			
																	H26	1,368,742		98,694	1,270,048																			
																	H27			832,485	▲ 832,485																			
																	H28			0	0																			
																	H29			0	0																			
																	H30			0	0																			
																	H31		▲ 437,563		▲ 437,563																			
																	H32			0	0																			
																	累計	1,544,077	▲ 437,563	1,106,514	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
49	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	原町東	県	県	直接	完了	3,336,894	25 ~ 27	H23				0	地元説明会等により合意形成を図り、H24年12月より法手続 きに着手し、H25年7月計画確定。 H25年6月、実施設計・境界測量契約。 H26年7月、区画整理工契約。 H27年10月、区画整理工契約。 H28年4月、区画整理工契約。																
															H24				0																	
															H25	176,475		156,386	20,089																	
															H26	2,556,802		427,223	2,129,579																	
															H27		67,500	1,853,808	▲ 1,786,308																	
															H28			363,360	▲ 363,360																	
															H29			▲ 298,108	298,108																	
															H30		▲ 291,558		▲ 291,558																	
															H31		▲ 6,546		▲ 6,546																	
															H32				0																	
															累計	2,733,277	▲ 230,604	2,502,669	4																	
															50	C	-	1	-		7	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画作成)	飯崎	県	県	直接	完了	10,000	25 ~ 25	H23				0	H26年11月災害計画調査委託発注。H26年3月完了。
																															H24				0	
H25	10,000		9,999	1																																
H26				0																																
H27				0																																
H28				0																																
H29				0																																
H30				0																																
H31				0																																
H32				0																																
累計	10,000	0	9,999	1																																
51	C	-	4	-	3	-	被災地域農業 復興総合支援 事業 (園芸施設整 備事業)	鹿島区	県	市	間接	完了	1,192,321	25 ~ 28						H23														0	平成26年度繰越 平成27年度に延期 平成27年12月21日着工、平成28年11月竣工予定(H28債務負 平成29年2月10日完了	
																				H24														0		
															H25	900,000			900,000																	
															H26				0																	
															H27			894,240	▲ 894,240																	
															H28				0																	
															H29				0																	
															H30		▲ 5,759		▲ 5,759																	
															H31				0																	
															H32				0																	
															累計	900,000	▲ 5,759	894,240	1																	
															56	C	-	1	-	8	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	右田・海 老地区	県	県	直接	完了	825,647	25 ~ 27	H23				0		H25年10月、実施設計契約。H25年11月、境界測量契約。 H26年12月、区画整理工契約。 H27年7月、区画整理工契約。
																														H24				0		
H25	127,642		82,395	45,247																																
H26	753,900		424,147	329,753																																
H27			128,400	▲ 128,400																																
H28		▲ 240,531	▲ 15,708	▲ 224,823																																
H29		▲ 3,470		▲ 3,470																																
H30		▲ 18,306		▲ 18,306																																
H31				0																																
H32				0																																
累計	881,542	▲ 262,307	619,234	1																																
57	C	-	1	-	9	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	真野地区	県	県	直接	完了	208,053	25 ~ 27																H23				0	H25年10月、実施設計・境界測量契約。 H26年12月、換地業務契約。 H27年10月、区画整理工契約。	
																														H24				0		
															H25	82,027		61,155	20,872																	
															H26	676,950		12,907	664,043																	
															H27			84,436	▲ 84,436																	
															H28		▲ 600,478	▲ 2,459	▲ 598,019																	
															H29				0																	
															H30		▲ 2,459		▲ 2,459																	
															H31				0																	
															H32				0																	
															累計	758,977	▲ 602,937	156,039	1																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																
58	C	-	1	-	10	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(集 落排水整備)	鹿島西部 地区農業 集落排水 処理施設	市	市	直接	完了	249,336	25 ~ 28	H23				0	H26.2月基本設計発注。(H26.5月完了) H26.7月詳細設計発注。H27.2月、完成 実施設計、工事監理委託、土木、機械・電気設備工事年度内																
															H24				0																	
															H25	1,695		1,695	0																	
															H26	9,375		9,153	222																	
															H27	175,932		130,219	45,713																	
															H28			6	▲ 6																	
															H29				0																	
															H30				0																	
															H31				0																	
															H32				0																	
															累計	187,002	0	141,073	45,929																	
															59	◆	C	-	1		-	1	復興基盤総合 整備地形図作 成事業	真野地区	市	市	直接	完了	2,468	25 ~ 25	H23				0	H26.2月発注。 H26.4月完了
																															H24				0	
H25	1,974		1,814	160																																
H26				0																																
H27				0																																
H28				0																																
H29				0																																
H30				0																																
H31				0																																
H32				0																																
累計	1,974	0	1,814	160																																
60	C	-	1	-	11	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	原町南部 地区	県	県	直接	完了	533,479	25 ~ 27						H23														0	H25年促進費支出 H26年9月設計業務契約、H27年12月完了予定 H27年10月、区画整理工契約。 H28年8月、管水路工契約。	
																				H24														0		
															H25	236,533		92,378	144,155																	
															H26	208,725		44,319	164,406																	
															H27	29,475	▲ 67,500	182,224	▲ 220,249																	
															H28			81,187	▲ 81,187																	
															H29				0																	
															H30		▲ 7,124		▲ 7,124																	
															H31				0																	
															H32				0																	
															累計	474,733	▲ 74,624	400,108	1																	
															61	◆	C	-	1	-	6	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (復興整備実 施計画)	原町第1	県	県	直接	完了	303,958	25 ~ 27	H23				0		H26年1月、埋蔵文化財発掘調査契約。 H26年4月、埋蔵文化財発掘調査契約。 H27年4月、埋蔵文化財発掘調査契約。
																														H24				0		
H25	2,353		2,353	0																																
H26	196,488		165,804	30,684																																
H27	105,316		75,010	30,306																																
H28		▲ 7,577		▲ 7,577																																
H29		▲ 53,413		▲ 53,413																																
H30				0																																
H31				0																																
H32				0																																
累計	304,157	▲ 60,990	243,167	0																																
64	C	-	7	-	2	-	水産業共同利 用施設復興整 備事業	原町区	市	市	直接	完了	28,476	28 ~ 29																H23				0	平成28年7月設計等委託契約。平成29年2月改修工事契約。平 平成29年5月備品購入契約。平成29年8月完了。	
																														H24				0		
															H25				0																	
															H26				0																	
															H27			0	0																	
															H28	21,357		14,823	6,534																	
															H29			6,364	▲ 6,364																	
															H30				0																	
															H31				0																	
															H32				0																	
															累計	21,357	0	21,187	170																	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況										
70	◆ C - 7 - 1 - 1	水産業共同利 用施設復興整 備事業	鹿島区	市	市	直接	完了	5,849	31 ~ 31	H23				0											
										H24				0											
										H25				0											
										H26				0											
										H27				0											
										H28				0											
										H29				0											
										H30				0											
										H31		4,679	4,659	20											
										H32				0											
										累計	0	4,679	4,659	20											
										市町村 交付分															
										各年度 別合計															
2,238,872 市町村交付分 計											1,696,768	0	1,443,092	253,676											
都道府県 交付分																									
各年度 別合計																									
10,788,641 都道府県交付分 計											9,814,390	▲ 1,656,027	8,075,963	82,400											
市町村 都道府県 計																									
各年度 別合計																									
13,027,513 合計											11,511,158	▲ 1,656,027	9,519,055	336,076											

南相馬市 復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
7	D-4-1-	災害公営住宅 整備事業(小 高区)	小高区	市	市	直接	完了	1,038,037	24 ~ 27	H23			0	0	25年9月岡田地区(万ヶ迫団地)実施設計発注。26年3月東町地区(農協跡地外)CMr発注。 平成27年2月東町地区(農協跡地外)本体工事発注、27年3月岡田地区(万ヶ迫団地)、小高区市街中心部本体工事発注。 平成28年2月東町地区(農協跡地外)完了、28年3月岡田地区(万ヶ迫団地)、小高区市街中心部完了
										H24	180,153		0	180,153	
										H25	764,312		25,650	738,662	
										H26	0		454,116	▲ 454,116	
										H27	26,655		469,099	▲ 442,444	
										H28			▲ 12,155	12,155	
										H29			5	▲ 5	
										H30			2	▲ 2	
										H31		▲ 62,838	▲ 62,838	0	
										H32				0	
										累計	971,120	▲ 62,838	873,879	34,403	
										8	D-4-2-	災害公営住宅 整備事業(鹿 島区)	鹿島区	市	
H24	1,081,313		126,146	955,167											
H25	365,019		778,785	▲ 413,766											
H26	654,441		315,696	338,745											
H27			647,594	▲ 647,594											
H28			6,656	▲ 6,656											
H29				0											
H30			▲ 176	176											
H31		▲ 48,104	▲ 48,104	0											
H32				0											
累計	2,255,082	▲ 48,104	1,826,597	380,381											
9	D-4-3-	災害公営住宅 整備事業(原 町区)	原町区	市	市	直接	完了	5,654,565	23 ~ 27						H23
										H24	1,904,452		413,590	1,490,862	
										H25	3,144,495		802,719	2,341,776	
										H26	0		2,229,760	▲ 2,229,760	
										H27			1,583,596	▲ 1,583,596	
										H28		▲ 321,749	7,003	▲ 328,752	
										H29		▲ 365,520	10	▲ 365,530	
										H30			186	▲ 186	
										H31		▲ 112,207	▲ 112,207	0	
										H32				0	
										累計	5,747,223	▲ 799,476	4,924,657	23,090	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
10	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(鹿 島区)	鹿島区	市	市	直接	完了	7,310,628	24	~	29	H23			0	24年12月住宅団地用地買収開始。25年3月住宅団地造成発注。	
																	H24	5,311,454		132,669	5,178,785	住宅団地9地区造成完了、2地区発注済。25年9月移転元買収開始。
																	H25	857,986		2,857,714	▲ 1,999,728	住宅団地全地区(11地区)造成完了。移転元買収88%(筆数へ-)完了。補助金実績63件
																	H26	227,357		1,711,280	▲ 1,483,923	移転元買収91%(筆数へ-)完了。補助金実績124件
																	H27			456,826	▲ 456,826	移転元買収99%(筆数へ-)完了。補助金実績30件
																	H28			153,257	▲ 153,257	移転元買収100%(筆数へ-)完了。補助金実績4件
																	H29			11,099	▲ 11,099	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	6,396,797	0	5,322,845	1,073,952	
																	11	D	-	23	-	1
H24	127,020		43,460	83,560	24年7月測量設計業務発注(3力年)。																	
H25	58,348		146,488	▲ 88,140	24年7月支援業務発注(3力年)。測量設計11地区業務完了。																	
H26	82,576		56,025	26,551	24年7月支援業務発注(4力年)(委託期間変更)																	
H27			17,253	▲ 17,253	24年7月支援業務発注(5力年)(委託期間変更)																	
H28			4,299	▲ 4,299	24年7月支援業務発注(6力年)(委託期間変更)																	
H29			209	▲ 209	24年7月支援業務発注(5力年)(支援業務完了)																	
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	267,944	0	267,734	210																		
12	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業(原 町区)	原町区	市	市	直接	完了	9,734,834	24	~	29						
																	H24	4,661,350		440,532	4,220,818	
																	H25	2,540,528		3,335,527	▲ 794,999	住宅団地2地区造成完了、6地区発注済。25年9月移転元買収開始。
																	H26	571,529		2,217,829	▲ 1,646,300	住宅団地8地区造成完了、2地区造成中。移転元買収85%(筆数へ-)完了。
																	H27			1,770,251	▲ 1,770,251	住宅団地全地区(10地区)造成完了。移転元買収90%(筆数へ-)完了。補助金実績46件
																	H28	744,570		478,156	266,414	移転元買収97%(筆数へ-)完了。補助金実績13件
																	H29			95,796	▲ 95,796	
																	H30			▲ 10,001	10,001	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	8,517,977	0	8,328,090	189,887	
																	13	D	-	23	-	2
H24	126,698		64,992	61,706	24年7月測量設計業務発注。																	
H25	90,380		132,957	▲ 42,577	24年7月支援業務発注(3力年)。測量設計10地区業務完了。																	
H26	172,443		104,050	68,393	24年7月支援業務発注(4力年)(委託期間変更)。埋蔵文化財2																	
H27			36,591	▲ 36,591	24年7月支援業務発注(5力年)(委託期間変更)。埋蔵文化財2																	
H28			20,960	▲ 20,960	24年7月支援業務発注(6力年)(委託期間変更)。																	
H29			2,597	▲ 2,597	24年7月支援業務発注(5力年)(支援業務完了)																	
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	389,521	0	362,147	27,374																		
14	D	-	20	-	1	-	都市防災推進 事業(都市防 災総合推進事 業)	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	完了	59,450	24	~	27						
																	H24	44,587		43,241	1,346	24年11月計画策定業務発注(2件)。
																	H25			644	▲ 644	
																	H26			0	0	
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30			1	▲ 1	
																	H31				0	
																	H32				0	
累計	44,587	0	43,886	701																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																			
22	D	-	1	-	1	-	道路事業(高見町北萱浜線)	原町区	市	市	直接	完了	198,896	24	~	28	H23			0	24年7月実施設計発注繰越。 25年9月実施設計完了。用地買収開始、26年1月工事発注繰越。 26年5月工事発注、27年2月完了、26年12月工事発注繰越。用 27年9月工事発注繰越。 28年5月完了。																		
																	H24	43,400		9,358		34,042																	
																	H25	29,450		18,973		10,477																	
																	H26	38,750		73,304		▲ 34,554																	
																	H27	42,544		34,816		7,728																	
																	H28			638		▲ 638																	
																	H29					0																	
																	H30					0																	
																	H31					0																	
																	H32					0																	
																	累計	154,144	0	137,089		17,055																	
																	23	◆	D	-		1	-	1	震災対応復旧・復興事業のための輸送経路改善事業	鹿島区	市	市	直接	完了	35,520	24	~	26	H23			0	24年7月 管理運営計画策定業務発注。24年11月 協議資料策定業務・環境保全対策業務・補償積算業務・土質調査業務 発注。 24年9月実施設計発注。25年3月繰越明許。26年3月完了。
																																			H24	28,416		9,506	
H25			18,910	▲ 18,910																																			
H26				0																																			
H27				0																																			
H28				0																																			
H29				0																																			
H30				0																																			
H31				0																																			
H32				0																																			
累計	28,416	0	28,416	0																																			
24	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	原町海老相馬線	県	県	直接	完了	1,951,000	24	~	30					H23																0	24年5月 道路詳細設計発注。24年9月地質調査発注。 25年10月用地測量発注。26年3月橋梁下部工発注。 26年7月道路改良工事発注。 28年3月、道路改良工事実施。 29年3月、橋梁上部工事、道路改良工事、用地補償実施。 30年3月、道路改良工事実施。	
																					H24														620,000		30,670		
																	H25	292,000		194,240	97,760																		
																	H26	216,000		729,369	▲ 513,369																		
																	H27	432,800		56,926	375,874																		
																	H28	0		139,223	▲ 139,223																		
																	H29			400,828	▲ 400,828																		
																	H30				0																		
																	H31				0																		
																	H32				0																		
																	累計	1,560,800	0	1,551,256	9,544																		
																	25	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	北泉小高線	県	県	直接	完了	2,155,000	24	~	28	H23			0		24年12月地質調査発注。25年1月道路詳細設計発注。 26年3月道路詳細設計完。25年8月橋梁詳細設計完。 26年7月道路改良工事、橋梁下部工事発注済。 28年3月、道路改良工事、橋梁下部工事実施。 29年3月、用地補償、道路改良工事実施。 30年3月完了
																																		H24	620,000		13,683		
H25	260,000		31,694	228,306																																			
H26	200,000		846,712	▲ 646,712																																			
H27	644,000		267,785	376,215																																			
H28			290,740	▲ 290,740																																			
H29			273,386	▲ 273,386																																			
H30				0																																			
H31				0																																			
H32				0																																			
累計	1,724,000	0	1,724,000	0																																			
26	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅整備計画策定支援事業	南相馬市他	市	市	直接	完了	31,500	24	~	24																		H23			0	24年11月福島県と策定支援に関する協定書締結。	
																																		H24	25,200		24,780		
																	H25				0																		
																	H26				0																		
																	H27				0																		
																	H28				0																		
																	H29				0																		
																	H30				0																		
																	H31				0																		
																	H32				0																		
																	累計	25,200	0	24,780	420																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
27	◆	D	-	20	-	1	-	1	都市防災推進 事業(災害記 録編纂事業)	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	完了	10,878	24	~	24	H23			0	24年10月業務発注。24年度にて終了。	
																			H24	8,702		5,863		2,839
																			H25					0
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	8,702	0	5,863		2,839
																			28	◆	D	-		23
H24	120,000		45,406	74,594																				
H25	80,000		16,800	63,200																				
H26			16,000	▲ 16,000																				
H27			28,000	▲ 28,000																				
H28			69,877	▲ 69,877																				
H29				0																				
H30				0																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	200,000	0	176,083	23,917																				
29	◆	D	-	23	-	2	-	1	(仮称)南相馬 市復興工業団 地造成事業	原町区	市	市	直接	完了	70,000	24	~	24					H23	
																			H24	56,000		48,132	7,868	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31				0	
																			H32				0	
																			累計	56,000	0	48,132	7,868	
																			30		D	-	23	-
H24	126,505		38,588	87,917																				
H25			55,650	▲ 55,650																				
H26	68,055		47,247	20,808																				
H27			20,129	▲ 20,129																				
H28			28,484	▲ 28,484																				
H29			4,214	▲ 4,214																				
H30				0																				
H31				0																				
H32				0																				
累計	194,560	0	194,312	248																				
31	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業	南相馬市	市	市	直接	継続	5,533,240	24	~	32						
																			H24	3,019,227		54,095	2,965,132	
																			H25	46,960		719,621	▲ 672,661	
																			H26	42,135		244,219	▲ 202,084	
																			H27	1,635,979		416,940	1,219,039	
																			H28	256,358		▲ 2,196	258,554	
																			H29			277,054	▲ 277,054	
																			H30			126,281	▲ 126,281	
																			H31		▲ 574,069	101,061	▲ 675,130	
																			H32				0	
																			累計	5,000,659	▲ 574,069	1,937,075	2,489,515	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
32	D	-	1	-	4	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	鹿島区 2-8号 線	市	市	直接	完了	179,743	24	~	31	H23				24年10月、実施設計発注、25年3月完了。	
																	H24	7,750		7,659	91	
																	H25	29,760		0	29,760	圃場整備との調整
																	H26	59,055		83,281	▲ 24,226	26年10月工事発注繰越。
																	H27	11,999		9,669	2,330	27年9月工事発注、28年3月完了。
																	H28	30,736		12,339	18,397	28年9月工事発注、29年2月完了。
																	H29			21,027	▲ 21,027	29年10月工事発注、30年1月完了
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	139,300	0	133,975	5,325	
																	33	D	-	13	-	1
H24	330,000		10,233	319,767																		
H25	330,000		115,941	214,059	平成25年度 支払い37件																	
H26	416,104		209,490	206,614	平成26年度 支払い58件																	
H27			154,134	▲ 154,134	平成27年度 支払い19件⇒40件																	
H28			105,774	▲ 105,774	平成28年度 支払い33件⇒31件																	
H29			50,381	▲ 50,381	平成29年度 支払い14件																	
H30			48,147	▲ 48,147	平成30年度 支払い13件																	
H31			22,288	▲ 22,288	平成31年度 支払い7件																	
H32				0																		
累計	1,076,104	0	716,388	359,716																		
38	D	-	1	-	5	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	原町区 菅浜零線	市	市	直接	完了	588,200	25	~	31						
																	H24				0	
																	H25	102,300		22,857	79,443	25年7月実施設計発注繰越。
																	H26	0		3,600	▲ 3,600	27年3月実施設計完了。
																	H27			61,394	▲ 61,394	27年8月委託業務発注、12月完了。
																	H28	133,377	118,807	100,824	151,360	29年3月完了。28年10月工事発注繰越。
																	H29			101,370	97,755	3,615
																	H30				120,397	▲ 120,397
																	H31				6,787	▲ 6,787
																	H32				0	
																	累計	235,677	220,177	413,614	42,240	
																	39	D	-	5	-	1
H24				0																		
H25	23,733		0	23,733																		
H26	63,184		33,941	29,243	26年3月西川原地区完了。26年9月西町地区完了。27年2月大																	
H27	284,277		138,496	145,781	28年2月東町地区(農協跡地外)、大町地区(サティ跡地)、菅浜																	
H28	141,890	172,276	270,903	43,263																		
H29		235,303	275,317	▲ 40,014																		
H30			274,187	▲ 274,187																		
H31		412,714	215,768	196,946																		
H32				0																		
累計	513,084	820,293	1,208,612	124,765																		
40	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	継続	200,441	25	~	32						
																	H24				0	
																	H25	4,368		0	4,368	
																	H26	4,061		2,997	1,064	26年3月西川原地区完了。26年9月西町地区完了。27年2月大
																	H27	11,029		16,304	▲ 5,275	28年2月東町地区(農協跡地外)、大町地区(サティ跡地)、菅浜
																	H28	35,379	30,666	28,949	37,096	
																	H29		28,847	29,459	▲ 612	
																	H30			26,831	▲ 26,831	
																	H31		35,978	24,182	11,796	
																	H32				0	
																	累計	54,837	95,491	128,722	21,606	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
41	D	-	23	-	3	-	防災集団移転 促進事業(小 高区)	小高区	市	市	直接	完了	2,817,311	25	~	29	H23			0	24年8月移転費用補助金申請業務開始。		
																	H24			1,155	▲ 1,155		
																	H25	1,834,408		1,717	1,832,691	24年8月移転費用補助金申請業務開始。	
																	H26	0		148,925	▲ 148,925	移転元買取4%(筆数ベース)完了。補助金実績33件	
																	H27			1,797,379	▲ 1,797,379	移転元買取79%(筆数ベース)完了。補助金実績51件	
																	H28	630,738		301,054	329,684	移転元買取96%(筆数ベース)完了。補助金実績32件	
																	H29			70,396	▲ 70,396	移転元買取100%(筆数ベース)完了。補助金実績2件	
																	H30			1	▲ 1		
																	H31			0	0		
																	H32			0	0		
累計	2,465,146	0	2,320,627	144,519																			
45	◆	D	-	4	-	2	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(鹿島区)	鹿島区	市	市	直接	完了	38,063	25	~	27	H23			0		
																		H24			0	0	
																		H25	19,877		8,964	10,913	25年6月西町地区本体工事発注。25年8月西川原地区本体工
																		H26	10,572		152	10,420	26年9月西町地区完了。西川原第二地区本体工事26年9月発
																		H27			2,026	▲ 2,026	平成28年3月西川原第二地区完了
																		H28			2	2	
																		H29			0	0	
																		H30			2	▲ 2	
																		H31			0	0	
																		H32			0	0	
累計	30,449	0	11,142	19,307																			
46	◆	D	-	4	-	3	1	災害公営住宅 駐車場整備事 業(原町区)	原町区	市	市	直接	完了	90,341	25	~	27	H23			0		
																		H24			0	0	
																		H25	72,272		2,030	70,242	25年6月大町地区(旧市立病院跡地、大町駐車場)本体工事発
																		H26	0		10,267	▲ 10,267	27年2月大町地区(旧市立病院跡地)完了、27年3月大町地区
																		H27			21,867	▲ 21,867	28年2月大町地区(サティ跡地)、荻浜地区完了、28年3月原町
																		H28			2	2	
																		H29			0	0	
																		H30			2	▲ 2	
																		H31			0	0	
																		H32			0	0	
累計	72,272	0	34,164	38,108																			
52	◆	D	-	1	-	3	1	交通インフラ 検討事業	小高区	県	県	直接	完了	17,446	25	~	25	H23			0		
																		H24			0	0	
																		H25	40,000		10,697	29,303	25年11月地質調査、道路概略設計発注。
																		H26			0	0	
																		H27			0	0	
																		H28			0	0	
																		H29		▲ 26,043		▲ 26,043	
																		H30			0	0	
																		H31			0	0	
																		H32			0	0	
累計	40,000	▲ 26,043	10,697	3,260																			
53	★	F	-	4	-	1	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)	南相馬市	県	県	直接	継続	104,653	25	~	32	H23			0		
																		H24			0	0	
																		H25	301,922		2,212	299,710	25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託
																		H26			23,345	▲ 23,345	26年9月 用地取得コーディネート委託
																		H27			1,092	▲ 1,092	27年11月 海拔標示版設置工事 外
																		H28			1,639	▲ 1,639	28年4月 東日本大震災記録保存委託、用地取得支援コティ
																		H29			9,600	▲ 9,600	29年4月 用地取得支援コーディネート委託
																		H30		▲ 218,200		▲ 218,200	
																		H31			0	0	
																		H32			0	0	
累計	301,922	▲ 218,200	37,888	45,834																			

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																						
	◆	D	-	4	-	1	-															2																					
63	◆	D	-	4	-	1	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事 業(小高区)	小高区	市	市	直接	完了	21,240	26	~	27	H23			0	平成27年2月東町地区(農協跡地外)本体工事発注、27年3月 平成28年2月東町地区(農協跡地外)完了、28年3月岡田地区																				
																			H24			0																					
																			H25			0																					
																			H26	16,992		16,992																					
																			H27		9,582	▲ 9,582																					
																			H28		▲ 1	1																					
																			H29		1	▲ 1																					
																			H30			0																					
																			H31			0																					
																			H32			0																					
																			累計	16,992	0	9,582		7,410																			
																			65		D	-		1	-	6	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)[補助 率変更分]	北泉小高 線	県	県	直接	完了	194,000	28	~	29	H23			0	29年4月、道路改良工、30年3月完了	
																																						H24			0		
H25			0																																								
H26			0																																								
H27			0																																								
H28		111,600	111,600																																								
H29	38,750	147,689	▲ 108,939																																								
H30			0																																								
H31			0																																								
H32			0																																								
累計	0	150,350	147,689	2,661																																							
66		D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業(補助率変 更分)	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	継続	173,404	30	~	32	H23																					0				
																		H24																					0				
																		H25			0																						
																		H26			0																						
																		H27			0																						
																		H28			0																						
																		H29			0																						
																		H30			0																						
																		H31	144,503	29,517	114,986																						
																		H32			0																						
																		累計	0	144,503	29,517	114,986																					
																		67	◆	D	-	4	-	1	-	3	災害公営住宅 周辺道路等整 備事業(小高 区)	小高区	市	市	直接	完了	71,816	24	~	27	H23				0		
																																					H24				0		
H25			0																																								
H26			0																																								
H27			0																																								
H28			0																																								
H29			0																																								
H30			0																																								
H31	57,452	57,452	0																																								
H32			0																																								
累計	0	57,452	57,452	0																																							
68	◆	D	-	4	-	2	-	2	災害公営住宅 周辺道路等整 備事業(鹿島 区)	鹿島区	市	市	直接	完了	54,977	23	~																				27	H23			0		
																																						H24			0		
																		H25			0																						
																		H26			0																						
																		H27			0																						
																		H28			0																						
																		H29			0																						
																		H30			0																						
																		H31	43,981	43,981	0																						
																		H32			0																						
																		累計	0	43,981	43,981	0																					

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費			年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
69	◆	D	-	4	-	3	-	2	災害公営住宅 周辺道路等整 備事業(原町 区)	原町区	市	市	直接	完了	128,238	23	~	27	H23				0	
																			H24				0	
																			H25				0	
																			H26				0	
																			H27				0	
																			H28				0	
																			H29				0	
																			H30				0	
																			H31		102,590	102,590	0	
																			H32				0	
累計																			0	102,590	102,590	0		
市町村 交付分																			H23	852,585	0	0	852,585	
H24	17,202,227	0	1,519,405	15,682,822																				
H25	10,394,196	0	9,061,947	1,332,249																				
H26	2,427,254	0	7,962,179	▲ 5,534,925																				
H27	2,012,483	0	7,691,946	▲ 5,679,463																				
H28	1,973,048	0	1,574,817	398,231																				
H29	0	0	935,320	▲ 935,320																				
H30	0	0	585,860	▲ 585,860																				
H31	0	0	380,477	▲ 380,477																				
H32	0	0	0	0																				
40,908,295 市町村交付分 計																			34,861,793	0	29,711,951	5,149,842		
都道県 交付分																			H23	0	0	0	0	
H24	1,240,000	0	44,353	1,195,647																				
H25	893,922	0	238,843	655,079																				
H26	416,000	0	1,599,426	▲ 1,183,426																				
H27	1,076,800	0	325,803	750,997																				
H28	0	111,600	431,602	▲ 320,002																				
H29	0	12,707	831,503	▲ 818,796																				
H30	0	▲ 218,200	0	▲ 218,200																				
H31	0	0	0	0																				
H32	0	0	0	0																				
4,422,099 都道県交付分 計																			3,626,722	▲ 93,893	3,471,530	61,299		
市町村 都道県 計																			H23	852,585	0	0	852,585	
H24	18,442,227	0	1,563,758	16,878,469																				
H25	11,288,118	0	9,300,790	1,987,328																				
H26	2,843,254	0	9,561,605	▲ 6,718,351																				
H27	3,089,283	0	8,017,749	▲ 4,928,466																				
H28	1,973,048	111,600	2,006,419	78,229																				
H29	0	12,707	1,766,823	▲ 1,754,116																				
H30	0	▲ 218,200	585,860	▲ 804,060																				
H31	0	0	380,477	▲ 380,477																				
H32	0	0	0	0																				
45,330,394 合計																			38,488,515	▲ 93,893	33,183,481	5,211,141		

(様式2E)

南相馬市

復興交付金事業計画 令和元年度進捗状況報告 総括表

省庁名 環境省

令和2年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
34	E-1-1-	低炭素社会 対応型浄化槽等 集中導入事業 (南相馬市浄 化槽設置整備 復興事業)	南相馬市	市	市	直接	継続	289,740	24 ~ 32	H23				0	平成24年10月3日から受付開始。31件に交付決定及び支払い済み。内訳(5人槽:7基、6~7人槽:20基、8~10人槽:4基) 87件に交付決定及び支払済み。内訳(5人槽:22基、6~7人槽:57基、8~10人槽:7基、撤去:1基) 交付申請件数112件(5人槽:33基、6~7人槽:66基、8~10人槽:7基、11~20人槽:1基、撤去:5基) 交付申請件数145件(5人槽:46基、6~7人槽:83基、8~10人槽:10基、撤去:6基) 交付申請件数112件(5人槽:33基、6~7人槽:70基、8~10人槽:5基、21~30人槽:1基、撤去:3基) 交付申請件数86件(5人槽:23基、6~7人槽:55基、8~10人槽:7基、11~20人槽:1基) 交付申請件数64件(5人槽:23基、6~7人槽:55基、8~10人槽:7基、11~20人槽:1基) 交付申請件数32件(5人槽:18基、6~7人槽:10基、8~10人槽:2基、11~20人槽:1基、撤去1基)				
										H24	32,602		9,597	23,005					
										H25	70,794		26,087	44,707					
										H26	19,561		32,460	▲ 12,899					
										H27			41,538	▲ 41,538					
										H28	69,552		33,212	36,340					
										H29			26,385	▲ 26,385					
										H30	11,174		19,027	▲ 7,853					
										H31	13,620		9,158	4,462					
										H32				0					
										累計	217,303	0	197,464	19,839					
										市町村 交付分		各年度 別合計		H23		0	0	0	0
														H24		32,602	0	9,597	23,005
														H25		70,794	0	26,087	44,707
				H26	19,561	0	32,460	▲ 12,899											
				H27	0	0	41,538	▲ 41,538											
				H28	69,552	0	33,212	36,340											
				H29	0	0	26,385	▲ 26,385											
				H30	11,174	0	19,027	▲ 7,853											
				H31	13,620	0	9,158	4,462											
				H32	0	0	0	0											
289,740		市町村交付分 計			217,303	0	197,464	19,839											
市町村 都道県 計		各年度 別合計		H23	0	0	0	0											
				H24	32,602	0	9,597	23,005											
				H25	70,794	0	26,087	44,707											
				H26	19,561	0	32,460	▲ 12,899											
				H27	0	0	41,538	▲ 41,538											
				H28	69,552	0	33,212	36,340											
				H29	0	0	26,385	▲ 26,385											
				H30	11,174	0	19,027	▲ 7,853											
				H31	13,620	0	9,158	4,462											
				H32	0	0	0	0											
289,740		合計			217,303	0	197,464	19,839											