

(様式1)

相馬市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

平成26年3月末時点

(千円)

相馬市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	1,039,177	564,816
24	16,666,403	7,039,546	
25	17,516,960	12,049,122	
26	3,814,141		
27	47,325		
合計		39,084,006	19,653,484

<参考>	相馬市東日本大震災復興交付金基金残高	19,435,072	相馬市東日本大震災復興交付金基金の利息額	4,550
------	--------------------	------------	----------------------	-------

<参考> 福島県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	91,424	0
24	2,000,060	916,595	
25	3,586,481	926,997	
26	2,064,512		
27	0		
合計		7,742,477	1,843,592

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

相馬市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6													
57	A	-	1	-	1	-	学校施設整備 事業費国庫負 担事業(相馬 市立磯部小学 校屋内運動場 整備事業)	磯部地区	市	市	直接	完了	31,380	24 ~ 25	23	0	0	-	24年9月、解体工事発注、24年10月実施設計発注、 25年3月、本体工事発注 25年12月変更契約
															24	2,631	22,501	-	
															25	20,903	1,033	0	
															26	0			
															27	0			
															累計	23,534	23,534	0	
58	A	-	2	-	1	-	学校施設環境 改善事業(相 馬市立磯部小 学校屋内運動 場整備事業)	磯部地区	市	市	直接	完了	177,822	24 ~ 25	23	0	0	-	24年9月、解体工事発注、24年10月実施設計発注、 25年3月、本体工事発注
															24	13,256	118,547	-	
															25	105,291	0	0	
															26	0			
															27	0			
															累計	118,547	118,547	0	
65	A	-	2	-	2	-	学校施設環境改 善事業(相馬市立 磯部小学校屋 内運動場整備 事業、太陽光 発電設備)	磯部地区	市	市	直接	完了	8,316	25 ~ 25	23	0	0	-	25年3月、本体工事発注
															24	0	6,237	-	
															25	6,237	0	0	
															26	0			
															27	0			
															累計	6,237	6,237	0	
78	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	相馬市全 域	市	市	直接	継続	26,100	25 ~ 27	23	0	0	-	※25年度から実施
															24	0	0	-	
															25	6,525	0	-	
															26	0			
															27	0			
															累計	6,525	0	0	
79	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発 掘調査事業	相馬亘理 線 他	県	県	直接	継続	50,976	25 ~ 25	23	0	0	-	25年4月から埋蔵文化財試掘確認調査を開始
															24	0	0	-	
															25	38,232	3,538	-	
															26	0			
															27	0			
															累計	38,232	3,538	0	
(注)														23	0	0	0	/	
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														24	0	0	0		
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														25	38,232	3,538	0		
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														26	0	0	0		
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														27	0	0	0		
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														都道県交付分 各年度別合計					
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														都道県交付分 計					
														23	0	0	0		
														24	15,887	147,285	0		
														25	138,956	1,033	0		
														26	0	0	0		
														27	0	0	0		
														市町村交付分 各年度別合計					
														市町村交付分 計					
														県・市町村交付分 合計					

(様式2C)

相馬市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興整備基盤総合整備事業(復興整備実施計画作成)	和田地区	県	県	直接	廃止	20,000	23 ~ 24	23	20,000	0	20,000	他事業(災害関連区画整理事業)により実施することとなったため廃止。
															24				
															25				
															26				
															27				
累計	20,000	0	20,000																
2	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設等整備導入事業)	岩子・新田・柏崎・磯部・古磯部・蒲庭・孫目地区等	県	市	間接	完了	1,093,238	24 ~ 24	23				平成24年6月26日(いちご栽培施設)、11月27日(機械購入)、平成25年2月14日(育苗ハウス、付帯設備)着工
															24	819,928	651,814	168,114	
															25				
															26				
															27				
累計	819,928	651,814	168,114																
3	C	-	7	-	1	-	水産業共同利用施設復興整備事業	松川浦漁港	市	市	直接	継続	4,926,248	24 ~ 27	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注、24年11月本体工事発注(漁具倉庫分) 25年4月、実施設計発注(原釜荷捌き施設)、25年5月本体工事発注(漁具倉庫)、25年6月実施設計発注(磯部水産加工施設)
															24	3,453,485	145,803	-	
															25	82,500	2,467,478	-	
															26	158,700			
															27	0			
累計	3,694,685	2,613,281	0																
4	C	-	8	-	1	-	農林水産関係試験研究機関緊急整備事業(水産試験場相馬支場復旧事業)	尾浜地区	県	県	直接	完了	63,233	23 ~ 24	23	47,424	0	-	平成24年6月設計業務委託契約、平成24年10月設計業務完了 平成24年11月工事着工、平成25年6月完成予定 平成25年4月納入、平成25年6月完成
															24		47,380	-	
															25			44	
															26				
															27				
累計	47,424	47,380	44																
33	C	-	4	-	2	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設等整備導入事業)	磯部地区	県	市	間接	完了	105,201	24 ~ 24	23				平成24年11月27日(機械購入)、平成25年3月4日(収納庫)着工
															24	78,900	69,961	8,939	
															25				
															26				
															27				
累計	78,900	69,961	8,939																
59	C	-	1	-	2	-	農山漁村地域復興整備基盤総合整備事業(復興整備実施計画作成)	八沢地区	県	県	直接	完了	35,232	24 ~ 24	23				H24年12月に事業計画書作成業務を発注し、H25年12月に完了予定している。 H26.3月完了
															24	35,232	35,232	-	
															25			0	
															26				
															27				
累計	35,232	35,232	0																
66	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	松川浦漁港	県	県	直接	継続	891,000	25 ~ 27	23				25年7月測量設計発注
															24				
															25	49,500	43,045	-	
															26				
															27				
累計	49,500	43,045	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6															
67	◆	C	-	1	-	3	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (漁港環境整 備事業)	尾浜地区	県	県	直接	継続	302,000	25	~	27	23			
																		24			
																		25	16,000	13,331	-
																		26			
																		27			
累計	16,000	13,331	0	25年7月測量設計発注																	
80		C	-	1	-	4	-	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業 (農地整備事 業)	八沢地区	県	県	直接	継続	2,669,606	25	~	27	23			
																		24			
																		25	100,065	83,722	-
																		26	877,312		
																		27			
累計	977,377	83,722	0	地元説明会等により合意形成を図り、H25年2月より法手続きに着手した。事業着手は7月頃を予定している。 25年11月、実施設計・境界測量契約。																	
81		C	-	8	-	2	-	水産種苗研 究・生産施設 復旧事業	光陽地区	県	県	直接	継続	7,392,676	25	~	27	23			
																		24			
																		25	84,507	10,104	-
																		26			
																		27			
累計	84,507	10,104	0	基本設計及び実施設計を行う計画のうち、基本設計のみ完了 (H25.11.29)																	
84		C	-	4	-	3	-	被災地域農業 復興総合支援 事業	和田地区	県	市	間接	完了	104,502	25	~	25	23			
																		24			
																		25	78,376	69,889	8,487
																		26			
																		27			
累計	78,376	69,889	8,487	平成25年7月11日着工、平成25年11月12日竣工・使用開始																	

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	67,424	0	20,000
		24	934,060	804,387	177,053
		25	328,448	220,091	8,531
		26	877,312	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計		2,207,244	1,024,478	205,584	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	3,453,485	145,803	0
		25	82,500	2,467,478	0
		26	158,700	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計		3,694,685	2,613,281	0	
県・市町村交付分 合計		5,901,929	3,637,759	205,584	

(様式2D)

相馬市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
5	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備)(東部 86号線)	原釜地区	市	市	直接	継続	130,000	24 ~ 26	23	0	0	0	24年6月、実施設計発注
															24	11,625	8,618	0	
															25	35,650	7,432	0	25年12月、測量設計発注
															26	53,474			
															27	0			
															累計	100,749	16,050	0	
6	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備)(東部 113号線)	尾浜地区	市	市	直接	継続	41,000	24 ~ 26	23	0	0	0	24年6月、実施設計発注
															24	4,650	3,375	0	
															25	17,050	2,906	0	25年7月、調査業務委託発注
															26	10,074			
															27	0			
															累計	31,774	6,281	0	
7	D	-	1	-	3	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備)(東部 116号線)	尾浜地区	市	市	直接	継続	41,000	24 ~ 26	23	0	0	0	24年6月、実施設計発注
															24	4,650	2,872	0	
															25	17,050	285	0	26年1月、調査算定業務発注
															26	10,074			
															27	0			
															累計	31,774	3,157	0	
8	D	-	1	-	4	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備)(法定 外道路)	尾浜地区	市	市	直接	継続	89,000	24 ~ 26	23	0	0	0	24年6月、実施設計発注
															24	7,750	5,745	0	
															25	41,075	571	0	26年1月、調査算定業務発注
															26	20,150			
															27	0			
															累計	68,975	6,316	0	
9	D	-	1	-	5	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備)(東部 123号線)	原釜地区	市	市	直接	継続	120,000	24 ~ 27	23	0	0	0	24年6月、実施設計発注
															24	12,400	10,485	0	
															25	36,425	0	0	
															26	21,700			
															27	0			
															累計	70,525	10,485	0	
10	D	-	1	-	6	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備)(日下 石石上線)	岩子地区	市	市	直接	継続	1,609,243	24 ~ 31	23	0	0	0	24年6月、実施設計発注
															24	60,450	34,987	0	
															25	179,025	8,537	0	25年11月、詳細設計発注
															26	267,563			
															27	0			
															累計	507,038	43,524	0	
11	D	-	1	-	7	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備)(東部 327号線)	岩子地区	市	市	直接	継続	140,000	24 ~ 26	23	0	0	0	24年6月、実施設計発注
															24	14,725	5,672	0	
															25	53,475	37,784	0	25年7月、本工事発注
															26	40,300			
															27	0			
															累計	108,500	43,456	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
12	D	-	1	-	8	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(東部339号線)	岩子地区	市	市	直接	継続	11,000	24	~	26	23	0	0	-	24年6月、実施設計発注	
																	24	2,325	728	-		
																	25	3,487	1,158	-		25年7月、本工事発注
																	26	2,712				
																	27	0				
																	累計	8,524	1,886	0		
																	23	0	0	-		
24	5,425	3,362	-																			
25	14,337	5,793	-	25年7月、本工事発注																		
26	12,786																					
27	0																					
累計	32,548	9,155	0																			
23	0	0	-		24年6月、実施設計発注																	
24	44,562	20,109	-																			
25	79,825	0	-			24年6月、実施設計発注																
26	70,137																					
27	0																					
累計	194,524	20,109	0																			
23	128,625	129,305	-	23年11月、本体工事発注、24年8月、竣工、完成12戸																		
24	2,057	42	1,335																			
25	0	0																				
26	0																					
27	0																					
累計	130,682	129,347	1,335																			
23	532,320	158,637	-		24年1月、本体工事発注、25年3月、竣工、完成46戸																	
24	91,987	461,151	4,519																			
25	0	0																				
26	0																					
27	0																					
累計	624,307	619,788	4,519																			
23	128,625	126,052	-	24年3月、本体工事発注、25年3月、竣工、完成10戸																		
24	7,927	9,564	936																			
25	0	0																				
26	0																					
27	0																					
累計	136,552	135,616	936																			
23	128,625	138,942	-		24年3月、本体工事発注、25年3月、竣工、完成12戸																	
24	27,661	12,072	5,272																			
25	0	0																				
26	0																					
27	0																					
累計	156,286	151,014	5,272																			
23	0	0	-	24年6月、造成工事発注、25年2月、共助住宅工事発注、25年3月、戸建住宅工事発注																		
24	1,128,505	1,070,112	-																			
25	0	8,337	-		26年2月、戸建住宅工事発注、26年3月変更契約																	
26	0																					
27	0																					
累計	1,128,505	1,078,449	0																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
20	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	馬場野、 磯部、原 釜、細 田、明神 前地区	市	市	直接	継続	369,479	24	~	27	23	0	0	-	※25年度から実施
																	24	19,402	0	-	
																	25	37,615	0	-	
																	26	161,546			
																	27	0			
																	累計	218,563	0	0	
21	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	馬場野、 磯部、原 釜、細 田、明神 前地区	市	市	直接	継続	186,976	24	~	27	23	0	0	-	※25年度から実施
																	24	7,241	0	-	
																	25	14,909	0	-	
																	26	10,543			
																	27	0			
																	累計	32,693	0	0	
22	◆	D	-	21	-	1	下水道事業 (公共下水道 (雨水幹線)整 備事業)(事業 計画策定)	尾浜、細 田、岩子 地区	市	市	直接	継続	376,500	23	~	24	23	10,000	0	-	24年8月、実施設計発注
																	24	291,200	136,660	-	
																	25	0	6,577	-	
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	301,200	143,237	0	
23	◆	D	-	22	-	1	津波防災緑地 基本計画策定	原釜・尾 浜地区	県	県	直接	継続	30,000	23	~	23	23	24,000		-	25年3月、基本計画に関連する設計調査業務を実施中。
																	24		18,039	-	
																	25		5,951	-	
																	26				
																	27				
																	累計	24,000	23,990	0	
24	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(細 田地区)	細田地区	市	市	直接	継続	1,465,749	23	~	27	23	36,750	0	-	24年3月、用地買収開始、24年6月、造成工事発注
																	24	527,571	96,402	-	
																	25	353,049	275	-	
																	26	182,579			
																	27	0			
																	累計	1,099,949	96,677	0	
25	D	-	23	-	2	-	防災集団移転 促進事業(刈 敷田地区)	刈敷田地 区	市	市	直接	継続	4,071,045	23	~	27	23	26,250	0	-	24年8月、用地買収開始、24年8月、造成工事発注
																	24	1,463,236	295,612	-	
																	25	1,007,323	904,128	-	
																	26	532,677			
																	27	0			
																	累計	3,029,486	1,199,740	0	
26	D	-	23	-	3	-	防災集団移転 促進事業(荒 田地区)	荒田地区	市	市	直接	継続	3,834,755	24	~	27	23	0	0	-	24年6月、実施設計発注、24年6月、移転補助開始 24年10月、用地買収開始、 25年5月、造成工事発注、用地買収
																	24	657,428	673,982	-	
																	25	2,507,504	1,335,607	-	
																	26	95,239			
																	27	0			
																	累計	3,260,171	2,009,589	0	
27	D	-	23	-	4	-	防災集団移転 促進事業(鷺 山地区)	鷺山地区	市	市	直接	継続	4,437,450	24	~	27	23	0	0	-	24年6月、実施設計発注、24年6月、移転補助開始 24年10月、用地買収開始、25年2月、造成工事発注 用地買収
																	24	1,792,918	557,960	-	
																	25	1,270,930	1,644,227	-	
																	26	310,723			
																	27	0			
																	累計	3,374,571	2,202,187	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
28	D	-	23	-	5	-	防災集団移転 促進事業(新 沼地区)	新沼地区	市	市	直接	継続	2,211,866	24 ~ 27	23	0	0	-	※25年度から実施
															24	139,044	0	-	
															25	848,441	0	-	
															26	0			
															27	0			
															累計	987,485	0	0	
29	D	-	23	-	6	-	防災集団移転 促進事業(南 ノ入地区)	南ノ入地 区	市	市	直接	継続	2,137,892	24 ~ 27	23	0	0	-	24年6月、実施設計発注、24年6月、移転補助開始 24年10月、用地買収開始、25年2月、造成工事発注 25年5月、造成工事発注、用地買収
															24	305,824	313,619	-	
															25	725,348	857,023	-	
															26	574,725			
															27	0			
															累計	1,605,897	1,170,642	0	
30	D	-	23	-	7	-	防災集団移転 促進事業(高 塚地区)	高塚地区	市	市	直接	継続	1,994,734	24 ~ 27	23	0	0	-	※25年度から実施
															24	255,819	0	-	
															25	243,886	0	-	
															26	341,695			
															27	0			
															累計	841,400	0	0	
31	D	-	23	-	8	-	防災集団移転 促進事業(磯 部中西地区)	磯部中西 地区	市	市	直接	継続	991,019	24 ~ 27	23	0	0	-	24年6月、実施設計発注、24年6月、移転補助開始 24年10月、用地買収開始、24年12月、造成工事発注 用地買収
															24	349,982	127,605	-	
															25	319,795	103,720	-	
															26	98,682			
															27	0			
															累計	768,459	231,325	0	
32	D	-	23	-	9	-	防災集団移転 促進事業(事 業計画策定)	細田地区 ほか	市	市	直接	継続	840,350	23 ~ 27	23	47,982	11,880	-	24年2月、実施設計発注 25年4月、計画策定業務発注
															24	440,304	134,910	-	
															25	47,325	97,373	-	
															26	47,325			
															27	47,325			
															累計	630,261	244,163	0	
34	◆	D	-	1	-	1	震災後におけ る代替輸送確 保支援モデル 事業	相馬港	市	市	直接	継続	136,920	24 ~ 26	23	0	0	-	24年7月、業務委託開始 25年7月、再業務委託発注
															24	37,212	20,977	-	
															25	35,112	10,259	-	
															26	22,921			
															27	0			
															累計	95,245	31,236	0	
35	D	-	1	-	11	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備)(市 道、法定外道 路)	新沼地区	市	市	直接	継続	75,000	24 ~ 26	23	0	0	-	24年6月、実施設計発注 25年12月、測量設計発注
															24	7,750	3,160	-	
															25	30,225	4,955	-	
															26	20,150			
															27	0			
															累計	58,125	8,115	0	
36	D	-	1	-	12	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備)(市 道、法定外道 路)	岩子地区	市	市	直接	継続	51,000	24 ~ 26	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注
															24	5,425	2,406	-	
															25	21,700	0	-	
															26	6,200			
															27	0			
															累計	33,325	2,406	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
37	D	-	1	-	13	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部328号線)	岩子地区	市	市	直接	継続	379,000	24 ~ 27	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注
															24	35,650	14,437	-	
															25	138,337	0	-	
															26	82,537			
															27	0			
															累計	256,524	14,437	0	
38	D	-	1	-	14	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部320号線)	岩子地区	市	市	直接	継続	39,000	24 ~ 26	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注
															24	5,425	2,213	-	
															25	13,175	0	-	
															26	11,624			
															27	0			
															累計	30,224	2,213	0	
39	D	-	1	-	15	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部519号線)	磯部地区	市	市	直接	継続	60,000	24 ~ 25	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注
															24	13,950	2,983	-	
															25	32,550	352	-	
															26	0			
															27	0			
															累計	46,500	3,335	0	
40	D	-	1	-	16	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部520号線)	磯部地区	市	市	直接	継続	25,000	24 ~ 25	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注
															24	6,975	1,118	-	
															25	12,400	132	-	
															26	0			
															27	0			
															累計	19,375	1,250	0	
41	D	-	1	-	17	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部521号線)	磯部地区	市	市	直接	継続	245,000	24 ~ 26	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注
															24	24,800	13,053	-	
															25	70,525	1,542	-	
															26	94,550			
															27	0			
															累計	189,875	14,595	0	
42	D	-	1	-	18	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:法定外道路)	磯部地区	市	市	直接	継続	375,000	24 ~ 26	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注、24年8月、本体工事発注
															24	62,000	21,590	-	
															25	93,775	2,203	-	
															26	134,850			
															27	0			
															累計	290,625	23,793	0	
43	D	-	1	-	19	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:金草線)	磯部地区	市	市	直接	継続	370,000	24 ~ 27	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注
															24	56,575	20,065	-	
															25	89,125	20,093	-	
															26	70,525			
															27	0			
															累計	216,225	40,158	0	
44	D	-	1	-	20	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部491号線)	磯部地区	市	市	直接	継続	86,000	24 ~ 26	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注
															24	9,300	4,490	-	
															25	24,800	4,318	-	
															26	32,550			
															27	0			
															累計	66,650	8,808	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
45	D	-	1	-	21	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:東部501号線)	磯部地区	市	市	直接	継続	35,000	24 ~ 26	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注	
															24	4,650	1,719			
															25	10,075	1,653		26年2月、測量設計発注	
															26	12,400				
															27	0				
															累計	27,125	3,372	0		
46	D	-	1	-	22	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:鹿島前迫線)	蒲庭地区	市	市	直接	継続	148,000	24 ~ 26	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注	
															24	22,475	7,745			
															25	36,037	0			
															26	56,187				
															27	0				
															累計	114,699	7,745	0		
47	D	-	1	-	23	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(市道:鹿島前迫線)	蒲庭地区	市	市	直接	継続	233,000	24 ~ 26	23	0	0	-	24年7月、実施設計発注	
															24	81,375	8,713			
															25	38,750	0			
															26	60,450				
															27	0				
															累計	180,575	8,713	0		
48	D	-	1	-	24	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:相馬互理線)	原釜地区	県	県	直接	継続	877,000	24 ~ 27	23	0	0	-	24年12月道路詳細設計・路線測量発注。	
															24	72,000	10,878			
															25	384,000	38,180		26年3月道路詳細設計完。25年6月用地測量発注。	
															26	128,000				
															27	0				
															累計	584,000	49,058	0		
49	D	-	1	-	25	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:原町海老相馬線)	磯部地区	県	県	直接	継続	749,600	24 ~ 27	23	0	0	-	24年7月道路詳細設計路線測量発注。24年9月地質調査発注。	
															24	72,000	20,651		24年12月用地測量発注。	
															25	300,000	271,521		25年11月軟弱地盤解析完。26年3月用地買収、積算業務完。	
															26	74,000				
															27	0				
															累計	446,000	292,172	0		
50	D	-	1	-	26	-	道路事業(市街地相互接続道整備)(県道:原町海老相馬線)	蒲庭地区	県	県	直接	継続	1,152,500	24 ~ 27	23	0	0	-	24年7月、橋梁予備設計発注。25年3月、測量、地質調査、道路	
															24	32,000	22,166		詳細設計発注	
															25	312,000	179,581		25年10月用地測量発注。26年3月橋梁下部工発注。	
															26	445,200				
															27	0				
															累計	789,200	201,747	0		
51	◆	D	-	4	-	2	-	継続的な被災者支援体制の確立事業	応急仮設住宅ほか	市	市	直接	継続	266,990	24 ~ 27	23	0	0	-	24年12月、ホールボディカウンター購入
																24	105,454	75,517		25年1月、内部被ばく検査開始。25年1月、システム構築
																25	47,212	17,006		26年4月、業務委託発注
																26	0			
																27	0			
																累計	152,666	92,523	0	
52	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業)	原釜地区、尾浜地区、磯部地区、蒲庭地区	市	市	直接	継続	2,695,980	24 ~ 27	23	0	0	-	24年6月、移転補助開始	
															24	501,075	214,526			
															25	506,970	46,449		移転補助	
															26	0				
															27	0				
															累計	1,008,045	260,975	0		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
53	D	-	20	-	1	-	都市防災総合 推進事業(災害 危険度判定 調査)	相馬市沿 岸部	市	市	直接	完了	8,148	24	~	24	23	0	0	0	24年8月、業務委託発注、25年3月、業務完了
																	24	5,432	5,110	322	
																	25	0	0		
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	5,432	5,110	322	
54	D	-	20	-	2	-	都市防災総合 推進事業(各 地区防災拠点 整備事業)	市沿岸部 ほか	市	市	直接	完了	197,712	24	~	25	23	0	0	0	24年9月、実施設計発注、25年3月、本体工事発注
																	24	148,284	143,638		
																	25	0	0	4,646	
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	148,284	143,638	4,646	
55	D	-	20	-	3	-	都市防災総合 推進事業(防 災情報通信 ネットワーク整 備)	相馬市全 域	市	市	直接	継続	934,725	24	~	25	23	0	0	0	24年10月、本体工事発注
																	24	701,043	386,875	-	
																	25	0	128,958		
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	701,043	515,833	0	
56	D	-	20	-	4	-	都市防災総合 推進事業(防 災備蓄拠点整 備事業)	八幡地区	市	市	直接	完了	322,220	24	~	25	23	0	0	0	24年7月、実施設計発注、24年10月、本体工事発注
																	24	241,664	236,866	-	
																	25	0	689	4,109	
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	241,664	237,555	4,109	
60	D	-	1	-	27	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備)(市 道:百槻和田 線)	岩子地区	市	市	直接	継続	289,000	24	~	27	23	0	0	0	24年6月、実施設計発注
																	24	28,675	11,841	-	
																	25	71,300	0		
																	26	62,000			
																	27	0			
																	累計	161,975	11,841	0	
61	D	-	1	-	28	-	道路事業(市 街地相互接続 道整備)(市 道:東部88号 線)	原釜地区	市	市	直接	継続	57,000	24	~	25	23	0	0	0	24年6月、実施設計発注
																	24	18,600	1,975	-	
																	25	25,575	357		
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	44,175	2,332	0	
62	D	-	22	-	1	-	都市公園事業 (原釜・尾浜地 区防災緑地) ※施設費	原釜・尾 浜地区	県	県	直接	継続	2,250,000	24	~	27	23	0	0	0	25年3月、詳細設計実施中。
																	24	210,000	40,474		
																	25	450,000	158,756	-	
																	26	540,000			
																	27	0			
																	累計	1,200,000	199,230	0	
63	D	-	22	-	2	-	都市公園事業 (原釜・尾浜地 区防災緑地) ※用地費	原釜・尾 浜地区	県	県	直接	継続	3,250,000	24	~	27	23	0	0	0	25年3月、用地交渉実施中。
																	24	680,000	0		
																	25	1,486,666	0	-	
																	26	0			
																	27	0			
																	累計	2,166,666	0	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	★	F	-	2	-	1													
64	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業	市				～	23	0	0	24年11月、業務委託発注、25年1月実施設計発注、25年3月機器購入 25年8月、工事発注、26年2月、工事発注	
															24	2,871,356	101,143		
															25	0	507,388		
															26	0			
															27	0			
															累計	2,871,356	608,531		0
68	D	-	4	-	6	-		刈敷田地区	市	市	直接	継続	1,952,323	24～25	23	0	0	24年8月、用地買収開始 24年8月、造成工事発注 26年3月、本体工事発注	
															24	213,076	1,070,112		
															25	1,495,206	638,170		
															26	0			
															27	0			
															累計	1,708,282	1,708,282		0
69	D	-	4	-	7	-		荒田地区	市	市	直接	継続	1,216,462	24～26	23	0	0	24年6月、実施設計発注、24年10月、用地買収開始 25年5月、造成工事発注、26年2月実施設計発注	
															24	51,258	23,367		
															25	938,658	109,675		
															26	74,487			
															27	0			
															累計	1,064,403	133,042		0
70	D	-	4	-	8	-		南ノ入地区	市	市	直接	継続	842,352	24～26	23	0	0	24年6月、実施設計発注、24年10月、用地買収開始、 25年2月、造成工事発注 25年5月、造成工事発注、25年10月実施設計発注	
															24	31,032	18,339		
															25	656,719	80,113		
															26	49,306			
															27	0			
															累計	737,057	98,452		0
71	D	-	4	-	9	-		鷺山地区	市	市	直接	継続	1,809,392	24～25	23	0	0	24年6月、実施設計発注、24年10月、用地買収開始、 25年2月、造成工事発注 25年7月、実施設計業務委託	
															24	191,786	338,052		
															25	1,391,431	22,188		
															26	0			
															27	0			
															累計	1,583,217	360,240		0
72	D	-	21	-	1	-		細田地区	市	市	直接	継続	3,701,428	24～26	23	0	0	※25年度から実施 25年12月、造成設計発注、26年1月、造成工事発注、26年3月 本体工事発注	
															24	0	0		
															25	1,591,470	1,591,470		
															26	0			
															27	0			
															累計	1,591,470	1,591,470		0
73	D	-	21	-	2	-		尾浜地区	市	市	直接	継続	2,590,428	24～26	23	0	0	※25年度から実施 25年9月、本体工事発注	
															24	0	0		
															25	1,094,220	1,094,220		
															26	0			
															27	0			
															累計	1,094,220	1,094,220		0
74	◆	D	-	21	-	2	-	1	雨水排水対策事業(尾浜地区)	市	市	直接	継続	565,000	25～26	23	0	0	※25年度から実施 25年7月、本体工事発注
																24	16,000	0	
																25	436,000	81,266	
																26	0		
																27	0		
																累計	452,000	81,266	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6															
75	D	-	21	-	3	-	下水道事業 (公共下水道 (雨水幹線)整備 事業)(岩子 地区)	岩子地区	市	市	直接	継続	1,615,000	25 ~ 25	23	0	0	-	※25年度から実施		
															24	0	0	-			
															25	131,325	83,023	-	25年7月、本体工事発注		
															26	0	0	-			
															27	0	0	-			
															累計	131,325	83,023	0			
76	◆	D	-	21	-	3	-	雨水排水対策 事業(岩子地 区)	岩子地区	市	市	直接	継続	277,100	25 ~ 25	23	0	0	-	※25年度から実施	
																24	0	0	-		
																25	221,680	96,404	-	25年9月、移転補償	
																26	0	0	-		
																27	0	0	-		
																累計	221,680	96,404	0		
83	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効 果促進事業 (県分)	県			継続		~	23						
															24						
															25	287,135	49,379	-	25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託		
															26						
															27						
															累計	287,135	49,379	0			
82	◆	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 駐車場整備事 業	馬場野団地、 明神前団地、 原釜地区、磯 部地区、細田 地区、刈敷田 地区、荒田地 区、南ノ入地 区、鷺山地区	市	市	直接	継続	40,290	24 ~ 25	23	0	0	-	24年8月 本体工事契約手続完了	
																24	6,652	6,734	-		
																25	25,579	0	-		
																26	0	0	-		
																27	0	0	-		
																累計	32,231	6,734	0		
85	◆	D	-	23	-	2	-	観光交流拠点 整備事業	中村地区	市	市	直接	継続	139,318	25 ~ 26	23					
																24					
																25	111,454	0	-	26年度から実施	
																26					
																27					
																累計	111,454	0	0		
(注)														23	24,000	0	0				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														都道県 交付分	各年度 別合計	24	1,066,000	112,208	0		
														2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。							
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																					
														4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。							
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																					
														6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。							
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。																					
														25	17,244,909	9,564,616	8,755				
														26	3,655,441	0	0				
														27	47,325	0	0				
														市町村交付分 計				35,168,469	16,873,840	21,139	
														県・市町村交付分 合計				40,665,470	17,689,416	21,139	

(様式2E)

相馬市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況										
77	E	-	1	-	1	低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業	相馬市全域	市	市	直接	継続	210,820	24	~	27	23	0	0	-	※25年1月受付開始、13件助成決定 54件助成決定							
																24	15,414	2,050	-								
																25	50,595	15,995	-								
																26	0	0	0								
																27	0	0	0								
																累計	66,009	18,045	0								
(注)																											
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																											
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																											
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																											
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																											
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																											
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																											
都道府県交付分		各年度別合計		23	0	0	0	24	0	0	0	25	0	0	0	26	0	0	0	27	0	0	0	都道府県交付分 計	0	0	0
市町村交付分		各年度別合計		23	0	0	0	24	15,414	2,050	0	25	50,595	15,995	0	26	0	0	0	27	0	0	0	市町村交付分 計	66,009	18,045	0
県・市町村交付分 合計														66,009	18,045	0											