

(様式1)

飯舘村 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

| 飯舘村 交付分 | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|------------|----------|-------------|-----------------|
| | 23 | 0 | 0 |
| 24 | 93,874 | 93,679 | |
| 25 | 227,913 | 204,955 | |
| 26 | 24,963 | | |
| 27 | 0 | | |
| 合計 | | 346,750 | 298,634 |

| | | | | |
|------|------------------|---------|----------------------|---|
| <参考> | 飯舘村東日本大震災復興交付金基金 | 106,350 | 飯舘村東日本大震災復興交付金基金の利息額 | 0 |
|------|------------------|---------|----------------------|---|

| <参考> 福島県 交付分 (うち、当該 市町村分) | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|---------------------------------------|----------|-------------|-----------------|
| | 23 | 0 | 0 |
| 24 | 243,849 | 227,828 | |
| 25 | 0 | 4,646 | |
| 26 | 147,502 | | |
| 27 | 0 | | |
| 合計 | | 391,351 | 232,474 |

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

飯舘村 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | |
|-----|---------|---------|-------|---|---|---|----------------------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|--|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | C | - | 4 | - | 1 | - | いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業 | 福島市 | 県 | 飯舘村 | 間接 | 完了 | 210,194 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | 平成24年8月14日・10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属 機器)着工 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 157,535 | 152,148 | | 5,387 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 157,535 | 152,148 | 5,387 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ◆C | - | 4 | - | 1 | - | いいたてま でいな農業復 興計画効果促 進事業 | 福島市 | 村 | 飯舘村 | 直接 | 継続 | 35,905 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | 放射線検査のためのプレハブ購入 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 924 | 789 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 924 | 789 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | C | - | 4 | - | 2 | - | いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業 | 喜多方市 | 県 | 飯舘村 | 間接 | 完了 | 12,786 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | 平成24年10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器)着工 平成25年3月21日(付属機器)、3月28日(ハウス)竣工 平成25年4月1日使用開始 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 9,589 | 8,725 | | 864 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 9,589 | 8,725 | 864 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | C | - | 4 | - | 3 | - | いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業 | 二本松市 | 県 | 飯舘村 | 間接 | 完了 | 6,510 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | 貸与する予定の者の急病により事業中止 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 4,882 | 0 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 4,646 | | 236 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 4,882 | 4,646 | 236 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | C | - | 4 | - | 4 | - | いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業 | 田村市 | 県 | 飯舘村 | 間接 | 完了 | 19,678 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | 平成24年10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器)着工 平成25年2月20日・3月21日(付属機器)、3月28日(ハウス)竣工 平成25年4月1日使用開始 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 14,758 | 12,544 | | 2,214 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 14,758 | 12,544 | 2,214 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | C | - | 4 | - | 5 | - | いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業 | 南相馬市 | 県 | 飯舘村 | 間接 | 完了 | 8,080 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | 平成24年10月24日着工、平成25年3月28日竣工 平成25年4月1日使用開始 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 6,060 | 6,016 | | 44 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 6,060 | 6,016 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | C | - | 4 | - | 6 | - | いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業 | 中島村 | 県 | 飯舘村 | 間接 | 完了 | 6,998 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | 平成24年10月24日(ハウス)、平成25年1月8日(付属機器)着工 平成25年3月14日(付属機器)、3月28日(ハウス)竣工 平成25年4月1日使用開始 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 5,248 | 4,988 | | 260 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 5,248 | 4,988 | 260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | |
|-----|--------|--------|-------|---|----|---|-----------------------------------|-------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|----------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | C | - | 4 | - | 7 | - | いいいて ま でいな農業復 興計画基幹事 業 | 栃木県那 須塩原市 | 県 | 飯館村 | 間接 | 完了 | 50,873 | 24 | ～ | 24 | 23 | | | | 平成24年10月24日着工、平成25年3月28日竣工 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 38,154 | 36,162 | 1,992 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | 平成25年4月1日使用開始 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 38,154 | 36,162 | 1,992 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | C | - | 4 | - | 8 | - | いいいて ま でいな農業復 興計画基幹事 業 | 相馬市 | 県 | 飯館村 | 間接 | 継続 | 29,644 | 24 | ～ | 26 | 23 | | | | 平成25年1月8日着工、平成25年3月25日竣工 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 7,623 | 7,245 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | 平成25年4月1日使用開始 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 14,610 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 22,233 | 7,245 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ◆ | C | - | 9 | - | 1 | いいいて ま でいな森林再 生整備調査検 討事業 | 飯館村 | 村 | 飯館村 | 直接 | 継続 | 60,000 | 24 | ～ | 25 | 23 | | | | バイオマスFS調査事業を実施 H25年3月完了 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 7,200 | 7,140 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 40,800 | 39,371 | - | | -25年3月バイオマスFS追加調査完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 48,000 | 46,511 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | C | - | 2 | - | 1 | - | 飯館村生活改 善センター建 替え事業 | 飯館村 | 村 | 飯館村 | 直接 | 継続 | 496,001 | 25 | ～ | 26 | 23 | | | | 解体工事、アスベスト除去工事発注、着工済 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 59,673 | 59,673 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 59,673 | 59,673 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | ◆ | C | - | 2 | - | 1 | 飯館村改善セ ンター基本設 計事業 | 飯館村 | 村 | 飯館村 | 直接 | 継続 | 23,478 | 25 | ～ | 26 | 23 | | | | 基本設計発注済。敷地測量設計、地質調査発注、着工済 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 18,782 | 18,782 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 18,782 | 18,782 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | C | - | 4 | - | 9 | - | いいいて ま でいな農業復 興計画基幹事 業 | 北塩原村 | 県 | 飯館村 | 間接 | 継続 | 50,281 | 26 | ～ | 26 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 37,710 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 37,710 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | C | - | 4 | - | 10 | - | いいいて ま でいな農業復 興計画基幹事 業 | 山形県 最上郡 舟形町 | 県 | 飯館村 | 間接 | 継続 | 7,185 | 26 | ～ | 26 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 5,388 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 5,388 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | C | - | 4 | - | 11 | - | いいいて ま でいな農業復 興計画基幹事 業 | 北海道 夕張郡 栗山町 | 県 | 飯館村 | 間接 | 継続 | 39,752 | 26 | ～ | 26 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 29,814 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 29,814 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | | |
|-----|------|---|---|---|----|--------------------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----|-------------|-----------------|-----------------|---------|---|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | C | - | 4 | - | 12 | いいたてま でいな農業復 興計画基幹事 業 | 千葉県 山武市 | 県 | 飯館村 | 間接 | 継続 | 79,974 | 26 | ~ | 26 | 23 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 59,980 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 59,980 | 0 | 0 | | | |

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

| | | | | | |
|-------------|------------|---------|---------|---------|--------|
| 都道府県 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24 | 243,849 | 227,828 | 10,761 |
| | | 25 | 0 | 4,646 | 236 |
| | | 26 | 147,502 | 0 | 0 |
| | | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 都道府県交付分 計 | | 391,351 | 232,474 | 10,997 | |
| 市町村 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24 | 8,124 | 7,929 | 0 |
| | | 25 | 119,255 | 117,826 | 0 |
| | | 26 | 0 | 0 | 0 |
| | | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 市町村交付分 計 | | 127,379 | 125,755 | 0 | |
| 県・市町村交付分 合計 | | 518,730 | 358,229 | 10,997 | |

(様式2D)

飯館村 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | |
|--|---------|---------|--------|----|---|---|------------------------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|---------|---|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | D | - | 4 | - | 1 | - | いいいて村外 子育て拠点整 備基幹事業 | 福島市 | 村 | 飯館村 | 直接 | 完了 | 600,195 | 24 | ~ | 25 | 23 | | | H24年度は用地を取得した。H25年度に測量、調査設計、建設 を行う予定。 25年12月測量設計完了、25年9月基本・実施設計完了 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 85,750 | 85,750 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 71,750 | 51,807 | | 19,943 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 157,500 | 137,557 | 19,943 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ◆ | D | - | 4 | - | 1 | 災害公営住宅 整備計画策定 事業 | 飯館村 | 村 | 飯館村 | 直接 | 完了 | 7,000 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | 交付決定が3月であり、全額を25年度に繰り越した。 25年12月整備計画策定完了 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | 0 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 5,600 | 5,594 | | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 5,600 | 5,594 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | D | - | 20 | - | 1 | - | いいいて ま でいな復興計 画(第4版)策 定事業 | 飯館村 | 村 | 飯館村 | 直接 | 完了 | 40,000 | 25 | ~ | 25 | 23 | | | 26年3月復興計画(第4)版策定完了 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 30,000 | 28,506 | | 1,494 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 30,000 | 28,506 | 1,494 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ◆ | D | - | 20 | - | 1 | 飯館村震災記 録整備事業 (効果促進事 業) | 飯館村 | 村 | 飯館村 | 直接 | 継続 | 32,840 | 25 | ~ | 26 | 23 | | | 26年3月ビデオ2本作成完了 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 1,308 | 1,222 | | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 24,963 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 26,271 | 1,222 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (注) | | | | | | | | | | | | | | | 23 | 0 | 0 | 0 | / | | |
| 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | 都道府県 交付分 | 各年度 別合計 | 0 | 0 | | 0 | |
| 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 | | | | | | | | | | | | | | | 都道府県交付分 計 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | 市町村 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 85,750 | 85,750 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 108,658 | 87,129 | 21,443 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 24,963 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 市町村交付分 計 | | | 219,371 | | 172,879 | 21,443 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 県・市町村交付分 合計 | | | 219,371 | | 172,879 | 21,443 |