

インフォメーション


相馬港湾建設事務所news

災害復旧工事の実施状況について (真野川漁港海岸の復旧状況)

真野川漁港海岸は東日本大震災に伴う津波の影響で海岸堤防が決壊し、甚大な被害を受けました(写真1)。現在、平成27年度末(平成28年3月)の完成に向けて、海岸堤防の復旧工事を進めています。

堤防の計画としては、工事延長は約2.7km(南右田地区約1.3km、烏崎地区約1.4km)、堤防高は被災前の高さから1.0m高くし、TP+7.2m(※)で計画しており、現在は消波ブロックの製作とその設置を行っています(写真2)。海岸堤防の背後地には防災林の整備も予定しており、完成後は図-1のようなイメージとなります。


(※) TP+7.2mとは高さを表現しており、東京湾平均海面より7.2mの高さを示している。



おなはましもかじろ

■小名浜下神白地区において、水門工事に着手！！

いわき市小名浜下神白地内における災害復旧工事につきましては、一部工事に着手しているところですが、新たに水門（躯体工）工事につきましても、地元の皆様方のご協力により、平成26年8月から工事に着手することとなりました。工事中ご不便をおかけいたしますが、早期の復旧・復興にご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。






Report

■【県土木部全体】平成23年度被災・災害復旧事業の進捗状況（平成26年9月1日現在）

- ・東日本大震災 着手 **83%** 完了 **62%**
- ・新潟・福島豪雨 着手 **100%** 完了 **95%**
- ・台風15号 着手 **98%** 完了 **97%**

※率の算定は事業実施箇所数に対し、事業着手した箇所数の割合を着手率、事業完了した箇所数の割合を完了率、として算出しています。

※帰還困難地域等の査定が未実施の箇所は含まれていません。今後の査定実施により対象が増加する場合があります。



福が満開、
福のしま。

福島県土木部 土木企画課 防災担当

TEL:024-521-7890 FAX:024-521-7950

Mail:doboku_bousai@pref.fukushima.lg.jp