

(様式1)

郡山市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

郡山市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	55,013	46,627	
25	132,547	120,884	
26	0	0	
27	0	0	
合計		187,560	167,511

<参考>	郡山市東日本大震災 復興交付金基金残高	郡山市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	郡山市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	0	0	0

<参考> 福島県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	65,860	0
24	942,800	810,012	
25	2,802,160	2,699,973	
26	0	108,733	
27	0	0	
合計		3,810,820	3,618,718

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

郡山市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	C-8-1-	林業研究センター施設管理事業	福島県林業研究センター	県	県	直接	完了	87,814	23~24	23	65,860			・管理道路等修繕:24年8月契約。24年12月完了。 ・分取用高速液体クロマトグラフィー:24年8月契約。24年10月完了。 ・ボイラー室撤去:24年9月、10月契約。24年12月完了。 ・倉庫撤去:24年12月契約。25年1月完了。 ・ガラス器具類等試験用具。取り下げ。 ・クロマトグラフ装置:24年8月契約。24年10月完了。 ・フィンガージョイント:24年10月契約。24年12月完了。 ・グレーディングマシン:24年11月契約。25年3月完了。 ・加湿器:24年9月契約。24年10月完了。 ・研修本館視聴覚工事:24年8月契約。24年10月完了。 ・人工乾燥装置:25年1月契約。25年2月完了。 ・人工乾燥装置委託:24年7月契約。24年9月完了。		
										24		33,313	32,547			
										25						
										26						
										27						
										累計	65,860	33,313	32,547			
(注)										23	65,860	0	0			
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、漁業集落効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。										都道府県 交付分	各年度 別合計	24	0		33,313	32,547
												25	0		0	0
												26	0		0	0
												27	0		0	0
										都道府県交付分 計			65,860		33,313	32,547
										市町村 交付分	各年度 別合計	23	0		0	0
												24	0		0	0
												25	0		0	0
												26	0		0	0
												27	0		0	0
市町村交付分 計			0	0	0											
県・市町村交付分 合計			65,860	33,313	32,547											

(様式2D)

郡山市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
2	D	-	14	-	1	-		大槻町八坦地区造成宅地滑動崩落緊急対策事業	旧市内造成宅地	市	市	直接	完了	38,947	24	~	24	23			平成24年10月実施設計発注、平成25年3月工事発注、	
																		24	29,210	21,339	-	平成26年2月末完了見込み
																		25	0	955	6,916	平成26年1月完成、インプレスライドにより平成25年12月契約変更
																		26				
																		27				
累計	29,210	22,294	6,916																			
3	D	-	14	-	2	-		桜木一丁目地区造成宅地滑動崩落緊急対策事業	旧市内造成宅地	市	市	直接	完了	30,885	24	~	24	23			平成24年10月実施設計発注、平成25年3月工事発注、	
																		24	23,163	23,163	0	平成26年2月末完了見込み
																		25				平成26年2月完成
																		26				
																		27				
累計	23,163	23,163	0																			
4	◆	D	-	14	-	1	-	大槻町八坦地区造成宅地滑動崩落緊急対策効果促進事業	旧市内造成宅地	市	市	直接	完了	3,300	24	~	24	23			平成24年10月実施設計発注、平成25年3月工事発注、	
																		24	2,640	2,125	515	平成26年2月末完了見込み
																		25				平成25年8月完成
																		26				
																		27				
累計	2,640	2,125	515																			
5	D	-	4	-	1	-		災害公営住宅整備事業	安積町	県	県	直接	完了	662,508	24	~	25	23			25年2月、設計委託発注。	
																		24	42,000	10,783	-	
																		25	525,000	515,894	-	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。
																		26		22,072	18,251	27年2月、完成
																		27				
累計	567,000	548,749	18,251																			
6	D	-	4	-	2	-		災害公営住宅整備事業	富田町	県	県	直接	完了	1,150,265	24	~	25	23			25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。	
																		24	293,012	251,440	-	
																		25	700,000	683,717	-	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。
																		26		32,113	25,742	27年1月、完成
																		27				
累計	993,012	967,270	25,742																			
7	D	-	4	-	3	-		災害公営住宅整備事業	日和田町	県	県	直接	完了	535,638	24	~	25	23			25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。	
																		24	125,125	104,590	-	
																		25	350,000	329,222	-	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。
																		26		15,215	26,098	26年10月、完成
																		27				
累計	475,125	449,027	26,098																			

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
8	D	-	4	-	4	-	-	災害公営住宅 整備事業	富久山町	県	県	直接	完了	557,331	24	~	25	23			25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。		
																		24	142,341	121,542	-		
																		25	350,000	333,092	-	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。	
																		26		12,413	25,294	26年10月、完成	
																		27					
																		累計	492,341	467,047	25,294		
9	D	-	4	-	5	-	-	災害公営住宅 整備事業	喜久田町	県	県	直接	完了	1,371,745	24	~	25	23			25年2月、設計委託発注。25年3月、用地取得完了。		
																		24	340,322	288,344	-		
																		25	875,000	835,920	-	25年8月設計完了。25年11月、本体工事発注。	
																		26		26,920	64,138	26年12月、完成	
																		27					
																		累計	1,215,322	1,151,184	64,138		
10	◆	D	-	4	-	1	-	1	県営住宅管理 システムプロ グラム機能追 加事業	県内	県	県	直接	完了	2,700	25	~	25	23				
																			24				
																			25	2,160	2,128	32	25年4月、発注。26年3月、完了
																			26				
																			27				
																			累計	2,160	2,128	32	
11	D	-	4	-	6	-	-	災害公営住宅 整備事業	旧市内他	市	市	直接	完了	151,483	25	~	25	23					
																		24					
																		25	132,547	119,929	12,618	平成26年3月完成	
																		26					
																		27					
																		累計	132,547	119,929	12,618		

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、市街地復興効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	942,800	776,699	0
		25	2,802,160	2,699,973	32
		26	0	108,733	159,523
		27	0	0	0
都道府県交付分 計			3,744,960	3,585,405	159,555
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	55,013	46,627	515
		25	132,547	120,884	19,534
		26	0	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計			187,560	167,511	20,049
県・市町村交付分 合計			3,932,520	3,752,916	179,604