

(様式1)

檜葉町 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

檜葉町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	179,995	46,900	
25	1,644,269	262,076	
26	280,049	856,472	
27	1,963,581	1,289,308	
28	3,135,215	0	
合計		7,203,109	2,454,756

<参考>	檜葉町東日本大震災 復興交付金基金残高	檜葉町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	檜葉町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		3,919,825	0

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	12,000	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
合計		12,000	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

檜葉町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6								25	26							
12	C	-	2	-	1	-	農林水産物処理加工施設復興整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	7,046	25	~	26	23				平成26年1月設計着手し、3月完了。	
																	24					
																	25	5,284		5,197		87
																	26					
																	27					
																	28					
累計	5,284	0	5,197	87																		
13	C	-	2	-	2	-	木戸川鮭ふ化施設復興整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	完了	21,060	26	~	26	23				平成26年9月着手し、12月完了。	
																	24					
																	25					
																	26	15,795		15,349		446
																	27					
																	28					
累計	15,795	0	15,349	446																		
(注)	<p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行 額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。</p>												都道府県交付分	各年度別合計	23	0	0	0	0			
													24	0	0	0	0					
													25	0	0	0	0					
													26	0	0	0	0					
													27	0	0	0	0					
													28	0	0	0	0					
													0	都道府県交付分 計	0	0	0	0				
													市町村交付分	各年度別合計	23	0	0	0	0			
													24	0	0	0	0					
													25	5,284	0	5,197	87					
													26	15,795	0	15,349	446					
													27	0	0	0	0					
													28	0	0	0	0					
													28,106	市町村交付分 計	21,079	0	20,546	533				
28,106	合計	21,079	0	20,546	533																	

(様式2D)

檜葉町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
1	D	-	3	-	1	町道北田・大谷線地盤調査事業	町道北田・大谷線	町	檜葉町	直接	完了	4,000	24	~	24	23				平成24年6月調査業務委託発注。平成24年9月完了。				
																24	3,100		2,879		221			
																25								
																26								
																27								
																28								
累計	3,100	0	2,879	221																				
2	D	-	23	-	1	集団移転促進事業計画策定事業	波倉、下井出、前原、山田浜地区	町	檜葉町	直接	完了	45,000	24	~	25	23				平成24年6月事業計画発注。平成26年3月完了。				
																24	11,250		10,631		-			
																25	22,500		20,595		2,524			
																26								
																27								
																28								
累計	33,750	0	31,226	2,524																				
3	D	-	4	-	1	災害公営住宅整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	4,786,393	24	~	28	23				一ツ屋団地 平成28年3月完了 シウ神山 平成28年4月完了予定 中満南団地造成工事着手 全体平成29年3月完了予定				
																24	125,125		0		-			
																25			12,096		-			
																26	116,112		179,956		-			
																27	1,336,999		701,429		-			
																28	2,609,856				-			
累計	4,188,092	0	893,481	0																				
4	◆	D	-	23	-	1	-	1	集会所耐震改修工事実施設計	才連、下井出、上井出、繁岡地区集会所	町	檜葉町	直接	完了	9,400	24	~	24	23				平成24年12月耐震補強調査設計発注。平成25年3月完了。上井出地区、才連地区のみ実施。	
																			24	7,520		3,192		4,328
																			25					
																			26					
																			27					
																			28					
累計	7,520	0	3,192	4,328																				
5	D	-	20	-	1	復興町づくり計画策定事業	波倉、下井出、北田、前原、山田浜地区	町	檜葉町	直接	完了	60,000	24	~	27	23				平成24年7月基本計画発注。平成26年度へ繰越。				
																24	22,500		22,341		-			
																25	22,500		21,262		-			
																26					-			
																27					1,397			
																28								
累計	45,000	0	43,603	1,397																				
6	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業		町			継続	1,312,158	24	~	32	23				災害公営住宅駐車場整備事業 津波被災地区再生可能エネルギー活用・推進事業 住宅再建相談等支援事業 避難誘導標識等整備事業 津波防災対策ビューポイント整備事業 地域公共交通網形成計画策定事業 など	
																			24	2,400		0		-
																			25	216,848		17,480		-
																			26	9,312		38,308		-
																			27	343,936		136,254		-
																			28	477,230				-
累計	1,049,726	0	192,042	0																				

7	D	-	14	-	1		中満造成宅地 滑動崩落緊急 対策事業	中満住宅 団地、町 道北田・ 大谷線	町	檜葉 町	直接	継続	173,600	24	~	28	23				平成24年11月測量設計発注し、平成25年3月完了。 平成26年1月工事発注し、9月完了。				
																	24	8,100		7,857		-			
																	25	122,100		106,561		-			
																	26					-			
																	27					-			
																	28					-			
累計	130,200	0	114,418	0																					
8	D	-	23	-	2		檜葉町防災集 団移転促進事 業	波倉、下 井出、前 原、山田 浜地区	町	檜葉 町	直接	継続	1,729,400	25	~	28	23				用地買収進捗率 約93% 中満南団地造成工事着手 平成28年12月完了予定				
																	24					-			
																	25	1,159,637		71,913		-			
																	26	74,970		570,937		-			
																	27	278,616		450,256		-			
																	28					-			
累計	1,513,223	0	1,093,106	0																					
9	D	-	1	-	1		復興道路整備 事業(町道権 現下・浜街 道線)	町道権現 下・浜街 道線	町	檜葉 町	直接	継続	133,601	25	~	29	23				27年度工事発注済み 別事業の遅延により一部工事取りやめ(接続の関係から) 追加工事H29.6発注予定、29年度完了予定				
																	24					-			
																	25	6,975		6,972		-			
																	26	63,860		47,180		-			
																	27	4,030		0		-			
																	28					-			
累計	74,865	0	54,152	0																					
10	◆	D	-	1	-	2	-	1		交通インフラ 検討事業	前原地区	県	県	直接	廃止	15,000	25	~	25	23					
																				24					-
																				25	12,000				-
																				26					12,000
																				27					-
																				28					-
累計	12,000	0	0	12,000																					
11	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物 安全ストック形 成事業(かけ 地近接等危険 住宅移転事 業)	檜葉町	町	檜葉 町	直接	継続	361,560	25	~	28	23				7件申請 5件申請				
																	24					-			
																	25	88,425		0		-			
																	26			4,742		-			
																	27			1,369		-			
																	28					-			
累計	88,425	0	6,111	0																					
14	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	檜葉町	町	檜葉 町	直接	新規	941,924	28	~	32	23								
																	24					-			
																	25					-			
																	26					-			
																	27					-			
																	28	45,612				-			
累計	45,612	0	0	0																					

15	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	檜葉町	町	檜葉 町	直接	新規	67,504	28	~	32	23						
																	24						
																	25						
																	26						
																	27						
																	28	2,517					
																	累計	2,517	0	0	0	0	0

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行 額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	0	0	0	0
		25	12,000	0	0	0
		26	0	0	0	12,000
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
15,000	都道府県交付分 計	12,000	0	0	12,000	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	179,995	0	46,900	4,549
		25	1,638,985	0	256,879	2,524
		26	264,254	0	841,123	0
		27	1,963,581	0	1,289,308	1,397
		28	3,135,215	0	0	0
9,624,540	市町村交付分 計	7,182,030	0	2,434,210	8,470	
9,639,540	合計	7,194,030	0	2,434,210	20,470	