

(様式1)

葛尾村 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

葛尾村 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	62,711	58,297	
26	23,647	16,696	
27	16,791	25,105	
28	0	0	
合計		103,149	100,098

<参考>	葛尾村東日本大震災 復興交付金基金残高	葛尾村東日本大震災 復興交付金基金の利息額	葛尾村東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	1,500	8	100,098

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

葛尾村

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4	5								25	26							27				
3	C	-	2	-	1	-	葛尾村宿泊交流館修繕事業	宿泊交流館(せせらぎ荘)	村	村	直接	完了	47,109	25	~	27	23								
																	24								
																	25	10,283		9,093					
																	26	8,256							
																	27	16,791		25,105		1,132			
																	28								
累計	35,330	0	34,198	1,132																					
4	◆C	-	2	-	1	-	葛尾村宿泊交流館木柵改修事業	宿泊交流館(せせらぎ荘)	村	村	直接	完了	5,889	26	~	26	23								
																	24								
																	25								
																	26	4,711		4,351		360			
																	27								
																	28								
累計	4,711	0	4,351	360																					
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。												都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0						
												24	0	0	0	0	0	0							
												25	0	0	0	0	0	0							
												26	0	0	0	0	0	0							
												27	0	0	0	0	0	0							
												28	0	0	0	0	0	0							
												0	都道府県交付分 計		0	0	0	0	0						
												市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0						
												24	0	0	0	0	0	0							
												25	10,283	0	9,093	0	0	0							
26	12,967	0	4,351	360	0	0																			
27	16,791	0	25,105	1,132	0	0																			
28	0	0	0	0	0	0																			
52,998	市町村交付分 計		40,041	0	38,549	1,492																			
52,998	合計		40,041	0	38,549	1,492																			

(様式2D)

葛尾村 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
																23	24
1	D-20-1-	都市防災総合 推進事業(復 興まちづくり計 画策定)	葛尾村	村	村	直接	完了	67,680	25 ~ 26	23						平成25年5月業務委託発注 平成26年6月業務委託完了、同年8月追加分業務委託発注、平成27 年3月追加分業務委託完了	
										24							
										25	40,080		37,800		—		
										26	10,680		12,345		615		
										27							
										28							
										累計	50,760	0	50,145	615			
2	◆D-20-1-1	葛尾村震災記 録整備事業 (効果促進事 業)	葛尾村	村	村	直接	完了	15,435	25 ~ 26	23						平成26年2月業務委託発注 平成27年3月業務委託完了	
										24							
										25	12,348		11,404		—		
										26					944		
										27					0		
										28					0		
										累計	12,348	0	11,404	944			
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。										都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0
										24	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0										
26	0	0	0	0	0	0	0										
27	0	0	0	0	0	0	0										
28	0	0	0	0	0	0	0										
										0	都道府県交付分 計	0	0	0	0		
										市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0
										24	0	0	0	0	0	0	
25	52,428	0	49,204	0	0												
26	10,680	0	12,345	1,559	0												
27	0	0	0	0	0												
28	0	0	0	0	0												
										83,115	市町村交付分 計	63,108	0	61,549	1,559		
										83,115	合計	63,108	0	61,549	1,559		