

(様式1)

富岡町 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

富岡町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	20,250	20,239	
25	36,142	23,442	
26	109,098	106,207	
27	1,247,515	553,738	
28	1,173,404	106,183	
29	0		
合 計		2,586,409	809,809

<参考>	富岡町東日本大震災 復興交付金基金残高	富岡町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	富岡町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	1,776,787	187	809,809

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	13,600	5,647	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0		
合 計		13,600	5,647

(様式2C)

富岡町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
8	C-7-1-	富岡町水産業 共同利用施設 復興整備事業	富岡漁港 地内	町	富岡 町	直接	継続	160,305	27	~	30	23						
												24						
												25						
												26						
												27	7,728		7,338	-	着工H27.8.28 竣工H28.3.28 基本設計、実施設計	
												28	5,096		903	-	着工H29.3.14 竣工H29.3.31 測量設計	
												29						
累計	12,824	0	8,241	0														
(注)											23	0	0	0	0			
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。											24	0	0	0	0			
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。											25	0	0	0	0			
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。											26	0	0	0	0			
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。											27	0	0	0	0			
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。											28	0	0	0	0			
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。											29	0	0	0	0			
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。											0	都道県交付分 計	0	0	0		0	
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。											23	0	0	0	0			
											24	0	0	0	0			
											25	0	0	0	0			
											26	0	0	0	0			
											27	7,728	0	7,338	0			
											28	5,096	0	903	0			
											29	0	0	0	0			
160,305											市町村交付分 計	12,824	0	8,241	0			
											23	0	0	0	0			
											24	0	0	0	0			
											25	0	0	0	0			
											26	0	0	0	0			
											27	7,728	0	7,338	0			
											28	5,096	0	903	0			
											29	0	0	0	0			
160,305											合計	12,824	0	8,241	0			

(様式2D)

富岡町

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	D	-	20	-	1		都市防災推進 事業(富岡町 復興まちづくり 計画策定)	富岡町一 円	町	富岡 町	直接	完了	127,872	24	~	27	23					着工H24.10.18 竣工H25.3.25
																	24	20,250		20,239	-	
																	25	22,884		15,911	-	着工H25.3.26 竣工H26.3.28
																	26	25,495		27,765	-	着工H26.5.30 竣工H27.3.31
																	27	27,273		30,731	1,256	着工H27.4.2 竣工H28.3.31 災害復興計画(第二次)、アクションプラン策定
																	28					
																	29					
累計	95,902	0	94,646	1,256																		
2	◆	D	-	1	-	1	交通インフラ 検討事業	仏浜地区	県	県	直接	完了	17,000	25	~	25	23					
																	24					
																	25	13,600		5,647	-	26年1月道路概略設計発注。
																	26				7,953	
																	27					
																	28					
																	29					
累計	13,600	0	5,647	7,953																		
3	D	-	23	-	1		防災集団移転 推進事業(事 業計画策定に 向けた調査検 討費)	富岡沿岸 区域	町	富岡 町	直接	完了	22,043	25	~	27	23					
																	24					
																	25	10,927		7,531	-	着工H25.11.5 竣工H26.3.28
																	26		▲ 899	1,620	-	着工H27.2.25 竣工H27.3.30 災害危険区域選定条件整理等
																	27	6,504		7,328	53	着工H27.4.13 竣工H28.2.5 事業計画策定、不動産鑑定評価
																	28					
																	29					
累計	17,431	▲ 899	16,479	53																		
4	★	F	-	2	-	1	市街地効果促 進事業	富岡町	町	富岡 町	直接	継続	476,097	25	~	32	23					
																	24					
																	25	2,331		0	-	
																	26	7,680		0	-	
																	27	150,512		24,419	-	着工H27.8.10 竣工H28.3.31 防災行政無線整備調査、地域防災計 画基礎調査外1事業
																	28	220,353		23,525	-	着工H28.4.1 竣工H29.3.31 富岡町地域防災計画改定支援業務 外 1事業
																	29					
累計	380,876	0	47,944	0																		
5	D	-	17	-	1		都市再生区画 整理事業(曲 田地区)(都市 再生事業計画 案作成事業)	富岡町曲 田地区	町	富岡 町	直接	完了	60,036	26	~	27	23					
																	24					
																	25					
																	26	45,027		45,027	0	着工 H26.5.12 竣工 H27.3.31 事業計画の変更
																	27					
																	28					
																	29					
累計	45,027	0	45,027	0																		
6	◆	D	-	20	-	1	町内地形図作 成事業	富岡町一 円	町	富岡 町	直接	完了	39,744	26	~	26	23					
																	24					
																	25					
																	26	30,896	899	31,795	0	着手 H26.8.22 竣工 H27.3.25 町内地形図作成
																	27					
																	28					
																	29					
累計	30,896	899	31,795	0																		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
7	D	-	17	-	2	-	都市再生区画 整理事業(曲 田地区)(被災 市街地復興土 地区画整理事 業)	富岡町曲 田地区	町	富岡 町	直接	完了	920,000	27	~	27	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	690,000		436,938	253,062	着手H27.6.1 竣工H28.3.31 駅前広場設計一式、移転補償一式
																	28					
																	29					
累計	690,000	0	436,938	253,062																		
9	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物 安全ストック形 成事業 (がけ地近接 等危険住宅移 転事業)	富岡町内	町	富岡 町	直接	継続	305,102	27	~	28	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	48,174		0	-	
																	28	60,217		0	-	
																	29					
累計	108,391	0	0	0																		
10	D	-	23	-	2	-	富岡町防災集 団移転促進事 業	富岡沿岸 区域	町	富岡 町	直接	継続	1,422,838	27	~	29	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27	317,324		46,984	-	着手H28.1.27 竣工 H28.3.31 移転促進区域権利調査、用地取得 費 A=1.4ha
																	28	887,738		81,755	-	着手H28.5.18 竣工29.3.31 移転元地買取2.7ha、囑託登記費、用地 取得費A=2.72ha
																	29					
累計	1,205,062	0	128,739	0																		

(注)
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」
「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当
額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、
24年度を区別して記載する必要はありません。
8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」
「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の
対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	0	0	0	0
		25	13,600	0	5,647	0
		26	0	0	0	7,953
		27	0	0	0	0
		28	0	0	0	0
		29	0	0	0	0
17,000	都道府県交付分 計	13,600	0	5,647	7,953	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	20,250	0	20,239	0
		25	36,142	0	23,442	0
		26	109,098	0	106,207	0
		27	1,239,787	0	546,400	254,371
		28	1,168,308	0	105,280	0
		29	0	0	0	0
3,373,732	市町村交付分 計	2,573,585	0	801,568	254,371	
都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	20,250	0	20,239	0
		25	49,742	0	29,089	0
		26	109,098	0	106,207	7,953
		27	1,239,787	0	546,400	254,371
		28	1,168,308	0	105,280	0
		29	0	0	0	0
3,390,732	合計	2,587,185	0	807,215	262,324	