

(様式1)

## 二本松市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

二本松市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	22,500	0
24	129,274	120,274	
25	16,875		
26	0		
27	0		
合計		168,649	120,274

<参考>	二本松市東日本大震災復興交付金基金残高	16,875	二本松市東日本大震災復興交付金基金の利息額	49
------	---------------------	--------	-----------------------	----

<参考> 福島県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
	24	0	0
	25	0	
	26	0	
	27	0	
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

二本松市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6														
2	A	-	2	-	1	-	グラウンド照明設備整備事業	(二本松市) 安達地区 安達中学校	市	二本松市	直接	継続	20,405	24 ~ 24	23				24年11月、実施設計発注。25年3月、工事発注。 25年3月、工事監理業務発注。(25年9月完了予定)	
															24	13,603	13,603	-		
															25					
															26					
															27					
累計	13,603	13,603	0																	
3	A	-	2	-	1	-	グラウンド照明効果促進事業	(二本松市) 安達地区 安達中学校	市	二本松市	直接	継続	24,120	24 ~ 24	23				24年11月、実施設計発注。25年3月、工事発注。 25年3月、工事監理業務発注。(25年9月完了予定)	
															24	19,296	19,296	-		
															25					
															26					
															27					
累計	19,296	19,296	0																	
(注)																				
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。															都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
																	24	0	0	0
																	25	0	0	0
																	26	0	0	0
																	27	0	0	0
都道府県交付分 計															0	0	0			
															市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
																	24	32,899	32,899	0
																	25	0	0	0
																	26	0	0	0
																	27	0	0	0
市町村交付分 計															32,899	32,899	0			
県・市町村交付分 合計															32,899	32,899	0	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、32,899千円		

(様式2C)

二本松市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
															23	24	25
4	C - 9 - 1 -	原瀬住民集会 施設整備事業	(二本松 市) 原七地区 原瀬住民 集会施設	市	二本松市	直接	継続	25,000	24 ~ 25	23					25年3月、実施設計発注。(26年3月完了予定)		
										24	1,875	1,875	0				
										25	16,875						
										26							
										27							
										累計	18,750	1,875	0				
(注)																	
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																	
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																	
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																	
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																	
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																	
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																	
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																	
										都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
												24	0	0	0	0	
												25	0	0	0	0	
												26	0	0	0	0	
												27	0	0	0	0	
										都道府県交付分 計			0	0	0	0	
										市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
												24	1,875	1,875	0	0	
												25	16,875		0	0	
												26	0	0	0	0	
												27	0	0	0	0	
										市町村交付分 計			18,750	1,875	0	0	
										県・市町村交付分 合計			18,750	1,875	0	0	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、1,875千円

(様式2D)

二本松市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6													
1	D	-	20	-	1	-	二本松市復興 まちづくり事業 計画策定事業	(二本松 市) 二本松市 域	市	二本松市	直接	継続	30,000	23 ~ 24	23	22,500			24年12月、業務委託発注。(25年10月完了予定)
															24		22,500	-	
															25				
															26				
															27				
累計	22,500	22,500	0																
5	D	-	14	-	1	-	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業	(二本松 市) 東和地区 特別養護 老人ホ ム羽山荘	市	二本松市	直接	継続	126,000	24 ~ 24	23				24年12月、測量設計発注。25年3月、工事発注。(25年12月完了予定)
															24	94,500	63,000	-	
															25				
															26				
															27				
累計	94,500	63,000	0																
(注)															※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額 (国費)は、117,000千円				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。	都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0													
			24	0	0	0													
			25	0	0	0													
			26	0	0	0													
			27	0	0	0													
都道府県交付分 計			0	0	0	0													
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。	市町村 交付分	各年度 別合計	23	22,500	0	0													
			24	94,500	85,500	0													
			25	0	0	0													
			26	0	0	0													
			27	0	0	0													
市町村交付分 計			117,000	85,500	0	0													
県・市町村交付分 合計			117,000	85,500	0	0													
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																			
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																			
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																			
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																			
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																			