

(様式1)

檜葉町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成25年3月末時点

(千円)

檜葉町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	179,995	46,900	
25	1,550,560		
26	0		
27	0		
合計		1,730,555	46,900

<参考>	檜葉町東日本大震災復興交付金基金残高	1,683,655	檜葉町東日本大震災復興交付金基金の利息額	0
------	--------------------	-----------	----------------------	---

<参考> 福島県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	12,000		
26	0		
27	0		
合計		12,000	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

檜葉町 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
1	D	-	3	-	1	町道北田・大谷線地盤調査事業	町道北田・大谷線	町	檜葉町	直接	完了	4,000	24 ~ 24	23				平成24年6月調査業務委託発注。平成24年9月完了。			
														24	3,100	2,879	221				
														25							
														26							
														27							
累計	3,100	2,879	221																		
2	D	-	23	-	1	集団移転促進事業計画策定事業	波倉、下井出、前原、山田浜地区	町	檜葉町	直接	継続	45,000	24 ~ 25	23				平成24年6月事業計画発注。平成25年度へ繰越。			
														24	11,250	10,631	-				
														25	22,500						
														26							
														27							
累計	33,750	10,631	0																		
3	D	-	4	-	1	災害公営住宅整備事業	檜葉町	町	檜葉町	直接	継続	143,000	24 ~ 24	23				未執行			
														24	125,125	0	-				
														25							
														26							
														27							
累計	125,125	0	0																		
4	◆	D	-	23	-	1	-	1	集会所耐震改修工事実施設計	才連、下井出、上井出、繁岡地区集会所	町	檜葉町	直接	完了	9,400	24 ~ 24	23			平成24年12月耐震補強調査設計発注。平成25年3月完了。上井出地区、才連地区のみ実施。	
																	24	7,520	3,192		4,328
																	25				
																	26				
																	27				
累計	7,520	3,192	4,328																		
5	D	-	20	-	1	復興町づくり計画策定事業	波倉、下井出、北田、前原、山田浜地区	町	檜葉町	直接	継続	60,000	24 ~ 25	23				平成24年7月基本計画発注。平成25年度へ繰越。			
														24	22,500	22,341	-				
														25	22,500						
														26							
														27							
累計	45,000	22,341	0																		
6	★	F	-	2	-	1	-	1	市街地復興効果促進事業		町		~	23							
														24	2,400	0					
														25	216,848						
														26							
														27							
累計	219,248	0	0																		
7	D	-	14	-	1	中満造成宅地滑動崩落緊急対策事業	中満造成団地、町道北田・大谷線	町	檜葉町	直接	継続	173,600	24 ~ 25	23				平成24年11月測量設計発注し、平成25年3月完了。			
														24	8,100	7,857	-				
														25	122,100						
														26							
														27							
累計	130,200	7,857	0																		

8	D	-	23	-	2	榎葉町防災集団移転促進事業	波倉、下井出、前原、山田浜地区	町	榎葉町	直接	継続	1,325,300	25	~	25	23							
																24							
																25	1,159,637						
																26							
																27							
累計	1,159,637	0	0																				
9	D	-	1	-	1	復興道路整備事業(町道権現下・浜街道線)	町道権現下・浜街道線	町	榎葉町	直接	継続	9,000	25	~	25	23							
																24							
																25	6,975						
																26							
																27							
累計	6,975	0	0																				
10	◆	D	-	1	-	2	-	1	交通インフラ検討事業	前原地区	県	県	直接	継続	15,000	25	~	25	23				
																			24				
																			25	12,000			
																			26				
																			27				
累計	12,000	0	0																				

(注)																																																																																										
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																																																																																										
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																																																																																										
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																																																																																										
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																																																																																										
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																																																																																										
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																																																																																										
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="5" style="width:10%; text-align: center;">都道府県 交付分</td> <td rowspan="5" style="width:10%; text-align: center;">各年度 別合計</td> <td style="width:5%;">23</td> <td style="width:15%;">0</td> <td style="width:15%;">0</td> <td style="width:15%;">0</td> <td style="width:15%;">0</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>12,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">都道府県交付分 計</td> <td></td> <td>12,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="width:10%; text-align: center;">市町村 交付分</td> <td rowspan="5" style="width:10%; text-align: center;">各年度 別合計</td> <td>23</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>179,995</td> <td>46,900</td> <td>4,549</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>1,550,560</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">市町村交付分 計</td> <td></td> <td>1,730,555</td> <td>46,900</td> <td>4,549</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">県・市町村交付分 合計</td> <td></td> <td>1,742,555</td> <td>46,900</td> <td>4,549</td> <td></td> </tr> </table>																都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	0	0	0	0	25	12,000	0	0	0	26	0	0	0	0	27	0	0	0	0	都道府県交付分 計			12,000	0	0	0	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	179,995	46,900	4,549		25	1,550,560	0	0	0	26	0	0	0	0	27	0	0	0	0	市町村交付分 計			1,730,555	46,900	4,549		県・市町村交付分 合計			1,742,555	46,900	4,549	
都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0																																																																																				
		24	0	0	0	0																																																																																				
		25	12,000	0	0	0																																																																																				
		26	0	0	0	0																																																																																				
		27	0	0	0	0																																																																																				
都道府県交付分 計			12,000	0	0	0																																																																																				
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0																																																																																				
		24	179,995	46,900	4,549																																																																																					
		25	1,550,560	0	0	0																																																																																				
		26	0	0	0	0																																																																																				
		27	0	0	0	0																																																																																				
市町村交付分 計			1,730,555	46,900	4,549																																																																																					
県・市町村交付分 合計			1,742,555	46,900	4,549																																																																																					
※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、47,163千円																																																																																										