

災害公営住宅(帰還者向け)の進捗状況(令和6年11月30日時点)

建築住宅課

	事業主体	団地名又は地区名等	計画戸数						計	完成戸数	現在の状況	完成予定年度
			戸建・長屋建		共同住宅		計					
			木造	非木造	木造	非木造		設計・建設等				
災害公営住宅	飯館村	大谷地団地1期	8	8				8	8	入居開始	H28	
		大谷地団地2期	8	8				8	8	入居開始	H29	
		桶地内団地	10	10				10	10	入居開始	H30	
		大師堂団地	12	12				12	12	入居開始	R1	
		計	38	38	0	0	0	38	38			
	浪江町	幾世橋地区		22	22				22	22	入居開始	H29
				63	63				63	63	入居開始	H29
		請戸地区	26	26				26	26	入居開始	R2	
		計	111	111	0	0	0	111	111			
	富岡町	曲田地区第1期	50	50				50	50	入居開始	H28	
		曲田地区第2期第1工区	14	14				14	14	入居開始	H29	
		曲田地区第2期第2工区				40		40	40	入居開始	H29	
		栄町地区第2期第3工区				50		50	50	入居開始	H29	
		計	64	64	0	90	0	154	154			
	檜葉町	寺脇地区	17	17				17	17	入居開始	H29	
		計	17	17	0	0	0	17	17			
	葛尾村	落合地区				11	11	11	11	入居開始	H28	
		計	0	0	0	11	11	11	11			
	大熊町		20	20				20	20	入居開始	R1	
		大川原地区第1期[県代行整備]	15	15				15	15	入居開始	R1	
			15	15				15	15	入居開始	R1	
		大川原地区第2期[県代行整備]	42	42				42	42	入居開始	R1	
		計	92	92	0	0	0	92	92			
	双葉町	双葉駅西側地区北エリア①[県代行事業]	8	8				8	8	入居開始	R4	
		双葉駅西側地区北エリア③[県代行事業]	3	3				3	3	入居開始	R5	
双葉駅西側地区南エリア①[県代行事業]		15	15				15	15	入居開始	R6		
双葉駅西側地区南エリア②[県代行事業]		4	4				4	4	入居開始	R5		
	計	30	30	0	0	0	30	30				
	小計①	352	352	0	101	11	453	453				
再生賃貸住宅	田村市	都路地区	12	12				12	12	入居開始	H28	
		計	12	12	0	0	0	12	12			
	飯館村	深谷団地	15	15				15	15	入居開始	H30	
		(団地名未定)	10	10				10	0	建築設計中	R8	
		計	25	25	0	0	0	25	15			
	浪江町	幾世橋地区				80		80	80	入居開始	H29	
		津島地区	10	10				10	10	入居開始	R4	
		権現堂地区				75	75	75	0	建築設計中	R8	
		計	10	10	0	155	75	165	90			
	大熊町	大川原地区第1期[県代行整備]	20		20			20	20	入居開始	R1	
						20	20	20	20	入居開始	R1	
		大川原地区第2期	8	8				8	8	入居開始	R4	
		下野上地区	50	50				50	50	入居開始	R5	
		計	28	8	20	20	20	98	98			
	川内村	町分住宅	10	10				10	10	入居開始	R2	
		計	10	10	0	0	0	10	10			
	双葉町	双葉駅西側地区北エリア①[県代行事業]	17	17				17	17	入居開始	R4	
		双葉駅西側地区北エリア②[県代行事業]	9	9				9	9	入居開始	R4	
		双葉駅西側地区北エリア③[県代行事業]	2	2				2	2	入居開始	R5	
		双葉駅西側地区南エリア①[県代行事業]	6	6				6	6	入居開始	R6	
		双葉駅西側地区南エリア②[県代行事業]	22	22				22	22	入居開始	R5	
		計	56	56	0	0	0	56	56			
	葛尾村	(団地名未定)	6	6		10		16	0	建築工事中	R6	
		計	6	6	0	10	0	16	0			
		小計②	172	152	20	185	95	382	281			
福島市	町庭坂第一団地	10	10				10	10	入居開始	H26		
	町庭坂第二団地	10	10				10	10	入居開始	H26		
	計	20	20	0	0	0	20	20				
	小計③	20	20	0	0	0	20	20				
	合計①+②+③	544	524	20	286	106	855	754				

帰還者向けの住宅整備 ※1

子育て世帯の住宅整備 ※2









※1 対象:避難指示区域の指定を受けた12市町村
 ※2 対象:福島県中通り及び浜通り(避難指示区域を除く)の市町村

市町村災害公営住宅(帰還)等整備 進捗状況









令和6年11月30日版
土木部建築住宅課(住宅整備担当)

【単位:戸】


再生賃貸住宅



災害公営住宅



※令和6年11月30日時点。
今後、整備予定地区等の増加で地区数や戸数が変動する可能性があります。



- 計画戸数(整備予定戸数)
- 交付申請
- 用地確保完了地区
- 建築設計(着手済)
- 建築工事(着手済)
- 建物完成