

(様式1)

福島市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

福島市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	54,600	3,307	
25	0	30,062	
26	0		
27	0		
合計		54,600	33,369

<参考>	福島市東日本大震災復興交付金基金残高	21,239	福島市東日本大震災復興交付金基金の利息額	9
------	--------------------	--------	----------------------	---

<参考> 福島県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0		
27	0		
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

福島市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5																
1	D	-	14	-	1	-	造成宅地滑動 崩落緊急対策 事業(一盃森)	清水地区	市	市	直接	完了	60,000	24 ~ 25	23				24年11月、測量調査発注。 25年3月、工事発注手続き。 25年12月、完成。		
															24	45,000	3,307	-			
															25		23,840	17,853			
															26						
															27						
															累計	45,000	27,147	17,853			
2	◆D	-	14	-	1	-	造成宅地関連 環境整備対策 事業	清水地区	市	市	直接	完了	12,000	24 ~ 25	23				25年3月、工事発注手続き。 25年12月、完成。		
															24	9,600	0	-			
															25		6,222	3,378			
															26						
															27						
															累計	9,600	6,222	3,378			
(注)														/							
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																					
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																					
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																					
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																					
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																					
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																					
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。																					
都道府県 交付分		各年度 別合計		23	0	0	0	24	0	0	0	25	0		0	0	26	0	0	27	0
都道府県交付分 計				0	0	0	0														
市町村 交付分		各年度 別合計		23	0	0	0	24	54,600	3,307	0	25	0	30,062	21,231	26	0	0	27	0	
市町村交付分 計				54,600	33,369	21,231															
県・市町村交付分 合計				54,600	33,369	21,231															