

(様式1)

鏡石町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

鏡石町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	15,000	0
24	80,889	86,535	
25	564,485	849,940	
26	316,143		
27	0		
合計		976,517	936,475

<参考>	鏡石町東日本大震災復興交付金基金残高	378,044	鏡石町東日本大震災復興交付金基金の利息額	132
------	--------------------	---------	----------------------	-----

<参考> 福島県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0		
27	0		
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

鏡石町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
2	C-9-1-	鏡石三区コミュニティセンター建設事業	本町地域	町	町	直接	完了	54,352	24 ~ 24	23				24年6月事業着手、25年1月事業完了			
										24	40,764	40,615	149				
										25							
										26							
										27							
										累計	40,764	40,615	149				
(注)										23	0	0	0				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。										24	0	0	0				
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。										25	0	0	0				
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。										26	0	0	0				
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。										27	0	0	0				
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。										都道府県交付分 計			0		0	0	
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。										市町村交付分 各年度別合計			23		0	0	0
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。										市町村交付分 各年度別合計			24		40,764	40,615	149
										市町村交付分 計			25		0	0	0
										市町村交付分 計			26		0	0	0
										市町村交付分 計			27		0	0	0
										県・市町村交付分 合計			40,764		40,615	149	
										県・市町村交付分 合計			40,764		40,615	149	

(様式2D)

鏡石町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	D	-	20	-	1	-	鏡石町復興まちづくり事業計画策定事業	鏡石町駅周辺地域	町	町	直接	完了	20,000	23 ~ 24	23	15,000			24年7月、業務委託発注。	
															24		14,998	2	25年3月、業務委託完了。	
															25					
															26					
															27					
累計	15,000	14,998	2																	
3	◆	D	-	4	-	1	鏡石町災害公営住宅建設推進事業	東町地域	町	町	直接	完了	4,500	24 ~ 24	23				24年8月、業務委託発注。	
															24	3,600	3,444	156	25年3月、業務委託完了。	
															25					
															26					
															27					
累計	3,600	3,444	156																	
4	D	-	14	-	1	-	鏡石町造成宅地滑動崩落緊急対策事業	岡ノ内地域	町	町	直接	完了	164,874	24 ~ 25	23				24年11月、実施設計業務委託発注。	
															24	17,325	15,718	-	25年3月、実施設計業務委託完了。	
															25	106,330	98,065	9,872	26年3月、完成。	
															26					
															27					
累計	123,655	113,783	9,872																	
5	◆	D	-	4	-	1	2	災害公営住宅関連児童ふれあい施設整備事業	中央地内	町	町	直接	継続	213,608	24 ~ 26	23				25年3月、設計業務委託発注。
																24	19,200	11,760	-	
																25	149,368	159,126	-	25年12月、本体工事発注。
																26	2,318			
																27				
累計	170,886	170,886	0																	
6	D	-	4	-	1	-	鏡石町災害公営住宅整備事業	東町地域	町	町	直接	継続	708,984	25 ~ 26	23					
															24					
															25	308,787	592,749	-	26年1月、用地買収完了。26年2月、設計業務完了。26年3月本体工事発注。	
															26	311,573				
															27					
累計	620,360	592,749	0																	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
7	◆ D - 4 - 1 - 3	鏡石町災害公 営住宅駐車場 整備事業	東町地域	町	町	直接	継続	2,815	26 ~ 26	23 24 25 26 27 累計	2,252	0	0						
(注)																			
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。											都道府県 交付分	各年度 別合計	23 24 25 26 27	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0			
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。											都道府県交付分 計				0	0	0	0	
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。											市町村 交付分	各年度 別合計	23 24 25 26 27	15,000 40,125 564,485 316,143 0	0 45,920 849,940 0 0	0 158 9,872 0 0	0 0 0 0 0		
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。											市町村交付分 計				935,753	895,860	10,030		
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。											県・市町村交付分 合計				935,753	895,860	10,030		
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																			
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																			