

(様式1)

矢吹町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

| 矢吹町 交付分 | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|------------|----------|-------------|-----------------|
| | 23 | 0 | 0 |
| 24 | 22,500 | 716 | |
| 25 | 288,951 | 53,732 | |
| 26 | 0 | | |
| 27 | 0 | | |
| 合計 | | 311,451 | 54,448 |

| | | | | |
|------|-----------------|--------|-------------------|---|
| <参考> | 矢吹町東日本復興交付金基金残高 | 21,785 | 矢吹町東日本復興交付金基金の利息額 | 1 |
|------|-----------------|--------|-------------------|---|

| <参考> 福島県 交付分 (うち、当該 市町村分) | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|---------------------------------------|----------|-------------|-----------------|
| | 23 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | | |
| 27 | 0 | | |
| 合計 | | 0 | 0 |

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

矢吹町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|--|------------|--------|---------|--------------------------------------|-----|---|-------------------------------------|--------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | D | - | 20 | - | 1 | - | 矢吹町都市防 災推進事業 (都市防災総 合推進事業) | 矢吹町全 域 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 30,000 | 24 ~ 26 | 23 | | | | 平成25年3月委託発注。業務内容は都市マスタープランの検証 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 22,500 | 716 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 12,489 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 22,500 | 13,205 | 0 | 平成25年7月委託発注(契約済)。業務内容は都市マスタープランの調査作成 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ◆D | - | 4 | - | 1 | - | 矢吹町災害公 営住宅建設推 進事業 | 矢吹町中 町・本町 地内 | 町 | 町 | 直接 | 完了 | 5,000 | 25 ~ 25 | 23 | | | | 平成26年3月委託発注(契約済)。業務内容は基本計画策定 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 4,000 | 3,199 | 801 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 4,000 | 3,199 | 801 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | D | - | 4 | - | 1 | - | 矢吹町災害公 営住宅建設推 進事業 | 矢吹地 区・中畑 地区 | 町 | 町 | 直接 | 継続 | 1,514,640 | 25 ~ 27 | 23 | | | | 平成26年3月一部用地取得。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 284,951 | 38,044 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 284,951 | 38,044 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (注) | | | | | | | | | | | | | | | / | | | | | |
| 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都道府県 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 24 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 25 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 26 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 27 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都道府県交付分 計 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 市町村 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 24 | 22,500 | 716 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 25 | 288,951 | 53,732 | 801 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 26 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 27 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市町村交付分 計 | | | | | | | | | | | | | | | 311,451 | 54,448 | 801 | 801 | | |
| 県・市町村交付分 合計 | | | | | | | | | | | | | | | 311,451 | 54,448 | 801 | 801 | | |