

別表1 福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ 確認結果

令和8年1月19日 8時58分 現在

		1号機		2号機		3号機		4号機	
原子炉注水状況		給水系	0.00 m <sup>3</sup> /h	給水系	0.00 m <sup>3</sup> /h	給水系	2.62 m <sup>3</sup> /h		
		CS系	1.45 m <sup>3</sup> /h	CS系	1.31 m <sup>3</sup> /h	CS系	0.00 m <sup>3</sup> /h		
原子炉圧力容器底部温度		vessel bottom head (TE-263-69L1)	18.8 °C						
		原子炉skirt joint上部 (TE-263-69H1)	16.3 °C	RPV温度 (TE-2-3-69R)	24.7 °C	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1)	17.8 °C		
		vessel down commer (TE-263-69G2)	18.5 °C	vessel wall above bottom head (TE-2-3-69H3)	24.6 °C	RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1)	18.1 °C		
原子炉格納容器	容器内温度	HVH-12A return air (TE-1625A)	18.5 °C	return air drywell cooler (TE-16-114B)	24.9 °C	PCV温度 (TE-16-002) ※4	- °C		
		HVH-12A supply air (TE-1625F)	18.5 °C	supply air D/W cooler HVH2-16B (TE-16-114G#1)	25.0 °C	格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1)	17.8 °C		
	容器圧力	(PT-1601-69)	0.14 kPa g	(PT-5-52A)	3.91 kPa g	(PT-5-52A)	0.56 kPa g		
窒素封入流量		RPV(圧力容器)	17.39 Nm <sup>3</sup> /h	RPV(圧力容器)	13.04 Nm <sup>3</sup> /h	RPV(圧力容器)	14.16 Nm <sup>3</sup> /h		
		PCV(格納容器)※2	- Nm <sup>3</sup> /h	PCV(格納容器)※2	- Nm <sup>3</sup> /h	PCV(格納容器)※2	- Nm <sup>3</sup> /h		
原子炉格納容器	ガス管理システム排気流量		20.5 m <sup>3</sup> /h		14.50 m <sup>3</sup> /h		17.26 m <sup>3</sup> /h		
	水素濃度	A系	0.00 vol%	A系	0.08 vol%	A系	0.07 vol%		
		B系	0.00 vol%	B系	0.10 vol%	B系	0.07 vol%		
	放射能濃度 (Xe 135) ※1	A系: 指示値	1.05E-03 Bq/cm <sup>3</sup>	A系: 指示値	ND Bq/cm <sup>3</sup>	A系: 指示値	ND Bq/cm <sup>3</sup>		
		検出限界値	4.10E-04 Bq/cm <sup>3</sup>	検出限界値	1.1E-01 Bq/cm <sup>3</sup>	検出限界値	1.8E-01 Bq/cm <sup>3</sup>		
	B系: 指示値	1.18E-03 Bq/cm <sup>3</sup>	B系: 指示値	ND Bq/cm <sup>3</sup>	B系: 指示値	ND Bq/cm <sup>3</sup>			
検出限界値	3.76E-04 Bq/cm <sup>3</sup>	検出限界値	1.2E-01 Bq/cm <sup>3</sup>	検出限界値	1.8E-01 Bq/cm <sup>3</sup>				
使用済燃料プール水温度	(FPCポンプ入口温度)	24.0 °C		22.7 °C	(TI012-1) ※3	- °C	(XX-TE-015)※3	- °C	
FPCスキマサージタンク水位		3.03 m	(LT-19-10)	4.98 m		3.36 m	(LT-19-79)	23.33 ×100 mm	
異常の有無		無		無		無		無	

※1 指示値が検出限界値未満の場合は「ND」と記載する。

※2 窒素封入停止中

※3 全燃料取り出し完了につき監視対象外

※4 作業に伴いデータ欠測