

| 区分 | 対策内容 | 実施主体 | 工 程 | | | 備考 | | |
|---------|------|-------------------------|-------------|----|----|----|---------|-----------|
| | | | 短期 | 中期 | 長期 | | | |
| 応急・緊急対策 | ハード | ①支障物の撤去 | 福島県 | | | | R5.10完了 | |
| | | ②堆砂除却 | 福島県 | | | | | R6.3完了 |
| | | ③白水川堰の一部撤去（新川） | いわき市 | | | | | R6.3完了 |
| | | ④金坂第2排水路の整備（宮川） | いわき市 | | | | | |
| | | ⑤金坂川溢水対策（宮川） | いわき市 | | | | | |
| | | ⑥利用されていない橋梁の撤去（宮川） | 福島県 他 | | | | | |
| | | ⑦河川内配管の移設（宮川） | 施設管理者 | | | | | |
| | | ⑧パラペット橋梁部中抜け区間の対策（宮川） | 福島県 いわき市 | | | | | |
| | | ⑨沈下対策（新川下流） | 福島県 | | | | | |
| 氾濫防止対策 | ハード | ①外水対策 | 福島県 いわき市 | | | | | |
| | | ②橋梁の改修 | 福島県 いわき市 | | | | | |
| | | ③流木対策 | 福島県 | | | | | |
| | | ④内水対策 | いわき市 | | | | | |
| 被害軽減対策 | ハード | ①雨水貯留施設 | いわき市 | | | | | |
| | | ②上流域からの土砂流出対策 | 福島県 いわき市 | | | | | |
| | ソフト | ③内水対策浸水センサーの設置（新川） | いわき市 | | | | | |
| | | ④避難計画等の改善 | いわき市 | | | | | |
| | | ⑤危機管理型水位計、ライブカメラの増設（新川） | 福島県 | | | | | R6.3完了 |
| | | ⑥雨量計の増設 | 福島県 | | | | | |
| | | ⑦浸水想定区域図（ハザードマップ）の整備 | 福島県 いわき市 | | | | | R6.5.20公表 |

注) >>>>>> : 測量・調査・設計期間、または対策実施の調整が必要なものを示す